



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 338 del 02/03/2017

Classifica: 005.02.02

Anno 2017

(6780084)

<i>Oggetto</i>	ESECUZIONE PARCHEGGIO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE I.I.S.S. CHINO CHINI. IMPRESA AFFIDATARIA BARTOLI SILVANO SRL CIG 6460541F13 CUP B11H1300116003 APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E NUOVO QUADRO ECONOMICO.
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITÀ , LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - AMBITO GESTIONE IMMOBILI
<i>Riferimento PEG</i>	445
<i>Centro di Costo</i>	445
<i>Resp. del Proc.</i>	Arch. Gianni Paolo Cianchi
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITÀ , LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - AMBITO GESTIONE IMMOBILI

produt00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
297/sub652/ 2016	2016	18009	.	€ 993,99

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE, con Determinazione Dirigenziale n. 361 del 10/3/2016 è stata affidata l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di un parcheggio e la sistemazione delle aree esterne all'Istituto Chino Chini di Borgo San Lorenzo alla Ditta Bartoli Silvano Sr.l con sede in via Olmo 8 a Fiesole c.f. e p.iva 06139400482 per l'importo complessivo di netti Euro 136.374,24 IVA inclusa come meglio precisato nel seguente quadro economico:

Descrizione	Importo (€)
Lavori soggetti a ribasso d'asta	175.408,91
A detrarre ribasso d'asta del 26,47%	46.433,07
Lavori al netto del ribasso d'asta	128.975,84
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3.594,00
Lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta	3.804,40
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE NETTO	136.374,24

- la direzione dei lavori è stata affidata all'Arch. Agustin Bazuzi;
- il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Gianni Paolo Cianchi ;
- con Atto Dirigenziale n. 1738 del 17/11/2016 è stata approvata la perizia di suppletiva e di variante per un importo pari ad Euro 27.006,11;

VISTO l'art. 141 comma 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici) che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo sino a 500.000,00 euro;

ATTESO che il Direttore dei Lavori Arch. Agustin Bazuzi ha rimesso la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 207 del 20/11/2014, che riporta la data del 28/4/2016 da cui si evince quanto segue:

- che i lavori sono stati consegnati con verbale del 9/5/2016;
- che i lavori si sarebbero dovuti concludere entro 180 giorni a partire dalla data di consegna lavori;
- con Atto Dirigenziale n. 1738 del 17/11/2016 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante che ha elevato l'importo netto contrattuale da Euro 27.006,11;
- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 20/12/2016;
- che dal conto finale redatto dal Direttore dei lavori in data 22/12/2016 risulta ad oggi nei confronti dell'Impresa Bartoli Silvano un credito di Euro 814,74 con una minore spesa di Euro 432,38 come da seguente quadro economico:

La minore/maggiore spesa tra le somme autorizzate e spesa è pari a:

Importo netto autorizzato dei lavori	€ 163.380,35
Importo del conto finale dei lavori di	€ 162.947,97
Minore spesa di	€ 432,38

ATTESO che il quadro economico dei lavori di cui in oggetto, a seguito dell'emissione dello stato finale risulta così determinato:

NATURA	VOCI	PROGETTO	NUOVI IMPORTI	VARIAZIONI
SOMME A BASE D'APPALTO	- Importo dei lavori soggetto a ribasso di cui:	€ 212.133,75		
	- <i>Opere edili</i>			
	- <i>Impianti elettrici e simili</i>			
	- Economie	€ 3.804,40		
	- Oneri sicurezza	€ 3.594,00		
	- Importo lavori a base d'appalto	€ 219.532,15		
Ribasso 26,47%		€ 56.151,80		
A) IMPORTO CONTRATTUALE		€ 163.380,35	€ 162.947,97	-€ 432,38
	Imprevisti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Spese tecniche relative all'incentivo 2%	€ 4.390,64	€ 4.390,64	€ 0,00
	Assicurazione dipendenti	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00
	Contributo Anac	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
	IVA 22% sui lavori	€ 35.943,67	€ 35.848,55	-€ 95,12
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 41.159,31	€ 41.064,19	-€ 95,12
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 204.539,66	€ 204.012,16	-€ 527,48

CONSIDERATO che al termine dei lavori relativi al progetto sono residue economie pari ad Euro 527,48 IVA inclusa che possono essere portate in economia;

RITENUTO dover procedere:

- all'approvazione dello stato finale, precisando che alla liquidazione finale all'appaltatore sarà provveduto ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 previa presentazione della garanzia di cui all'art.141, c.9 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.;
- alla presa d'atto dell'emissione in data 28/04/2016 del certificato di regolare esecuzione, precisando, ai sensi dell'art. 141 c. 3 del D Lgs.. 163/2006 e s.m. che esso ha carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, e si intenderà approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del predetto termine;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. "a", punto 2, del decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n.102, la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;

VISTI

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 72 del 31/12/2015 che conferisce al Dott. Otello Cini l'incarico della Direzione "Gare, Contratti ed Espropri" con decorrenza 1° gennaio 2016 per la durata del mandato amministrativo;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 70 del 31/12/2015 che conferisce all'ing. Carlo Ferrante

l'incarico di Direzione "Viabilità, LL.PP., Protezione Civile, Forestazione e Gestione Immobili" con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per la durata del mandato amministrativo;

- la deliberazione di Consiglio Metropolitan n. 6 del 11/1/2017 di approvazione del PEG 2017;
- la deliberazione di Consiglio Metropolitan n. 5 del 11/1/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;
- l'art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dell'opera in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Agustin Bazuzi prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 162.947,97 IVA esclusa;
2. **DI DICHIARARE** l'ammissibilità ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 207/2010 del certificato di regolare esecuzione emesso in data 21/12/2016, precisando, ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. 163/2006 , che:
 - il predetto atto ha carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, e si intenderà approvato;
 - nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;
3. **DI DARE ATTO** che :
 - il credito dell'impresa appaltatrice Bartoli Silvano Srl , ammontante ad € 814,74 IVA iva esclusa sarà corrisposto con separato provvedimento di liquidazione da adottarsi a norma dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m., previa acquisizione della fidejussione a norma dell'art.141, c.9, del D. Lgs 163/06 e s.m e dell'art. 102, c.3 del DPR 554/99 e s.m;
 - che l'importo di Euro 993,99 pari al credito iva 22% inclusa, nei confronti dell'impresa Bartoli Silvano Srl è finanziato al capitolo 18009 imp. 297 sub. 652/2016;
 - rimangono a disposizione per la liquidazione del fondo interno incentivante la progettazione Euro 3656,15 sul capitolo 18314 imp. 220/2016 ed Euro 734,49 sul capitolo 18009 imp. 297/2016 sub 1978/2016,;
 - Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile;
 - nel caso in cui l'esecutore dell'appalto non presenti la predetta garanzia il pagamento della rata di saldo sarà effettuato al momento in cui il certificato di regolare esecuzione diventerà esecutivo, ovvero decorsi due anni e due mesi dalla data di emissione dello stesso (20/02/2019);
- 4 **DI RIDURRE** il seguente impegno al cap. 18009 imp. 297/sub 652-2016 per l'importo di €

527,48 da destinare ad avanzo libero ;

- 5 **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori in argomento, così come articolato nelle premesse;
- 6 **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del procedimento è l'ing. Gianni Paolo Cianchi e Direttore dei Lavori è l'Arch. Agustin Bazuzi;
- 7 **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto ed al Direttore dei Lavori,
- 8 **DI INOLTARE** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze 02/03/2017

**FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA ,
LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E
GESTIONE IMMOBILI - AMBITO GESTIONE
IMMOBILI**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”