



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 895 del 12/06/2017

Classifica: 010.16.58

Anno 2017

(6802050)

<i>Oggetto</i>	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA OPERA DI SOSTEGNO PER UNA FRANA SULLA SP58 "PIANCALDOLESE" KM 11+150, COMUNE DI FIRENZUOLA - IMPRESA ZINI ELIO SRL - APPROVAZIONE STATO FINALE E AMMISSIBILITA' CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP B25F15000050003 CIG 6236838189
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - AMBITO VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Geom. Alessio Landi
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - AMBITO VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI

TACMA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
2124 sub	2015	18489	0	€ 84,62
2124 sub 1544/15	2015	18489	0	€ 2.085,73
1062	2017	18489	0	€ 628,76

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 909 del 22/06/2015 è stato disposto, tra l'altro, di aggiudicare i lavori di somma urgenza per la realizzazione di nuova opera di sostegno per una frana sulla SP58 "Piancaldolese" km 11+150, comune di Firenzuola all'impresa Zini Elio srl, con sede in via R. Bacchini 2/a, 40026 Imola (Bo), CF e P.Iva 01543211203, per un importo contrattuale netto di € 104.286,45, compreso € 13.073,64 per oneri della sicurezza;
- i lavori sono stati consegnati in data 13/04/2015;
- è stato stipulato il contratto rep. n. 21602 in data 16/10/2015;
- per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti n. 90 giorni a partire dalla data della consegna;
- durante l'esecuzione dei lavori sono state concesse proroghe per ulteriori 60 giorni;
- con determinazione dirigenziale n. 1464 del 22/10/2015 è stato disposto, tra l'altro, di approvare una perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 177 del DPR 207/2010 dal direttore dei lavori Ing. Claudio Brunori e dal Responsabile del Procedimento Geom. Alessio Landi, per un aumento dell'importo netto contrattuale di € 4.231,00;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 17/12/2015 e quindi in tempo utile rispetto al termine di scadenza;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 216 c.1 del D.Lgs. 50/2016 ai lavori di cui al presente provvedimento si applicano le disposizioni del precedente Codice D.Lgs. 163/2006;

CONSIDERATO che è stata richiesta la pubblicazione degli avvisi ad opponendum al Sig. Sindaco del Comune di Firenzuola ai sensi dell'art. 218 del DPR 207/2010;

ATTESO che il Direttore dei Lavori Ing. Claudio Brunori, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 17/12/2015, per i lavori di somma urgenza per la realizzazione di nuova opera di sostegno per una frana sulla SP58 "Piancaldolese" km 11+150, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 103.076,61, iva esclusa;
- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 102.561,23, iva esclusa;
- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 515,38, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 628,76, iva 22% compresa;

PRECISATO quindi che il predetto importo di € 628,76 è finanziato al capitolo 18489 impegno 1062/2017;

ATTESO che il quadro economico dei lavori, a seguito dell'emissione dello stato finale, risulta così determinato:

NATURA	VOCI	IMPORTI	STATO FINALE	ECONOMIE
SOMME A BASE D'APPALTO	Φ Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 95.443,81	€ 90.002,97	
	Φ Oneri sicurezza	€ 13.073,64	€ 13.073,64	
A) IMPORTO CONTRATTUALE		€ 108.517,45	€ 103.076,61	€ 5.440,84
	imprevisti	€ 408,36	€ 0,00	€ 408,36
	Incentivo	€ 2.170,35	€ 2.170,35	€ 0,00
	IVA 22% sui lavori	€ 23.873,84	€ 22.676,85	€ 1.196,98
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 26.452,55	€ 24.847,20	€ 1.605,34
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 134.970,00	€ 127.923,81	€ 7.046,18

RILEVATO che al termine dei lavori si sono registrate economie di spesa per € 7.046,18, di cui € 408,36 a valere sul cap. 18489 imp. 2124/15 sub 1545/15 e € 6.637,82 a valere sul capitolo 18489 imp. 1062/2017;

DATO ATTO che l'incentivo sui lavori, pari a € 2.170,35, è finanziato per € 2.085,73 a valere sul capitolo 18489 impegno 2124/2015 sub 1544/2015 e per € 84,62, ancora da impegnare per tale destinazione, a valere sul capitolo 18489 impegno 2124/2015 sub 1545/2015;

RITENUTO pertanto di procedere all'impegno del predetto importo di € 84,62, finanziato al cap. 18489 imp. 2124/15 sub 1545/15 quale integrazione della quota destinata al pagamento dell'incentivo come già rideterminato con det. 1464/2015;

PRECISATO che le codifiche della presente opera sono le seguenti:

- CUP B25F15000050003;
- CIG: 6236838189;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale ad un revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge ai sensi dell'art. 234 del DPR 207/2010, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

VISTI:

- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all'art. 1 prevedono che “*la Città Metropolitana, nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze*”;
- l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 88 del 30.12.2015 di approvazione della nuova macrostruttura organizzativa della Città Metropolitana di Firenze;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 70 del 31/12/2015 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente della Direzione “Viabilità, LL.PP., Protezione Civile, Forestazione

e Gestione immobiliare” con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per la durata del mandato amministrativo;

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n° 72 del 31/12/2015 che conferisce al dott. Otello Cini l'incarico della Direzione “Gare, Contratti ed Espropri” con decorrenza 1° gennaio 2016, per la durata del mandato amministrativo;
- la Deliberazione di Consiglio Metropolitan n. 5 del 11/01/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;
- il Regolamento di contabilità della Città Metropolitana ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dei lavori di somma urgenza per la realizzazione di nuova opera di sostegno per una frana sulla SP58 “Piancaldolese” km 11+150 nel comune di Firenzuola, allegato al presente provvedimento, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 103.076,61, iva esclusa;
2. **DI PRENDERE ATTO** dell'emissione in data 17/12/2015/ del certificato di regolare esecuzione, precisando, ai sensi dell'art. 237 del DPR n. 207/2010, che:
 - i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa per un importo di € 103.076,61 da cui, detraendo gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori di € 515,38, IVA esclusa, che ammonta a complessivi € 628,76, iva 22% compresa, finanziati al capitolo 18489 impegno 1062/2017;
 - il predetto certificato di regolare esecuzione sarà da considerarsi definitivo dopo che saranno decorsi due anni e due mesi dalla data della relativa emissione (16/02/2018);
3. **DI DARE ATTO** che:
 - Il predetto credito residuo sarà liquidato con separato provvedimento da adottarsi a norma dell'art. 184 del D.Lgs.267/2000 e s.m.;
 - il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile;
 - al termine dei lavori relativi al progetto in oggetto si è riscontrata una minore spesa pari a € 7.046,18;

4. **DI MANDARE** in economia il predetto importo di 7.046,18, finanziato per € 408,36 a valere sul cap. 18489 imp. 2124/15 sub 1545/15 e per € 6.637,82 a valere sul capitolo 18489 imp. 1062/2017;
5. **DI RIDURRE** l'impegno n. 2124/2015 sub 1545/2015 cap. 18489 per l'importo di € 84,62 riportando tale somma nella disponibilità dell'impegno padre;
6. **DI IMPEGNARE** l'importo di € 84,62 quale integrazione della quota destinata al pagamento dell'incentivo, finanziato a valere sul capitolo 18489 impegno 2124/2015;
7. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del procedimento è il Geom. Alessio Landi;
8. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto;
9. **DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, alla Direzione Gare, Contratti ed Espropri che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

Firenze 12/06/2017

**FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA ,
LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E
GESTIONE IMMOBILI - AMBITO VIABILITA' E
LAVORI PUBBLICI**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”