

Determinazione Dirigenziale

N. 1210 del 25/07/2018

Classifica: 010.16.137

Anno 2018

(6894557)

<i>Oggetto</i>	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP610 "SELICE-MONTANARA-IMOLESE" IN PROSSIMITA' DEL KM 66+150 INTERESSATA DA UN MOVIMENTO FRANOSO IN LOC. CONIALE NEL COMUNE DI FIRENZUOLA - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA AMBROGETTI SRL - CUP D23D16002710003 CIG 6780651238
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Geom. Alessio Landi
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

TACMA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
1252 sub 685	2018	17657	0	€ 766,05
1252	2018	17657	0	€ 2.665,32

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 1209 del 22/08/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione dei lavori di "somma urgenza per la messa in sicurezza della SP610 in prossimità del km 66+150 interessata da un movimento franoso in loc. Coniale nel Comune di Firenzuola", dell'ammontare complessivo di € 155.030,00;
- con la medesima determinazione dirigenziale sono stati inoltre affidati i lavori all'impresa Ambrogetti srl, con sede in via S. Lucia nel Comune di Verghereto (FC), P.I. / C.F. 02160300402

per l'importo netto di € 104.978,36 IVA esclusa;

- i lavori sono stati consegnati il 26/07/2016 con un tempo contrattuale previsto di 75 giorni;
- con apposito verbale del 21/10/2016 è stata definita una sospensione dei lavori per un totale di 59 giorni;
- nel corso dei lavori è stata concessa una proroga di n. 30 giorni;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2080 del 19/12/2016 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante che ha elevato l'importo contrattuale dal predetto importo di € 104.978,36 all'importo di € 125.582,38, per una variazione contrattuale pari a € 20.604,02;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 30/12/2016 entro il termine ultimo ricalcolato sulla base della sospensione e della proroga citate;

VISTO l'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00;

ATTESO che il Direttore dei lavori Geom. Alessio Landi, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 27/01/2017, per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 125.582,31, iva esclusa;
- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 124.954,40, iva esclusa;
- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 627,91, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 766,05, iva 22% compresa;

ATTESO che il quadro economico dei lavori, a seguito dell'emissione dello stato finale, risulta così determinato:

NATURA	VOCI	IMPORTI DD 2080/16	STATO FINALE	ECONOMIE
SOMME A BASE D'APPALTO	A Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 101.099,11		
	Σ Oneri sicurezza	€ 32.166,80		
	Totale base d'appalto	€ 133.265,91		
	Ribasso 7,60%	€ 7.683,53		
A) IMPORTO CONTRATTUALE		€ 125.582,38	€ 125.582,31	€ 0,07
SOMME A DISPOSIZIONE	Imprevisti	€ 2.190,08	€ 0,00	€ 2.190,08
	Contributo Anac	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00
	Servizio di monitoraggio Geoapp srl	€ 18.300,00	€ 18.300,00	€ 0,00
	Incentivo	€ 2.665,32	€ 2.665,32	€ 0,00
	IVA 22% sui lavori	€ 27.628,12	€ 27.628,11	€ 0,01
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 50.813,52	€ 48.623,43	€ 2.190,09
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 176.395,90	€ 174.205,74	€ 2.190,16

RILEVATO che alla fine dei lavori si è registrata una minore spesa per complessivi € 2.190,16, per € 2.190,08 già rilevate in fase di conto consuntivo 2017 (a valere sul capitolo 17657 imp. 91/2017) e per € 0,08 rilevate con il presente atto a valere sul capitolo 17657 imp. 1252/2018 sub 685/2018;

PRECISATO che le codifiche della presente opera sono le seguenti:

- CUP D23D16002710003;
- CIG: 6780651238;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione "Viabilità" con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;
- l'Atto Dirigenziale n. 983 del 24.04.2018 con il quale il Dirigente della Direzione Viabilità Ing. Carlo Ferrante, ha delegato in caso di assenza per congedo, malattia o impedimento temporaneo, il sottoscritto Ing. Gianni Paolo Cianchi della Direzione Edilizia nell'adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi di competenza strettamente dirigenziale riguardanti le attività gestionali della Direzione Viabilità per l'anno 2018;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l'altro le Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 103 del 20/01/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della SP610 in prossimità del km 66+150 interessata da un movimento franoso in loc. Coniale nel Comune di Firenzuola, allegato al presente provvedimento, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 125.582,31, iva esclusa;

2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 27/01/2017, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa per un importo di € 125.582,31 da cui, detraendo gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori di € 627,91, iva esclusa, che ammonta a complessivi € 766,05, iva 22% compresa, finanziati al capitolo 17657 imp. 1252/2018 sub 685/2018;
3. **DI MANDARE** in economia l'importo di € 0,08, finanziato al capitolo 17657 imp. 1252/2018 sub 685/2018, per una minor spesa registrata, destinando tale somma ad avanzo libero;
4. **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;
5. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto;
7. **DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, alla P.O. Attività Amministrative LL.PP. che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

Firenze 25/07/2018

**PP FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE EDILIZIA
ING. GIANNI PAOLO CIANCHI**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”