



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 132 del 25/01/2019

Classifica: 005.05.02.01

Anno 2019

(6935369)

<i>Oggetto</i>	PALAZZO MEDICI RICCARDI - RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO A ITINERARIO DI VISITA DEGLI AMBIENTI INTERRATI DEL CORTILE DI MICHELOZZO - OPERE COMPLEMENTARI EX ART.57 D.LGS 163/2006 - RTI SIRE SPA/SAAET SPA - CUP B16D13043740003 CIG 55180685C3 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE EDILIZIA
<i>Riferimento PEG</i>	44
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	geom. Giorgio Stellini
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

TORLU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
3159	2017	17822	103	€ 34.582,04
1334/1632	2017	16126	201	€ 1.526,78
1286/660	2016	8889	201	€ 11.508,69
1284/1633	2017	18008	201	€ 1.965,73

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che:

con determina dirigenziale n. 2210 in data 02/12/2013, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:

1. Di approvare il progetto predisposto dal Geom. Saverio Bugialli relativo alle “Opere complementari ex art. 57 del D.Lgs. 163/2006 – Risanamento conservativo e recupero a itinerario di visita degli ambienti interrati del Cortile di Michelozzo” indicate in premessa, per un importo complessivo pari a € 177.952,63 comprensivo di IVA al 10% e incentivo per la progettazione, come meglio dettagliato nel quadro economico in premessa;

2. Di approvare il nuovo quadro economico complessivo del progetto”risanamento conservativo e recupero ad itinerario di visita degli ambienti interrati del cortile di Michelozzo” approvato con DD 429/2009, come meglio dettagliato in premessa, per un importo pari a € 768.000,00;

3. Di dare atto che le ulteriori somme pari ad € 200.000,00 trovano copertura al capitolo 8889 FPV 2014 imp. 784/2014 sub 713/2014;

4. Di affidare direttamente ai sensi dell’art. 57 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 al RTI Sire spa (mandataria) con sede legale in Firenze via Kassel n. 17/8 P.I. 03754350480/ SAEET Impianti srl (mandante) i lavori di cui al punto 1 per un corrispettivo di € 144.471,30 oltre IVA;

5. Di sub impegnare, al capitolo 8889 FPV 2014 imp 784/2014, la somma complessiva di € 162.428,81, con riduzione di pari importo nel sub impegno 713/2014, di cui:

• € 158.918,43 per i lavori di cui al punto 4 (comprensivi di IVA);

• € 3.510,38 per spese tecniche incentivo

• il Responsabile Unico del Procedimento (art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.) è il geom. Giorgio Stellini;

• con determina dirigenziale n. 362 in data 10/03/2016, esecutiva ai sensi di legge. è stato disposto di approvare la perizia di variante relativa alle “Opere complementari ex art. 57 del D.Lgs. 163/2006 – Risanamento conservativo e recupero a itinerario di visita degli ambienti interrati del Cortile di Michelozzo” redatta dal direttore dei lavori geom. Saverio Bugialli, dell’importo globale di € 194.912,78 con una maggiore spesa di € 16.960,15 rispetto al progetto originario, e quindi un nuovo importo contrattuale pari ad € 173.363,93;

• con determinazione n. 89 del 22/11/2017 veniva ricolocato il debito fuori Bilancio dell’importo pari ad € 34.582,04;

• con determinazione n. 2052 del 15/12/2017 veniva approvata una perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva dell’importo complessivo di e 232.987,32 con una maggiore spesa di € 38.074,55 e quindi un nuovo importo contrattuale pari ad € 207.997,15;

- il contratto principale è stato stipulato in data 13/12/2018 rep.288
- nel corso dei lavori è stata concessa una proroga del tempo contrattuale di giorni 586, ed un tempo suppletivo per complessivi giorni 120;
- lo stato finale dei lavori redatto in data 16/10/2017 ed accettato senza riserve dall'impresa;

ATTESO che il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 13/12/2018, per i predetti lavori, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 207.977,15 IVA esclusa;
- all'impresa appaltatrice sono stati anticipati su regolari stati di avanzamento € 162.901,48, IVA esclusa, e pertanto il suo credito residuo è pari ad € **45.075,67**, IVA esclusa;
- l'impresa S.I.R.E. srl risulta in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE come da DURC allegati al certificato di regolare esecuzione;

ATTESO che il quadro economico dei lavori di cui in oggetto, a seguito dell'emissione dello stato finale risulta così rideterminato:

NATURA	VOCI	PROGETTO	STATO FINALE	VARIAZIONI
SOMME A BASE D'APPALTO	- Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 215.641,79		
	- Oneri sicurezza	€ 22.899,30		
	- Lavori in economia	€ 9.111,93		
	- Importo lavori a base d'appalto	€ 247.653,08		
	Ribasso 18,399 %	€ 39.675,93		
A) IMPORTO CONTRATTUALE		€ 207.977,15	€ 207.977,15	€ 0,00
SOMME A DISPOSIZIONE	Incentivo progettazione 2%	€ 4.212,43	€ 4.212,43	€ 0,00
	IVA 10% sui lavori	€ 20.797,72	€ 20.797,72	€ 0,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 25.010,17	€ 25.010,17	€ 0,00
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 232.987,32	€ 232.987,32	€ 0,00

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

PRECISATO che le codifiche della presente opera sono le seguenti:

CUP: B16D13043740003

CIG: 55180685C3

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. "a", punto 2, del decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n.102, la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;

VISTI

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 26 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione "Edilizia" con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 29 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l'altro le Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- l'art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dell'opera in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori geom. Saverio Bugialli prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 207.977,15 IVA esclusa;
2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione emesso in data 13/12/2018, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa per un importo di € 207.977,15, da cui, detraendo gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori di € 45.075,67 iva esclusa, che ammonta a complessivi € 49.583,24 iva 10% compresa, finanziati come segue:
 - € 34 582,04 capitolo 17822 residuo 3159/2017
 - € 1.526,78 capitolo residuo 1334/2016 sub 1632/2017
 - € 1.965,73 capitolo 18008 residuo 1284/2016 sub 1633/2017
 - € 11.508,69 capitolo 8889 residuo 1286/2016 sub 660/2016;
3. **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori in argomento, così come articolato nelle premesse;
4. **DI DARE ATTO:**
 - che il Responsabile Unico del procedimento è il geom. Giorgio Stellini;
5. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto ed al Direttore dei Lavori,

6. **DI INOLTRE** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

Firenze **25/01/2019**

CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”