



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 204 del 08/02/2019

Classifica: 005.05.02.20

Anno 2019

(6939136)

<i>Oggetto</i>	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI PALESTRA DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "A. MEUCCI" - CODICE PRATICA EGCS1402-1 - CUP: B19E14000060003 - CIG: 5653044F78. - DITTA GI.P.A. COSTRUZIONI S.R.L- APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE EDILIZIA
<i>Riferimento PEG</i>	44
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	geom. Daniele Brunori
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

TORLU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
1509/805	2018	18680	201	€ 2.621,57
1509/804	2018	18680	201	€ 617,58

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

- con determina dirigenziale n. 1881 in data 10/12/2015, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:
di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione, dei lavori di riqualificazione spogliatoi palestra dell'Istituto Tecnico Industriale statale "A. Meucci", dell'ammontare complessivo €

157.134,70, di cui € 126.659,69 (compreso oneri di sicurezza) per lavori a base di gara;

di prenotare la spesa di € 157.134,70 come segue: € 156.804,70 all'impegno riscritto 234/2017 ex 295/2016 cap. 18680, € 30,00 sull'imp. 3625/15 cap. 18529 e € 300,00 sull'imp. 3624/15 cap 18613, bilancio 2015;

- con atto dirigenziale n. 1595 del 01/09/2016 è stato disposto tra l'altro di individuare il contraente con l'espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, determinato mediante ribasso sui prezzi unitari, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi ai sensi dell'art.97, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;
- il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è il Geom. Brunori Daniele;
- con determinazione n. 137 del 01/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di aggiudicare in via definitiva i lavori in oggetto alla Ditta G.I.P.A. Costruzioni S.r.l. - Società a responsabilità limitata con sede in Via G. Mazzini, II Traversa 7 - 80014 - Giugliano In Campania (NA) - C.F. 03959741210 - P. IVA 03959741210, con il ribasso del 29,961% sui prezzi unitari di appalto e così per l'importo complessivo di netti € 89.948,10 (IVA esclusa);
- in data 11/07/2017 è stato firmato il contratto rep. 21699 per un importo netto contrattuale pari ad € 89.948,10;
- con determinazione n. 1655 del 30/10/2017 è stato disposto di approvare una perizia di variata distribuzione e suppletiva relativa dei lavori di riqualificazione spogliatoi palestra dell'Istituto Tecnico Industriale statale "A. Meucci", redatta dal direttore dei lavori geom. Silvia Pandolfi e RUP Geom. Daniele Brunori, dell'importo globale di € 134.293,89 con un aumento contrattuale di € 13.295,55, che ha elevato l'importo dei lavori ad € 103.243,65;

- la consegna dei lavori è avvenuta in data 04/09/2017 con scadenza 02/12/2017;

- a seguito dell'approvazione della perizia suppletiva vennero concessi 20 gg. come periodo suppletivo;

- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 22/12/2017 e quindi in tempo utile;

ATTESO che il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 08/11/2018, per i predetti lavori, dal quale si rileva che:

- a) l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 101.242,42 IVA esclusa;
- b) all'impresa appaltatrice sono stati anticipati su regolari stati di avanzamento € 100.736,21, IVA esclusa, e pertanto il suo credito residuo è pari ad € **506,21**, IVA esclusa;

- c) l'impresa G.I.P.A. Costruzioni srl risulta in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE come da DURC allegati al certificato di regolare esecuzione;

ATTESO che il quadro economico dei lavori di cui in oggetto, a seguito dell'emissione dello stato finale risulta così rideterminato:

NATURA	VOCI	PROGETTO	IMPORTI FINALI	VARIAZIONI
SOMME A BASE D'APPALTO	- Importo dei lavori soggetto a ribasso			
	- Oneri sicurezza			
	- Importo economie non soggette a ribasso			
	- Importo lavori a base d'appalto			
Ribasso 27,26039 %				
A) IMPORTO CONTRATTUALE		€ 103.243,65	€ 101.242,42	-€ 2.001,23
	Imprevisti	€ 5.385,07	€ 0,00	-€ 5.385,07
	Spese tecniche relative all'incentivo 2%	€ 2.621,57	€ 2.621,57	€ 0,00
	Contributo Anac	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00
	Assicurazione	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00
	IVA 22% sui lavori	€ 22.713,60	€ 22.273,33	-€ 440,27
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 31.050,24	€ 25.224,90	-€ 5.825,34
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 134.293,89	€ 126.467,32	-€ 7.826,57
ECONOMIE DI APPALTO		€ 22.840,81	€ 22.840,81	€ 0,00
TOTALE		€ 157.134,70	€ 149.308,13	-€ 7.826,57

CONSIDERATO che al termine dei lavori si sono registrati minori lavori per € 2.001,23;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

PRECISATO che le codifiche della presente opera sono le seguenti:

CUP: B19E14000060003

CIG: 5653044F78

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

VISTI

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 26 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione “Edilizia” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 29 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l'altro le Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- l'art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dell'opera in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori geom. Silvia Pandolfi prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 101,242,42 IVA esclusa;
2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione emesso in data 08/11/2018, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa per un importo di € 101.242,42, da cui, detraendo gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori di € 506,21 iva esclusa, che ammonta a complessivi € 617,58 iva 22% compresa, finanziati al capitolo 18680 residuo 1509/2018 sub 804/2018;
3. **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori in argomento, così come articolato nelle premesse;
4. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica i sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;;
5. **DI INCARICARE** il Responsabile dei Servizi Finanziari di mandare in economia la somma di € 2.441,49 allocata in bilancio al capitolo 18680 residuo 1509/2018 sub 804/2018;
6. **DI DARE ATTO:**
 - che il Responsabile Unico del procedimento è il geom. Daniele Brunori;
 - che rimangono a disposizione per la liquidazione del fondo interno incentivante la progettazione la somma di 2.621,57 allocata al capitolo 18680 residuo 1509/2018 sub 805/2018;
7. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto ed al Direttore dei Lavori,
8. **DI INOLTARE** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

Firenze **08/02/2019**

CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”