



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO SVILUPPO
AREA TERRITORIALE

LAVORI: Progetto n. 680 – Lavori di manutenzione straordinaria consistenti nel ripristino di due frane di valle lungo la SP 31 “Traversa di Cerreto Guidi” in corrispondenza dei km 2+000 e 5+200 nel Comune di Cerreto Guidi

IMPRESA ESECUTRICE: Scaviter srl via Piovola 69/71 50053 Empoli (FI) - C.F. E P.IVA 016131950484
CIG - 6779287C99 - CUP B47H16000550003

Determinazione dirigenziale di affidamento: n° 1400 del 30.09.2016

Importo, a ragione di perizia, dei lavori e delle spese	€	35.791,04
Ribasso d'asta del 25,78%	€	9.226,93
Importo oneri della sicurezza	€	3.820,00
Importo di contratto netto	€	30.384,11

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

e

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Art. 102 D.Lgs n. 50 del 18.04.2016

Progetto in data Luglio 2016 redatto dall'Ufficio Tecnico per un importo di € 37.868,27 comprensivi di I.V.A. ed incentivo 2,00% di cui all'art. art.113 dlgs 50/2016 di cui € 35.791,04 per lavori a base di appalto, approvato con atto dirigenziale n° 1400 del 30.09.2016.

Contratto con Det. Dir. N° 1400 del 30.09.2016 i lavori furono affidati all'Impresa Scaviter srl via Piovola 69/71 50053 Empoli (FI) con il ribasso del - 25,78 % e per l'importo netto di € 30.384,11

Consegna e durata dei lavori. La consegna ha avuto luogo il giorno 16.10.2016 come dal verbale relativo. A norma del Capitolato Speciale d'Appalto i lavori dovevano compiersi in giorni/mesi 45 decorrenti dalla data della consegna per cui il tempo utile per l'esecuzione scadeva il giorno 30.11.2016.

Ultimazione lavori. Avvenuta il giorno 30.11.2016 come accertato con verbale in pari data, e quindi entro il tempo utile.

Andamento dei lavori. Che i lavori corrispondono alle previsioni di perizia salvo lievi modifiche nei limiti dei poteri discrezionali del direttore dei lavori, in conformità degli ordini e delle disposizioni della direzione dei lavori. In particolare è da rilevare che è stata ripristinata solo la frana al km 2+000 e non quella posta al km 5+200 perché durante il corso dei lavori si è ritenuto opportuno procedere con l'esecuzione dei lavori complementari consistenti nella asfaltatura e alla regimazione delle acque superficiali in corrispondenza della rotatoria al km 2+000.

Danni di forza maggiore. Nessuno.

Stato finale. Redatto in data 10.05.2017 e firmato dall'Impresa senza/ con riserve, dell'importo netto di € 29.741,61 da cui deducendo l'importo del certificato d'acconto per complessivi € 29.600,50 resta il credito complessivo dell'impresa € 141,11 oltre IVA 22 % che verranno liquidati con l'approvazione del presente certificato.

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa.

Somma autorizzata	€	37.868,27
Somma liquidata	€	37.084,42
Di cui Incentivo progettazione	€	799,66
Minore spesa di	€	783,85

che può essere mandata in economia salvo l'applicazione del presente atto.

Città Metropolitana di Firenze
42, via Mercadante 50144 Firenze
tel. 055 2760160
fax 055 2760
luca.gentili@cittametropolitana.fi.it
www.cittametropolitana.fi.it

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
MANUTENZIONE ZONA 3



Assicurazione degli operai. L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Firenze col numero 5247803

Infortuni in corso di lavoro. Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali e Regolarità Contributiva. Gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e che i DURC risultano regolari;

Avvisi ad opponendum. Si certifica che i lavori di cui in oggetto si sono svolti all'interno dell'area di pertinenza dell'Amministrazione; che non sono stati procurati danni di sorta alla proprietà medesima e pertanto si è omessa la pubblicazione.

L'anno 2017 il giorno 10.05.2017

Il sottoscritto Direttore dei lavori;

Visti gli atti e i documenti sopra elencati;

Considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni di perizia salvo lievi modifiche nei limiti dei poteri discrezionali del direttore dei lavori, in conformità degli ordini e delle disposizioni della direzione dei lavori;
 - che lo stato di fatto delle opere corrisponde alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
 - che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco riportati nel foglio patti e condizioni;
 - che l'importo dei lavori corrisponde a quello delle somme autorizzate;
 - che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
 - che durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa ha regolarmente assicurato gli operai contro gli infortuni sul lavoro;
 - che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e che i DURC risultano positivi;
 - che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali;
 - che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva alcuna
- che si è proceduto alla revisione tecnico-contabile con la quale l'importo netto dei lavori risultante dallo stato finale è stato confermato/rettificato in Euro € 21.346,23

Visto l'art. 102 del D.lgs n. 50/2016

CERTIFICA

che i lavori suindicati, eseguiti all'Impresa Scaviter srl via Piovola 69/71 50053 Empoli (FI) sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'ammontare come allo stato finale confermato/rettificato in seguito alla revisione tecnico-contabile in netti € 29.741,61 da cui deducendo l'importo del certificato d'acconto per complessivi € 29.600,50 resta il credito complessivo dell'impresa € 141,11 oltre IVA 22 % che verranno liquidati con l'approvazione del presente certificato.

SCAVITER srl

Via Limitese, 166 - 50059 Spicchio-Vinci (FI)
Tel. e Fax 0571.582382 - Cell. 393.3359292
e-mail: info@scaviter.eu
Partita IVA C.F. 06131950484

Firenze li 10.05.2017

L'Impresa che accetta
Scaviter

Il Direttore dei Lavori
Ing. Cristina Ancillotti

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Luca Gentili