

Determinazione Dirigenziale

N. 238 del 13/02/2019

Classifica: 010.16.31

Anno 2019

(6939918)

<i>Oggetto</i>	PROGETTO 680 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NEL RIPRISTINO DI N. 2 FRANE DI VALLE LUNGO LA SP31 "TRAVERSA DI CERRETO GUIDI" IN CORRISPONDENZA DEI KM 2+000 E KM 5+200 NEL COMUNE DI CERRETO GUIDI - APPROVAZIONE STATO FINALE ECERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA SCAVITER SRL - CIG 6779287C99 CUP B47H16000550003
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Arch. Luca Gentili
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

TACMA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
2559 sub 1535	2016	16049	0	€ 172,15

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 1400 del 30/09/2016, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto 680 relativo ai lavori di manutenzione straordinaria consistenti nel ripristino di n. 2 frane di valle lungo la SP31 "Traversa di Cerreto Guidi" in corrispondenza dei km 2+000 e km 5+200 nel comune di Cerreto Guidi e contestualmente venivano affidati i lavori all'impresa Scaviter srl con sede in via Piovola n. 69/71 Empoli C.F. e P.IVA 016131950484, per l'importo di € 30.384,11, al netto dell'IVA;

- i lavori sono stati consegnati il 16/10/2016 con un tempo contrattuale previsto di 45 giorni;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 30/11/2016 entro il termine ultimo previsto;

VISTO l'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00;

ATTESO che il Direttore dei lavori Ing. Cristina Ancillotti, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 10/05/2017, per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 29.741,61, iva esclusa;
- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 29.600,50, iva esclusa;
- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 141,11, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 172,15, iva 22% compresa;

ATTESO che il quadro economico dei lavori, a seguito dell'emissione dello stato finale, risulta così determinato:

NATURA	VOCI	IMPORTI PROGETTO	STATO FINALE	ECONOMIE
SOMME A BASE D'APPALTO	A1 Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 35.791,04		
	A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.820,00		
	Importo a base d'appalto (A1+A2)	€ 39.611,04		
	a detrarre ribasso d'asta	€ 9.226,93		
A) IMPORTO CONTRATTUALE		€ 30.384,11	€ 29.741,61	€ 642,50
SOMME A DISPOSIZIONE	Imprevisti	€ 799,66	€ 0,00	€ 799,66
	Importo IVA 22% sui lavori	6.684,50	6.543,15	€ 141,35
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 7.484,16	€ 6.543,15	€ 941,01
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 37.868,27	€ 36.284,76	€ 1.583,51

RILEVATO che alla fine dei lavori si è registrata una minore spesa per complessivi € 1.583,51, per l'importo di € 799,66, già rilevata nel corso del 2016 a valere sul capitolo 17977 imp. 194/16 sub 1383/16, e per l'importo di € 783,85, già rilevata nel corso del 2018 a valere sul capitolo 16049 imp. 2559/16 sub 1535/16;

PRECISATO che le codifiche della presente opera sono le seguenti:

- CUP B47H16000550003;
- CIG: 6779287C99;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

DATO ATTO che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa “Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione Civile” e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l'altro le Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI APPROVARE** lo stato finale del progetto 680 relativo agli interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel ripristino di n. 2 frane di valle lungo la SP31 "Traversa di Cerreto Guidi" in corrispondenza dei km 2+000 e km 5+200 nel comune di Cerreto Guidi, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 29.741,61, iva esclusa;
2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 10/05/2017, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa per un importo di € 29.741,61 da cui, detraendo gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori di € 141,11, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 172,15, iva 22% compresa, finanziati al capitolo 16049 imp. 2559/16 sub 1535/16;
3. **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;

4. **DI DARE ATTO** che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa "Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione Civile" e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
5. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto;
6. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
7. **DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, alla P.O. Attività Amministrative LL.PP. che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

/mt

Firenze **13/02/2019**

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”