

Determinazione Dirigenziale

N. 1928 del 25/10/2019

Classifica: 010.16.31

Anno 2019

(7098318)

<i>Oggetto</i>	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NEL RIPRISTINO DELLA FRANA DI VALLE LUNGO LA SP 31 TRAVERSA DI CERRETO GUIDI - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA MOVITER SRL - CIG 72148266C2 CUP B47H16000510003
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Arch. Luca Gentili
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

TACMA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
988 sub 349	2019	19334	0	€ 75,12
1242 sub 670	2018	16049	0	€ 204,88

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione n. 1302 del 14/09/2016 è stato approvato il progetto 679 “Lavori di manutenzione straordinaria consistenti nel ripristino della frana di valle lungo la SP 31 Traversa di Cerreto Guidi” e ne è stata affidata l’esecuzione all’Impresa Moviter S.r.l c.f. e P.Iva 06277020480 per un importo di € 34.986,59, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 42.683,64;
- i lavori sono stati consegnati in data 28/11/2016 con tempo contrattuale pari a 45 giorni decorrenti dalla data di consegna e pertanto con scadenza contrattuale in data 11/01/2017;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1390 del 22/09/2017 è stata approvata apposita perizia di variante che ha elevato l'importo contrattuale di € 14.296,75, portandolo dall'importo di € 34.986,59 all'importo di € 47.472,51, procedendo ad una proroga dei tempi contrattuali per ulteriori 15 giorni;
- i lavori sono terminati in data 27/10/2017;

VISTO l'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00;

ATTESO che il Direttore dei lavori Ing. Cristina Ancillotti, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 27/10/2017, per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 47.396,08, iva esclusa;
- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 47.16,57, iva esclusa;
- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 229,51, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 280,00, iva 22% compresa;

ATTESO che il quadro economico dei lavori, a seguito dell'emissione dello stato finale, risulta così determinato:

NATURA	VOCI	IMPORTI DD 1390/17	STATO FINALE	ECONOMIE
SOMME A BASE D'APPALTO	- Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 52.746,80		
	- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.488,34		
	Totale a base d'appalto	€ 54.235,14		
	ribasso 12,82%	€ 6.762,63		
	A) TOTALE A BASE D'APPALTO	€ 47.472,51	€ 47.396,08	€ 76,43
SOMME A DISPOSIZIONE	Incentivo	€ 976,23	€ 0,00	€ 976,23
	IVA 22%	€ 10.443,95	€ 10.427,13	€ 16,82
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 11.420,18	€ 10.427,13	€ 993,05
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 58.892,69	€ 57.823,21	€ 1.069,48

RILEVATO che alla fine dei lavori si rileva una minore spesa per complessivi € 1.069,48, già rilevata nel 2018 per € 976,23 a valere sul capitolo 19334 imp. 1301/18 sub 710/18 e da rilevare con il presente provvedimento per € 93,25 a valere sul capitolo 16049 imp. 1242/18 sub 670/18;

TENUTO CONTO che le economie sopra riportate sono relative a prestazioni che non sono state effettivamente ordinate ed eseguite e che pertanto tali somme non sono dovute all'impresa;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): B47H16000510003 deve essere riportato su tutti i documenti

amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico;

- il codice CIG identificato per l'aggiudicazione dei lavori: 72148266C2;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

DATO ATTO che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa “Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione Civile” e preordinata all'adozione del presente atto ha rilevato delle incongruenze relativamente ai tempi di esecuzione del contratto e specificatamente tra la fine parziale dei lavori e la variante approvata circa otto mesi dopo tale fine, anche se in ogni caso tale incongruenza è stata giustificata dal Direttore dei Lavori con mail del 22/10/2019;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 25 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Carlo Ferrante l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l'altro le Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;
- l'Atto Dirigenziale n. 2257 del 05/08/2019 con il quale l'Ing. Carlo Ferrante delegava, in caso di assenza, per congedo o malattia, o di impedimenti anche temporanei il Dirigente Ing. Gianni Paolo Cianchi della Direzione “Edilizia”, o in caso di sua assenza l'Arch. Riccardo Maurri, Dirigente della Direzione “Progetti Strategici” all'adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi di competenza strettamente dirigenziale riguardanti le attività gestionali della Direzione “Viabilità”;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI APPROVARE** lo stato finale del progetto 679 per i lavori di manutenzione straordinaria consistenti nel ripristino della frana di valle lungo la SP31 “Traversa di Cerreto Guidi” in corrispondenza del km 0+800 nel comune di Cerreto Guidi, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 47.396,08, iva esclusa;
2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 27/10/2017, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Moviter srl per un importo di € 47.396,08 da cui, detraendo gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori di € 229,51, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 280,00, iva 22% compresa, finanziati per € 204,88 al capitolo 16049 imp. 1242/18 sub 670/18 e per € 75,12 a valere sul capitolo 19334 imp. 988/19 sub 349/19;
3. **DI MANDARE** in economia l'importo di € 93,25 a valere sul capitolo 16049 imp. 1242/18 sub 670/18;
4. **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;
5. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto;
6. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
7. **DI DARE ATTO** che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa “Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione Civile” e preordinata all'adozione del presente atto, ha rilevato quanto indicato in premessa;
8. **DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, all'ufficio Attività Amministrative LL.PP. che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

/mt

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”