

Determinazione Dirigenziale

N. 530 del 10/03/2020

Classifica: 010.16.135

Anno 2020

(7151073)

<i>Oggetto</i>	SP551 "TRAVERSA DEL MUGELLO" REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE RIMAGGIO NEL COMUNE DI DICOMANO AL KM 22+200- APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - I.S.P.A. SRL - CUP B61B19000100003 - CIG Z9527E6B47
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Ing. Carlo Ferrante
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

cavgas00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
2947	2019	18927	.	€ 268,27

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 930 del 16/05/2019 è stato disposto di approvare gli elaborati progettuali per la realizzazione di una passerella pedonale sul torrente Rimaggio nel Comune di Dicomano, SP 551 KM. 22 +200 e di affidarne l'esecuzione dei lavori all'Impresa I.S.P.A srl con sede in Pietrelcina (BN), Strada Statale 212 km 9+400,

cap 82020, C.F. e P.I. 00172390627, per l'importo di complessivi € 38.500 (Iva esclusa), oltre iva 22%, quindi per complessivi euro 46.970,00;

- in data 12/06/2019 è stato stipulato il contratto rep. n. 162/2019 con la ditta aggiudicataria I.S.P.A srl ;
- in data 15/07/2019 il Direttore dei Lavori, Ing. Lapo Dali, ha effettuato la consegna dei lavori, prevedendo un tempo contrattuale pari a n. 100 gg naturali e consecutivi, con ultimazione prevista entro la data del 22/10/2019;
- in data 02/10/2019, ravvisata la necessità di redigere una variante in corso d'opera a seguito dell'accoglimento da parte del RUP, Ing. Carlo Ferrante, della richiesta del Comune di Dicomano in merito alla rimozione della barriera di sicurezza incidentata nei pressi dell'opera in oggetto ed alla realizzazione di un cordolo insormontabile dell'altezza di 15 cm, sono stati sospesi i lavori per il tempo strettamente necessario alla redazione della perizia di variante;
- con Determinazione Dirigenziale n 1866 del 17/10/2019 è stata approvata la perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Lapo Dali, per effetto della quale risulta che l'aumento dell'importo contrattuale è pari a € 5.771,23 iva esclusa, pari ad un aumento del 14,47% dell'importo contrattuale iniziale, che è, pertanto, passato da € 38.5000 a € 44.271,23 ;
- in data 23/10/2019 è stato redatto verbale di ripresa dei lavori, con il quale veniva stabilito il nuovo termine di ultimazione lavori previsto per il giorno 25/11/2019
- in data 14/11/2019 è stato redatto verbale di ultimazione dei lavori, quindi entro il termine utile previsto;

VISTO l'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 che prevede per i lavori di importo pari o inferiore a € 1.000.000,00 la facoltà della stazione appaltante di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione;

ATTESO che il Direttore dei Lavori, Ing. Lapo Dali, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 27/02/2020, per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 43.979,79, Iva esclusa;
- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 43.759,89, Iva esclusa;
- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 219,90, Iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 268,27, Iva 22% compresa;

ATTESO che il quadro economico dei lavori, a seguito dell'emissione dello stato finale, risulta così determinato:

NATURA	VOCI	IMPORTI D.D. 1866/19	STATO FINALE	ECONOMIE
SOMME A BASE D'APPALTO	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 42.369,23		
	Oneri per la sicurezza	€ 2.000,00		
	Importo lavori a base di gara	€ 44.369,23		
	A detrarre ribasso del 0,267%	€ 98,00		
	A)IMPORTO CONTRATTUALE	€ 44.271,23	€ 43.979,79	€ 291,44
SOMME A DISPOSIZIONE	Iva 22% sui lavori	€ 9.739,67	€ 9.675,55	€ 64,12
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 9.739,67	€ 9.675,55	€ 64,12
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 54.010,90	€ 53.655,34	€ 355,56

RILEVATO che alla fine dei lavori si rileva una minore spesa per complessivi € 355,56 a valere sul capitolo 18927 imp. 2947/2019

TENUTO CONTO che le economie sopra riportate sono relative a prestazioni che non sono state effettivamente ordinate ed eseguite e che, pertanto, tali somme non sono dovute all'impresa;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): B61B19000100003 deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico;
- il codice CIG per i lavori: Z9527E6B47;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

DATO ATTO che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione "Viabilità" con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1. DI APPROVARE** lo stato finale dei lavori per la realizzazione di una passerella pedonale sul torrente Rimaggio nel Comune di Dicomano, SP 551 KM. 22 +200 prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 43.979,79 iva esclusa;
- 2. DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 27/02/2020 , allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa I.S.P.A Srl per un importo di € 43.979,79, da cui, detratti gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori di € 219,90, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 268,27, iva 22% compresa, finanziati al capitolo 18927 imp. 2947/2019;
- 3. DI MANDARE** in economia l'importo di € 355,56, finanziato al capitolo 18927 imp. 2947/2019
- 4. DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;
- 5. DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta affidataria dell'appalto;
- 6. DI DARE ATTO** che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
- 7. DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;

8. DI INOLTARE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, all'ufficio Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze 10/03/2020

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”