

Determinazione Dirigenziale

N. 592 del 26/03/2020

Classifica: 005.05.02.19

Anno 2020

(7155769)

<i>Oggetto</i>	LAVORI DI REALIZZAZIONE MANTO DA GIOCO IN SINTETICO DEL CAMPO DI RUGBY PRESSO L'ISTITUTO ITT MARCO POLO DI FIRENZE - CUP B19F17000000003 CIG: 748539682F. IMPRESA CO.AR.CO. CONSORZI ARTIGIANI COSTRUTTORI SOC. CONS. A R.L- APPROVAZIONE STATO FINALE E DECLARATORIA DI AMMISSIBILITA' CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE EDILIZIA
<i>Riferimento PEG</i>	44
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	ing. Gianni Paolo Cianchi
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

TORLU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
1207/355	2020	19506	201	€ 12.670,12
1207/354	2020	19506	201	€ 20.690,14

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione C.M. n. 109 del 20/12/2017 è stata approvata la

Convenzione con il Comune di Firenze per la realizzazione in erba sintetica del manto da gioco del campo da rugby annesso al plesso scolastico ITT Marco Polo a San Bartolo Cintoia;

- con Determina dirigenziale n. 628 del 17/04/2018, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro: a. di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione dei lavori per l'ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE MANTO DA GIOCO IN SINTETICO DEL CAMPO DI RUGBY PRESSO L'ISTITUTO ITT MARCO POLO DI FIRENZE, dell'ammontare complessivo di € 600.000,00, di cui € 525.081,29 per lavori a base di gara (compreso oneri per la sicurezza per € 4.545,20), ed indetta una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c, del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento di detti lavori;

- con determina dirigenziale n. 1818 in data 18.11.2018 è stato disposto di aggiudicare in via definitiva i lavori in oggetto alla CO.AR.CO. CONSORZI ARTIGIANI COSTRUTTORI S.C.A.R.L. con sede legale in Signa (Fi), Via Giorgio La Pira 19/B, C.F. e P.I. 02487951200, con consorziate esecutrici CASTAF srl C.F.: 01906920473 e ICETSPORT SRLS UNIPERSONALE C.F.: 00973060502, con il ribasso del 21,253 % sugli unitari prezzi di appalto, e così per l'importo complessivo di € 455.896,93 (€ 414.451,75 + IVA 10 %),

- in data è stato 21/12/2018 è stipulato il contratto (Repertorio n. 21809);

- con Atto Dirigenziale n. 2624 del 30/11/2018, considerato che con la Convenzione approvata con Deliberazione C.M. n. 109 del 20/12/2017 si stabiliva che le funzioni di progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione venissero svolte dal Comune di Firenze tramite proprio personale, il sottoscritto Rup ha provveduto a costituire il gruppo di lavoro per l'intervento di realizzazione dei lavori in oggetto nominando i componenti di seguito indicati:

Direttore dei Lavori: Ing. Nicola Azzurrini del Comune di Firenze;

Direttore Operativo: Geom. Simona Amandori Comune di Firenze;

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Geom. Luigi Di Guida del Comune di Firenze

- con determina dirigenziale n. 881 in data 09/05/2019, esecutiva ai sensi di legge. è stato disposto di approvare la perizia di variante ex art. 106 comma 1 lett. C) del D.Lgs. 50/2016 relativa all'esecuzione dei lavori in oggetto, dell'ammontare complessivo € 96.321,35 (di cui per soli lavori 85.593,51 compreso oneri di sicurezza per € 1.000,00), dando atto che l'importo contrattuale netto dei lavori affidati alla CO.AR.CO. CONSORZI ARTIGIANI COSTRUTTORI S.C.A.R.L. con sede legale in Signa (Fi), Via Giorgio La Pira 19/B, C.F. e P.I. 02487951200, con consorziate esecutrici CASTAF srl C.F.: 01906920473 e ICETSPORT SRLS UNIPERSONALE C.F.: 00973060502, con il ribasso del 21,253 % sugli unitari prezzi di appalto, passa da € 414.451,75 iva 10% esclusa ad € 500.045,26, con un incremento dei lavori per € 85.593,51 oltre iva 10% ;
- i lavori sono stati consegnati in data 10/12/2018;
- il tempo per l'esecuzione dei lavori è fissato in 90 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna dei lavori e quindi il termine ultimo risultava al 10/03/2019;
- si sono verificate due sospensioni di lavori a causa delle difficoltà di approvvigionare i materiali:
sospensione dal 21/12/2018 al 06/01/2019
sospensione dal 21/03/2019 al 03/04/2019
- per effetto dei lavori suppletivi e di variante è stata concessa una proroga del tempo contrattuale pari a 20 gg.;
- la scadenza definitiva del tempo utile , a causa della proroga e delle sospensioni è stata quindi protratta a tutto il giorno 29/04/2019;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 25/07/2019, sottoscritta dalla ditta senza nessuna riserva, quindi in ritardo di giorni 87 rispetto al termine contrattuale, pertanto sono state applicate penali pari ad € 21.751,74 (già trattenute con l'emissione del S.A.L. n. 2 e n.3);
- lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 22/08/2019, l'impresa ha firmato il registro di contabilità con riserve;
- in fase di collaudo sono state riconosciute lavorazioni effettuate dall'impresa (al netto del ribasso d'asta) per un totale di € 11.311,09;
- L'impresa ha richiesto l'approvazione di un accordo bonario in merito alle riserve presentate;

- L'istituto dell'accordo bonario non è applicabile al caso in questione, essendo l'ammontare complessivo delle riserve apposte superiore al limite del 15% dell'importo contrattuale, come stabilito dall'art. 205 c.1 del Dlgs 50/2016;

ATTESO che il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 24/01/2020, per i predetti lavori, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 511.356,35 IVA esclusa;
- all'impresa appaltatrice sono stati anticipati su regolari stati di avanzamento € 492.547,13, IVA esclusa, e pertanto il suo credito residuo è pari ad € **18.809,22**, IVA esclusa;
- l'impresa CO.AR.CO Scarl risulta in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE come da DURC allegati al certificato di regolare esecuzione;

ATTESO che il quadro economico dei lavori di cui in oggetto, a seguito dell'emissione dello stato finale risulta così rideterminato:

NATURA	VOCI	IMPORTI DD 134/20	IMPORTI FINALI	VARIAZIONI
SOMME A BASE D'APPALTO	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 627.960,51		€ 0,00
	Oneri per la sicurezza	€ 5.545,20		€ 0,00
	TOTALE A BASE D'APPALTO	€ 633.505,71		€ 0,00
	Ribasso del 21,253%	€ 133.460,43		€ 0,00
	A) IMPORTO CONTRATTUALE	€ 500.045,28	€ 511.356,35	€ 11.311,07
SOMME A DISPOSIZIONE	Imprevisti compreso oneri fiscali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	oneri fiscali (IVA 10%)	€ 50.004,53	€ 51.135,64	€ 1.131,11
	Incentivo 2%	€ 12.670,12	€ 12.670,12	€ 0,00
	lavori aggiuntivi ed oneri di omologazione	€ 13.035,03	€ 0,00	-€ 13.035,03
	Integrazioni Indagini geologiche/Igetecma (Pres. Det.)	€ 272,00	€ 272,00	€ 0,00
	DD. 1830/19 Affidamento realizz. Nuova tribuna metallica DITTA ILMA SRL	€ 23.973,00	€ 23.973,00	€ 0,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 99.954,74	€ 88.050,82	-€ 11.903,92
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 600.000,00	€ 599.407,17	-€ 592,83

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

RITENUTO dover procedere:

- all'approvazione dello stato finale, precisando che alla liquidazione finale all'appaltatore sarà provveduto ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 previa presentazione della garanzia di cui all'art.103, c.6 del D. Lgs. 50/2016.;
- alla presa d'atto dell'emissione in data 24/01/2020 del certificato di regolare esecuzione, precisando, ai sensi dell'art. 237 del DPR ottobre 2010 n.207 e s.m. che esso

ha carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, e si intenderà approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del predetto termine;

- all'assunzione dell'impegno della somma di € 12.442,90, relativa alle ulteriori lavorazioni riconosciute in fase di collaudo (€ 11.311,09 + iva 10% + arr.), che trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico dei lavori in oggetto, in quanto l'economia che era stata registrata con determinazione n. 134/2020 pari ad € 13.035,33 è stata ripristinata con consuntivo 2019 prot. 380/2020;

PRECISATO che le codifiche della presente opera sono le seguenti:

CUP B19F17000000003 CIG: 748539682F

VISTI

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 27/09/2019 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione "Edilizia" con decorrenza dal 30/09/2019, per la durata del mandato amministrativo;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 29 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l'altro le Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- l'art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dell'opera in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Nicola Azzurrini prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 511.356,35 IVA esclusa;
2. **DI DICHIARARE** l'ammissibilità ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 207/2010 del certificato di regolare esecuzione emesso in data 24/01/2020, precisando, ai sensi

dell'art. 102 c.3 del D. Lgs. 50/2016 che:

- Il predetto atto ha carattere provvisorio, assumendo carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, e si intenderà approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del predetto termine;
- Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

3. **DI DARE ATTO** che :

- il credito dell'impresa appaltatrice ammontante ad € **20.690,14** Iva 10% compresa sarà corrisposto con separato provvedimento di liquidazione da adottarsi a norma dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m., previa acquisizione della fidejussione a norma dell'art.103, c.6, del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 102, c.3 del DPR 554/99 e s.m;
- Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile;
- nel caso in cui l'esecutore dell'appalto non presenti la predetta garanzia il pagamento della rata di saldo sarà effettuato al momento in cui il certificato di regolare esecuzione diventerà esecutivo, ovvero decorsi due anni e due mesi dalla data di emissione dello stesso (23/03/2022);
- in fase di collaudo sono state riconosciute ulteriori lavorazioni per un totale di € 11.311,09 al netto del ribasso d'asta, oltre iva 10%
- alla conclusione dei lavori si è riscontrata una minore spesa di € 592,13, che può essere mandata in economia;
- rimangono a disposizione per la liquidazione del fondo interno incentivante la progettazione la somma di € 12.670,12, allocata al capitolo 19506 impegno 1207/2020 sub 355/2020;

4. **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori in argomento, così come articolato nelle premesse;

5. **DI ADEGUARE** il sub impegno 354/2020 allocato al capitolo 19506 impegno 1207/2020, come segue:

€ 12.442,90 a favore di CO.AR.CO. CONSORZI ARTIGIANI COSTRUTTORI S.C.A.R.L. in aumento per ulteriori lavorazioni riconosciute in fase di collaudo;

6. **DI INCARICARE** il Responsabile dei Servizi Finanziari di mandare in economia la somma di € 592,13 allocata al capitolo 19506 impegno 1207/2020 ;
7. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del procedimento è l'ing. Gianni Paolo Ciani;
8. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto,
9. **DI INOLTARE** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

Firenze 26/03/2020

CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”