



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 598 del 27/03/2020

Classifica: 005.05.02.01

Anno 2020

(7156056)

<i>Oggetto</i>	LAVORI DI RESTAURO DEL SOFFITTO LIGNEO A CASSETTONI DEL SALONE CARLO VIII - II INTERVENTO - DITTA APPALTATRICE CONSERVAZIONE E RESATURO DI OPERE D'ARTE DI LANZA - CUP: B27E06000060003 - CIG: 60372700D0- APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE EDILIZIA
<i>Riferimento PEG</i>	44
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	geom. Saverio Bugialli
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

TORLU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
.	2020	17822	103	€ 5.165,47

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 1133 del 27/06/2006, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo

complessivo di € 80.000,00;

- con la stessa determinazione dirigenziale i lavori sono stati affidati all'Impresa Conservazione e Restauro di Opere d'Arte di Lanza Maria con sede in Via Pippo Spano n.7 – Firenze, C.F. LNZMMM62P62D754R e P.IVA 05145000484, per un importo contrattuale di € 64.846,60, IVA esclusa;
- il contratto principale è stato stipulato a mezzo sottoscrizione di Foglio Patti e Condizioni;
- il tempo utile per la realizzazione delle opere fissato all'art. 4 del Foglio Patti e Condizioni in giorni 210 naturali consecutivi;
- i lavori, considerate le sospensioni e riprese intervenute, sono stati ultimati in complessivi giorni 200 in data 15/11/2014 e consegnati in data 15/01/2014 e quindi in tempo utile;
- lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 13/01/2020 ed accettato senza riserve dall'impresa;

ATTESO che il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 13/01/2020, per i predetti lavori, dal quale si rileva che:

- a) l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 64.845,69 IVA esclusa;
- b) all'impresa appaltatrice sono stati anticipati su regolari stati di avanzamento € 59.682,22, IVA esclusa, e pertanto il suo credito residuo è pari ad € **5.163,47**, IVA esclusa;

CONSIDERATO che a seguito delle economie registrate in sede di riaccertamento residui esercizio finanziario 2018 (capitolo 8054 impegno 1159/2016 sub 576/2016 - € 5.680,83) e a seguito dell'emissione dello stato finale il quadro economico dell'intervento è risultato variato come di seguito:

NATURA	VOCI	PROGETTO	IMPORTI FINALI
SOMME A BASE D'APPALTO	- Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 66.107,41	
	- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.044,50	
	- Importo lavori a base d'appalto	€ 68.151,97	
	Ribasso 5,00 %	€ 3.305,37	
A) IMPORTO CONTRATTUALE		€ 64.846,60	€ 64.845,69
	Imprevisti	€ 0,00	€ 0,00
	Spese tecniche relative all'incentivo 2%	€ 1.332,20	€ 627,00
	Verifica soffitto e messa in sicurezza (pres.det.)	€ 5.984,00	€ 5.984,00
	Documentazione fotografica soffitto (pres.det.)	€ 2.635,20	€ 2.635,20
	Spese tecniche (det.1160/2006 incarico Catellacci)	€ 4.496,79	€ 4.437,58
	Iva 10%	€ 6.484,66	€ 6.484,57
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 20.932,97	€ 20.168,35
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 85.779,57	€ 85.014,04
	Economia incentivo	€ 705,26	
	Economia su incarico det. 1160/06	€ 59,21	
	economia	€ 5.680,83	
	totale al netto delle economie	€ 79.334,21	
	DIFFERENZA da finanziare	€ 5.679,83	

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

CONSIDERATO che la ditta Conservazione e Restauro di Opere d'Arte Lanza Maria I. applica il regime forfetario art. 1 L.190/2014 e che pertanto la somma da finanziare col presente atto è pari ad € 5.163,47 (residuo credito) oltre € 2,00 per bollo su fattura (tot. € 5.165,47);

RITENUTO pertanto di procedere all'assunzione dell'impegno della somma di € 5.165,47 a favore della ditta Conservazione e Restauro di Opere d'Arte Lanza Maria I. a valere sul capitolo 17822 del bilancio 2020;

PRECISATO che le codifiche della presente opera sono le seguenti:

- CUP: B27E06000060003
- CIG: 60372700Do

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità*

interno, la violazione dell'obbligo i accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”;

VISTI

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 12 del 27/09/2019 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione “Edilizia” con decorrenza dal 30/09/2019, per la durata del mandato amministrativo;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 29 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l'altro le Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 91 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- l'art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

1. **DI IMPEGNARE** la somma di € 5.165,47 (€ 5.163,47 + € 2,00 bollo su fattura emessa in regime forfetario) a favore della Conservazione e Restauro di opere d'Arte Lanza Maria I. sul bilancio 2020 capitolo 17822;
2. **DI APPROVARE** lo stato finale dell'opera in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori geom. Saverio Bugialli prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 59.682,22 IVA esclusa;
3. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione emesso in data 13/01/2020, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa per un importo di € 59.682,22, da cui, detraendo gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori di € 5.163,47 iva esclusa;
4. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica i sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;;
5. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del procedimento è il geom. Saverio

Bugialli;

6. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto ed al Direttore dei Lavori,
7. **DI INOLTARE** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

Firenze 27/03/2020

CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attonline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”