



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 1579 del 11/09/2020

Classifica: 005.02.02

Anno 2020

(7212004)

<i>Oggetto</i>	LAVORI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DEL CENTRO OPERATIVO DI MANUTENZIONE STRADALE DEL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - CUP B43J18000030003 CIG 799847458C - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
<i>Riferimento PEG</i>	88
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	geom. Saverio Bugialli
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	BUGIALLI SAVERIO - P.O. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

TORLU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
783/318	2020	19962	201	€ 9.759,69
783/220	2020	19962	201	€ 22.189,31
1144/319	2020	17822	103	€ 748,46

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

- con atto dirigenziale N. 1621 del 27/06/2019 è stato approvato ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016 il progetto esecutivo per l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Centro operativo di manutenzione stradale del comune di Barberino di Mugello dell'importo complessivo € 71.969,03;

- - con determinazione dirigenziale N. 1468 del 02/08/2019 è stata indetta una procedura concorrenziale ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera b del D.lgs 50/2016 in modalità telematica per un importo a base di gara pari a euro 50.912,43 di cui euro 4.087,76 per oneri della sicurezza e euro 968,96 per lavori in economia ;
- - con la medesima determinazione è stata impegnata la somma prevista per l'intervento di cui trattasi pari a € 71.969,03 al capitolo 19962 Bilancio 2019 Impegno 2497/2019;
- con determina dirigenziale n. 1657 del 18/09/2019 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori per l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Centro operativo di manutenzione stradale del comune di Barberino di Mugello alla ditta PINELLO SANTO & C. S.a.s con sede legale in VIA DEI COLLI, 298 50058 SIGNA (FI) partita va 03970050484 che ha presentato un ribasso pari a 13,59800 %. per un importo lavori pari a euro oltre ad euro 39.620,25 per oneri della sicurezza ed €. 968,96 per lavori in economia per un totale di €. 44.676,97 oltre IVA;
- con determinazione dirigenziale n. 275 del 13/02/2020 è stato disposto, tra l'altro, di approvare:

la perizia di modifica contrattuale ex art. 106 comma 1, lett B)D.Lgs. 50/2016 per eseguire ulteriori interventi migliorativi all'interno del Centro Operativo del Comune di Barberino di Mugello, redatta dal direttore dei lavori Ing. Antonio Pagano, per € **8.759,09** oltre Iva per un ammontare complessivo di € 10.686,08 (Iva al 22% inclusa), pari ad un aumento del 19,61% dell'importo contrattuale che passa da € 44.676,97 a € **53.436,06**

la modifica del contratto del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza durante la fase dell'esecuzione, affidato all'Ing. Antonio Pagano con Determinazione Dirigenziale N. 1686 del 20/9/2019 per un importo complessivo di € 7.541,44 (CNPAIA 4% ed Iva 22% compresa), prevedendo un aumento del compenso professionale € 1.189,88 (inclusi Iva al 22% e CNPAIA al 4%);

- i lavori sono stati consegnati con verbale in data 21/10/2019; tempo utile per dare finiti i lavori stabilito in 60 giorni naturali e consecutivi ;
- nel corso dei lavori sono stati concessi una proroga di giorni 50 ed un tempo suppletivo di giorni 15;
- l'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 26/02/2020 e quindi in tempo utile;
- lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 07/08/2020 ed accettato senza riserve dall'impresa;

ATTESO che il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 07/08/2020, per i predetti lavori, dal quale si rileva che:

- a) l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 53.290,21 IVA esclusa;
- b) all'impresa appaltatrice sono stati anticipati su regolari stati di avanzamento € 26.489,01, IVA esclusa, e pertanto il suo credito residuo è pari ad € **26.801,20**, IVA esclusa;

- c) l'impresa Pinello Santo e C sas, risulta in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE come da DURC allegato al certificato di regolare esecuzione;

ATTESO che il quadro economico dei lavori, a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione, risulta così determinato:

NATURA	VOCI	QUADRO ECO det. 275/2020	IMPORTI FINALI	VARIAZIONI
SOMME A BASE D'APPALTO	- Importo lavori soggetto a ribasso	€ 55.911,18		
	- Opere in economia	€ 907,68		
	- Oneri di sicurezza	€ 4.220,00		
	Totale a base d'appalto	€ 61.038,86		
	Ribasso 13,598%	€ 7.602,80		
A)	IMPORTO CONTRATTUALE	€ 53.436,06	€ 53.290,21	-145,85 €
SOMME A DISPOSIZIONE	Oneri presentazione SCIA antincendio	€ 162,00	€ 162,00	0,00 €
	Incarico DL ing. Pagano	€ 8.731,32	€ 8.731,32	0,00 €
	Iva 22% sui Lavori	€ 11.755,93	€ 11.723,85	-32,08 €
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 20.649,25	€ 20.617,17	-32,08 €
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 74.085,31	€ 73.907,38	-177,93 €

RILEVATO che alla fine dei lavori si sono registrate economie di spesa per un totale di € 177,93 che possono essere mandate in economia;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

PRECISATO che le codifiche della presente opera sono le seguenti:

- CUP B43J18000030003
- CIG 799847458C

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo i accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

VISTI

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 12 del 27/09/2019 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione “Edilizia” con decorrenza dal 30/09/2019;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- l'art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dell'opera in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Antonio Pagano prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a netti € 53.290,21 IVA esclusa;
2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione emesso in data 07/08/2020, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa per un importo di € 53.290,21, da cui, detraendo gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori di € 26.801,20 iva esclusa, che ammonta a complessivi € 32.697,46 iva 22% compresa;
3. **DI DARE ATTO** che:

Il predetto credito residuo pari ad € 32.697,46 (iva 22% inclusa), finanziato al capitolo 19962 impegno 783/2020 sub 220/2020 per € 22.189,31, sub 318/2020 per € 9.759,69 e al capitolo 17822 impegno 1144/2020 sub 319/2020 per € 748,46, sarà liquidato con separato provvedimento di liquidazione;
4. **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori in argomento, così come articolato nelle premesse;
5. **DI INCARICARE** il Dirigente dei Servizi Finanziari di mandare in economia la somma di € 177,94 allocata al capitolo 17822 impegno 1144/2020/2020 sub 319/2020;
6. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica i sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
7. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del procedimento è il geom. Saverio Bugialli;
8. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto ed al Direttore dei Lavori,
9. **DI INOLTARE** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

Firenze 11/09/2020

DI LAVORO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”