



Determinazione Dirigenziale

N. 2450 del 22/11/2024

Classifica: 010.

Anno 2024

(Proposta n° 5627/2024)

<i>Oggetto</i>	APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO ALL'ODL N. 12 - ACCORDO QUADRO INDAGINI GEOGNOSTICHE E ACCERTAMENTI DI LABORATORIO 2021 - CUP: B17H21006990001 - CIG ACCORDO QUADRO: 88283210F6 - CIG DERIVATO ODL 12: 9612317EE9 - SCHEDA MIT 01144.V1.FI
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' AREA 1
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 1
<i>Riferimento PEG</i>	46
<i>Centro di Costo</i>	-
<i>Resp. del Proc.</i>	ING. MARIA TERESA CAROSELLA
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	CAROSELLA MARIA TERESA

COVSAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
461	2024	20259	13	623,08

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 198 del 30/01/2023, modificata successivamente con Determina Dirigenziale 2602 del 22/11/2023, è stato affidato l'ODL n. 12 all'impresa Sidercem Srl con sede legale in Caltanissetta (CL), C.F. 01754820874 e P.I. 01479620856 per € 137.154,46 (comprensivo di Iva al 22%) mediante l'accordo quadro in essere per le indagini geognostiche e accertamenti di laboratorio 2021;
- tale perizia è stata redatta dall' Ing. Valentina Procacci sulla scorta dell'esperienza pregressa in materia di indagini geognostiche e strutturali su opere d'arte;
- l'oggetto dell'ODL riguardava l'esecuzione di tutte le attività di indagini e prove di laboratorio necessarie per la determinazione dei parametri geotecnici e strutturali volti alla modellazione delle opere d'arte oggetto di manutenzione straordinaria e quindi in corso di progettazione;
- il contratto d'appalto in essere con Sidercem srl è di natura mista lavori – servizi con prevalenza lavori. Nel dettaglio, la quota relativa ai sondaggi geognostici è inquadrata come lavori (SOA OS21b), mentre le prove di laboratorio geotecnico, le prove di diagnostica e le prove di carico sono per natura considerati servizi;

Considerato che il quadro economico di progetto prevede un importo complessivo dell'opera di € 137.154,46 così modulato:

ODL 12 – AQ SIDERCEM SRL		
NATURA	VOCI	AFFIDAMENTO
LAVORI	Importo lavori soggetti a ribasso	118.997,34 €
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	11.897,73 €
	Importo a base d'appalto	130.875,07 €
	Ribasso offerto AQ del 15,51%	80.244,11 €
	A) Importo Contrattuale	112.421,69 €
SOMME A DISPOSIZIONE	Iva 22% sui lavori	24.732,77 €
B) Totale somme a disposizione		24.732,77
Importo complessivo dell'opera		137.154,46 €

Dato atto che:

- i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna redatto in data 05/06/2023 firmato senza riserve dall'appaltatore, prevedendo un tempo utile di 120 giorni consecutivi dalla consegna, con ultimazione entro il 03/10/2023;

- a tale periodo sono stati sommati n. 205 giorni per proroga concessa dal RUP (180+25), risultando complessivamente un tempo utile di esecuzione dei lavori di n. 300 giorni naturali e consecutivi; tenuto presente inoltre dei 133 giorni di sospensione in attesa dei piani di indagine forniti dai progettisti, i lavori si dovevano concludere entro il 05/09/2024;
- i lavori si sono conclusi in data 04/09/2024 con l'emissione del certificato dell'ultimo carotaggio in capo all'appaltatore; in data 05/09/2024 è stato sottoscritto il certificato d'ultimazione dei lavori senza riserve dall'appaltatore. Essendo un appalto misto lavori e servizi, i certificati trasmessi da Sidercem srl sono stati consegnati a seguito delle prove di laboratorio e rielaborazione dei dati in ufficio. Sono state rilevate delle carenze/errori materiali che hanno comportato una revisione integrale dei certificati che sono stati trasmessi nella loro interezza in data 15/11/2024;
- il Direttore dei Lavori, Ing. Valentina Procacci, ha redatto il conto finale dei lavori in oggetto per tutte le lavorazioni eseguite alla data 14/11/2024 (allegato al presente atto) dell'importo complessivo netto di € 102.144,91 (oltre Iva);

Visto l'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00;

Atteso che il Direttore dei lavori, Ing. Valentina Procacci, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 19/11/2024 per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'impresa, ammonta a € 102.144,91 oltre Iva 22%, certificando una minore spesa di euro 10.276,78 (IVA esclusa);
- all'impresa appaltatrice durante il corso dei lavori sono stati già corrisposti € 79.541,33 Iva esclusa, per un totale complessivo di euro 97.040,42 (Iva compresa); il Sal n. 3 del 15/11/2024 di euro 22.092,86 IVA esclusa e complessivi euro 26.953,29 (IVA compresa) è in corso di pagamento;
- il credito residuo da pagare all'impresa per lavori è pari a € 510,72 Iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 623,08 Iva 22% compresa;

Dato atto che il quadro economico risulta aggiornato come sotto riportato:

ODL 12 – AQ SIDERCEM SRL – QUADRO DI RAFFRONTO CRE				
NATURA	VOCI	DD 198/2023	CRE	ECONOMIE
LAVORI	Importo lavori soggetti a ribasso	118.977,34 €	119.840,73 €	
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	11.897,73 €	891,48 €	
	Importo a base d'appalto	130.875,07 €	120.732,21 €	
	Ribasso offerto AQ del 15,51%	18.453,38 €	18.587,30	
	A) Importo Contrattuale	112.421,69 €	102.144,91 €	10.276,78 €
	Iva 22% sui lavori	24.732,77 €	22.471,88 €	2.260,89 €
B) Totale somme a disposizione		24.732,77 €	22.471,88 €	2.260,89 €
TOTALE		137.154,46 €	124.616,79 €	12.537,67 €

Precisato che l'ODL n. 12 ha le seguenti codifiche:

- CUP: B17H21006990001;
- CIG ACCORDO QUADRO: 88283210F6;
- CIG DERIVATO ODL 16: 9612317EE9
- SCHEDA MIT 01144.V1.FI

Dato atto che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

Visti:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 29/10/2021 che conferisce all'Ing. Maria Teresa Carosella l'incarico della Direzione Viabilità Area 1;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 142 del 13/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente; l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

Ravvisata, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **Di approvare** lo stato finale dell' l'ODL n. 12 affidato all'impresa Sidercem Srl con sede legale in Caltanissetta (CL), C.F. 01754820874 e P.I. 01479620856 per € 102.144,91 (oltre Iva al 22%);
2. **Di approvare** il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 19/11/2024, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti da Sidercem Srl per un importo di euro 102.144,91 (oltre Iva al 22%) da cui, detratti gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori dell'impresa di € 510,72 Iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 623,08 Iva 22% compresa che trova copertura al capitolo 20259, art. 13, imp. 461/2024;
3. **Di dare atto** che si registra una minore spesa da mandare in economia di euro 10.276,78 (oltre Iva 22%) per un totale complessivo di euro 12.537,67 al capitolo 20259, art. 13, imp. 461/2024;
4. **Di dare atto** che il predetto certificato di regolare esecuzione sarà da considerarsi approvato dopo che saranno decorsi due anni dalla data della relativa emissione (ossia in data 19/11/2026);
5. **Di precisare** che il pagamento della fattura derivante dal presente CRE potrà essere effettuato soltanto decorso il termine di due anni oppure a seguito di presentazione di apposita polizza fidejussoria;
6. **Di dare atto** che il quadro economico risulta aggiornato come in allegato;
7. **Di comunicare** il presente atto a Sidercem;
8. **Di dare atto** che il Direttore dei lavori è l'Ing. Valentina Procacci;
9. **Di attestare** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;

10. **Di inoltrare** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Allegati parte integrante:

CRE OdL 12 rev. 1.pdf,p7m (Hash: 8d30ba27e723d01359c11c02132170fa85c57d4e7d6015fcfd37226437afa4f3)

STATO AVANZAMENTO LAVORI - STATO FINALE_signed.pdf (Hash: 1149512d6ab885be828a8aa5e066dca8e1e356f690962c884b832a777785b189)

Firenze, 22/11/2024

IL DIRIGENTE
MARIA TERESA CAROSELLA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”