



## Determinazione Dirigenziale

N. 868 del 19/04/2024

Classifica: 010.

Anno 2024

(Proposta n° 1905/2024)

<i>Oggetto</i>	<b>APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ODL NR. 40 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SULLE STRADE REGIONALI DI COMPETENZA DELLA ZONA 2 – ATI CON MANDATARIA ITALSCAVI SRL - CUP: B87H22005120002 ; - CIG ACCORDO QUADRO: 80610057C2;- CIG DERIVATO: 9501159C6E</b>
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	<b>DIREZIONE VIABILITA' AREA 1</b>
<i>Ufficio Responsabile</i>	<b>Direzione Viabilita' Area 1</b>
<i>Riferimento PEG</i>	<b>46</b>
<i>Centro di Costo</i>	<b>-</b>
<i>Resp. del Proc.</i>	<b>GIUSEPPE BIANCAMANO</b>
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	<b>CAROSELLA MARIA TERESA</b>

RAUMAR01

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
672/23_232/2023	2023	20863		2.008,47
672/23_233/2023	2023	20863		5.269,05

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

**Il Dirigente**

**Premesso che:**

- con Determina dirigenziale n. 1790 del 08/10/2019, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro di:
  - approvare il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione alla Città Metropolitana di Firenze mediante la conclusione di accordo quadro, suddiviso in tre lotti, uno per ogni zona di manutenzione, dell'importo massimo di € 8.600.000,00 IVA esclusa, di cui € 105.467,65 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e prevedendone l'opzione ai sensi dell'art. 106 comma 1 per un importo massimo di € 1.720.000,00 al netto di IVA;
  - di individuare il contraente tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 del Codice;
- con Determinazione Dirigenziale n. 618 del 02/04/2020 è stata disposta l'aggiudicazione efficace del del Lotto 2, "Zona Mugello Est e Valdarno", dell'accordo quadro in oggetto al RTI ITALSCAVI SRL (Mandataria)/BINDI SPA/C.A.B.SRL/ACME SRL., con sede legale in Scandicci (FI), 50018 Via del Chese 12, C.F.e P.I.00524560489, con il punteggio complessivo di 94/100 (70/70 offerta tecnica e 24/30 offerta economica) ed il ribasso del 18,61%;
- in data 22 Maggio 2020 è stato stipulato il relativo contratto, Rep. 21911;

**Considerato che:**

- con Determinazione Dirigenziale nr. 2474/2022 è stato affidato l'ODL n. 40 al RTI Italscavi per gli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria regionale di competenza della Zona 2 per l'importo di € 329.315,87 al netto del ribasso del 18,61%, per complessivi € 401.765,36 (iva 22% compresa);

**Dato atto che:**

- i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna redatto in data 02/12/2022 firmato senza riserve dall'appaltatore, prevedendo un tempo utile di 180 giorni consecutivi dalla consegna, con ultimazione entro il 31/05/2023;
- non sono state previste proroghe;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 30/05/2023 e quindi entro il termine utile;
- in data 08/06/2023 il Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe Biancamano ha redatto il conto finale dei lavori in oggetto (allegato al presente atto) dell'importo complessivo netto di € 329.258,98 (oltre Iva);

**Visto** l'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00;

**Atteso** che il Direttore dei lavori, Arch. Giuseppe Biancamano, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 22/06/2023 per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'impresa, ammonta a € 329.258,98 oltre Iva 22%;
- all'impresa appaltatrice durante il corso dei lavori sono stati già corrisposti € 327.612,69, Iva esclusa, per un totale complessivo di euro 399.687,48 (Iva compresa);
- il credito residuo da pagare all'impresa per lavori è pari a € 1.646,29 Iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 2.008,47 Iva 22% compresa;

**Dato atto** che il quadro economico risulta aggiornato come sotto riportato:

VOCI	PROGETTO	STATO FINALE	DIFFERENZA
Importo Lavori	402.627,77 €	404.196,03 €	-1.568,26 €
Importo per attuazione piani di sicurezza oneri compresi nell'importo dei lavori totale a	8.689,55 €	1.525,17 €	7.164,38 €
<b>Totale importo soggetto a ribasso d'asta</b>	<b>393.938,22 €</b>	<b>402.670,86 €</b>	<b>-8.732,64 €</b>
a detrarre RIBASSO OFFERTO 18,610%	73.311,90 €	74.937,05 €	-1.625,14 €
<b>IMPORTO LAVORI RIBASSATI</b>	<b>320.626,32 €</b>	<b>327.733,81 €</b>	<b>-7.107,50 €</b>
<b>TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>329.315,87 €</b>	<b>329.258,98 €</b>	56,88 €
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
Incentivo ex art. 113 dlgs 50/2016	5.269,05 €	5.269,05 €	0,00 €
Imprevisti ed arrotondamenti	10.260,62 €	0,00 €	10.260,62 €
Occupazione terreni	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
IVA (22%)	72.449,49 €	72.436,98 €	12,51 €
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>91.979,16 €</b>	<b>81.706,03 €</b>	10.273,13 €
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>			
<b>SCHEDA MIT :</b>	<b>421.295,03 €</b>	<b>410.965,01 €</b>	10.330,02 €

**Richiamato** l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

**Dato atto** che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

**Visti:**

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 14 del 29/10/2021 che conferisce all'Ing. Maria Teresa Carosella l'incarico della Direzione Viabilità Area 1;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 143 del 13/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente; l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

**Ravvisata**, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

### **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1. Di approvare** lo stato finale dell' ODL 40 del 08/06/2023 al RTI Italscavi per gli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria regionale di competenza della Zona 2, del valore complessivo di € 329.258,98 (oltre Iva);
- 2. Di approvare** il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 22/06/2023, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dal RTI Italscavi per un importo di euro 329.258,98 (Iva esclusa), da cui, detratti gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori dell'impresa di € 1.646,29 Iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 2.008,47 Iva 22% compresa che trova copertura al cap. 20863 imp. 672/2023 sub. 232/2023;
- 3. Di mandare** in economia euro 69,43 cap. 20863 imp. 672/2023 sub. 232/2023;
- 4. Di dare atto** che risulta ancora disponibile per la liquidazione l'importo di euro 5.269,05 a titolo di incentivo, a valere sul capitolo 20863, imp. 672/2023, sub. 233/2023;
- 5. Di dare atto** che il predetto certificato di regolare esecuzione sarà da considerarsi approvato dopo che saranno decorsi due anni dalla data della relativa emissione (ossia in data 23/06/2025);

6. **Di precisare** che il pagamento della fattura derivante dal presente CRE potrà essere effettuato soltanto decorso il termine di due anni oppure a seguito di presentazione di apposita polizza fidejussoria;
7. **di dare atto** che il quadro economico risulta aggiornato come in allegato;
8. **Di comunicare** il presente atto a Italscavi;
9. **Di dare atto** che il Direttore dei lavori è l'Arch. Giuseppe Biancamano;
10. **Di attestare** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
11. **Di inoltrare** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Allegati parte integrante:

OdL40\_CRE\_firmato.pdf.p7m (Hash:

1bda2ca4e4c6c0118a19ceb668327daad14b5d4075fea9b28975463532426a42)

OdL40\_StatoFinale\_firmato.pdf.p7m (Hash:

4d99c8f9884394689c4870573d1b8ef1d8b10a08bd5c68902b98da19e4aefd79)

Firenze, 19/04/2024

**IL DIRIGENTE**  
**MARIA TERESA CAROSELLA**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”