



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale
N. 528 del 08/03/2018

Classifica: **008.05**

Anno **2018**

(6862895)

<i>Oggetto</i>	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE CASSE DI ESPANSIONE DI FIBBIANA 1 E 2 - RICOGNIZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO; CUP FIBBIANA 1 B43B12000090002 - CUP FIBBIANA 2 B26E06000050003
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' - AMBITO DIFESA DEL SUOLO
<i>Riferimento PEG</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Ing. Carlo Ferrante
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA' - AMBITO DIFESA DEL SUOLO

TACMA

Il Dirigente / Titolare P.O.

Premesso che :

- con deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 827 del 4/8/2003 veniva approvato il programma degli interventi contenuti nel “Piano di bacino del fiume Arno”, nonché interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico nello stesso bacino, ai sensi della Legge n° 388 del 23/12/2000, art. 144 comma 15;
- al n. 1 del programma di cui alla sopra citata DGR n. 827/2003 veniva indicato, con priorità A, l'intervento “Casse di espansione di Fibbiana 1 e 2 lungo l'asta dell'Arno” per un importo finanziato di € 10.198.700,00 e come Ente attuatore il Circondario Empolese Valdelsa;
- tale importo veniva impegnato a favore del Circondario Empolese Valdelsa con decreto dirigenziale n. 2381 del 26/4/2004 (impegno 2237/2004 del Cap. 42058);

- con Determinazione n. 69 del 07/11/2006 del Circondario Empolese Valdelsa veniva approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di una parte dell'opera, denominata "Fibbiana 2", per un importo di € 2.310.000,00;
- con Determinazione n. 233 del 01/07/2010 del Circondario Empolese Valdelsa venivano affidati i lavori relativi a "Fibbiana 2" rideterminando il quadro economico dell'intervento, complessivamente in € 2.101.800,55;
- con nota prot. 5581 dell'8/3/2012 il Circondario Empolese Valdelsa segnalava alla Regione Toscana che per la realizzazione della Cassa di Espansione Fibbiana 2 le risorse necessarie erano pari a € 2.101.800,55 e che pertanto le risorse disponibili per la realizzazione della parte residua dell'opera, individuata come "Fibbiana 1", ammontavano a € 8.096.899,45;
- con Determinazione n. 54 del 18/09/2012 il Circondario Empolese Valdelsa approvava il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di Fibbiana 1, per un importo di € 8.796.900,00 e con nota prot. n. 19975 del 29/10/2012, lo trasmetteva alla Regione Toscana, facendo così rilevare che per coprire il costo del sopra citato progetto esecutivo, risultava necessaria un'integrazione del finanziamento di € 700.000,55;
- con decreto R.T. n. 5332 del 12 Novembre 2012 la Regione Toscana disponeva l'ulteriore finanziamento di € 700.000,55 a favore del Circondario Empolese Valdelsa, per la realizzazione della Cassa di Espansione "Fibbiana 1";

Dato atto:

- che, sulla base dei quadri economici dei lavori di Fibbiana 1 e Fibbiana 2 di cui alle predette Determinazioni n. 233/2010 e n. 54/2012 del Circondario Empolese Valdelsa, il quadro economico complessivo dell'opera, del costo di € 10.898.700,55, precedente all'appalto dei lavori di Fibbiana 1 e successivo all'aggiudicazione dei lavori di Fibbiana 2, veniva così ridefinito:

FIBBIANA 2		
NATURA	VOCI	PROGETTO ESECUTIVO
SOMME A BASE D'APPALTO	- Importo netto dei lavori	€ 1.235.986,29
	- Oneri sicurezza	€ 35.000,00
A) IMPORTO LAVORI IN APPALTO		€ 1.270.986,29
SOMME A DISPOSIZIONE	b1: Lavori in economia	€ 27.000,00
	b2: Imprevisti e arrotondamento	€ 68.876,72
	Sistemazione tubazione acque spa	€ 96.000,00
	b3: Espropri e servitù	€ 270.240,24
	b4: Rilievi topografici e indagini geotecniche	€ 12.000,00
	b5: Spese pubblicità bando di gara	€ 12.000,00
	b6: Spese per analisi di laboratorio	€ 4.800,00
	b7: Monitoraggio e sistemazione ambiente	€ 48.000,00
	c1: spese tecniche e incentivi alla progettazione	€ 37.700,04
	c2: IVA 20%	€ 254.197,26
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 830.814,26
C) TOTALE FIBBIANA 2 (A+B)		€ 2.101.800,55
FIBBIANA 1		
NATURA	VOCI	PROGETTO ESECUTIVO
SOMME A BASE D'APPALTO	- Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 5.494.027,92
	- Oneri sicurezza	€ 105.421,25
A) IMPORTO A BASE DI GARA		€ 5.599.449,17
SOMME A DISPOSIZIONE	b1: Spese tecniche indagini, progettazione, DL, sicurezza, collaudo	€ 169.400,00
	b2: Espropri	€ 1.245.000,00
	b3: Spostamento servizi, sottoservizi	€ 157.300,00
	b4: Imprevisti	€ 9.426,50
	b5: Prove di laboratorio	€ 24.200,00
	b6: Spese per allacciamenti pubblici servizi	€ 32.670,00
	b7: FPO2 idrometri a servizio delle casse Fibbiana	€ 96.800,00
	b8: Opere di mitigazione impatti ambientali	€ 60.500,00
	b9: Realizzazione rotatoria per viabilità cantiere (compreso oneri per la sicurezza)	€ 36.300,00
	b10: Spese di installazione assestimetri a piastra previsti nel CSA	€ 4.840,00
	b11: IVA 21% sui lavori	€ 1.175.884,33
	c: Interventi reticolo minore (compresi oneri e IVA)	€ 185.130,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 3.197.450,83
D) TOTALE FIBBIANA 1 (A+B)		€ 8.796.900,00
TOTALE FIBBIANA 1 E FIBBIANA 2 (C + D)		€ 10.898.700,55

Dato atto che:

- con Determinazione n. 709 del 01/08/2014 della Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, costituitasi ai sensi della L.R. 68/2011, i lavori relativi a Fibbiana 1 venivano aggiudicati al RTI Vescovi Renzo (mandataria)/Soc. Ing. Magnani srl (mandante) che aveva presentato un ribasso del 50,842038% sull'importo a base di gara;

- con tale Determinazione veniva rideterminato il quadro economico relativo a Fibbiana 1, provvedendo contestualmente ad adeguare l'importo dell'Iva gravante sulle voci del quadro economico, in considerazione dell'aumento dell'aliquota dal 21% al 22%;

Preso atto pertanto che il quadro economico complessivo dell'opera, dopo l'aggiudicazione anche dei lavori di Fibbiana 1 risultava essere il seguente

FIBBIANA 2		
NATURA	VOCI	PROGETTO ESECUTIVO
SOMME A BASE D'APPALTO	- Importo netto dei lavori	€ 1.235.986,29
	- Oneri sicurezza	€ 35.000,00
A) IMPORTO LAVORI IN APPALTO		€ 1.270.986,29
SOMME A DISPOSIZIONE	b1: Lavori in economia	€ 27.000,00
	b2: Imprevisti e arrotondamento	€ 68.876,72
	Sistemazione tubazione acque spa	€ 96.000,00
	b3: Espropri e servitù	€ 270.240,24
	b4: Rilievi topografici e indagini geotecniche	€ 12.000,00
	b5: Spese pubblicità bando di gara	€ 12.000,00
	b6: Spese per analisi di laboratorio	€ 4.800,00
	b7: Monitoraggio e sistemazione ambiente	€ 48.000,00
	c1: spese tecniche e incentivi alla progettazione	€ 37.700,04
	c2: IVA 20%	€ 254.197,26
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 830.814,26
C) TOTALE FIBBIANA 2 (A+B)		€ 2.101.800,55
FIBBIANA 1		
NATURA	VOCI	POST AGGIUDICAZIONE
SOMME A BASE D'APPALTO	- Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 5.494.027,92
	- Oneri sicurezza	€ 105.421,25
	Totale a base d'appalto	€ 5.599.449,17
Ribasso 50,842038%		
A) IMPORTO CONTRATTUALE		€ 2.806.173,41
SOMME A DISPOSIZIONE	Ribasso di gara	€ 2.793.275,76
	Economie derivanti da minore IVA	€ 558.526,18
	b1: Spese tecniche indagini, progettazione, DL, sicurezza, collaudo	€ 169.400,00
	b2: Espropri	€ 1.245.000,00
	b3: Spostamento servizi, sottoservizi	€ 157.300,00
	b4: Imprevisti	€ 9.426,50
	b5: Prove di laboratorio	€ 24.200,00
	b6: Spese per allacciamenti pubblici servizi	€ 32.670,00
	b7: FPO2 idrometri a servizio delle casse Fibbiana	€ 96.800,00
	b8: Opere di mitigazione impatti ambientali	€ 60.500,00
	b9: Realizzazione rotatoria per viabilità cantiere (compreso oneri per la sicurezza)	€ 36.300,00
	b10: Spese di installazione assestimetri a piastra previsti nel CSA	€ 4.840,00
	b11: IVA 22% sui lavori	€ 617.358,15
	c: Interventi reticolo minore (compresi oneri e IVA)	€ 185.130,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 5.990.726,59
D) TOTALE FIBBIANA 1 (A+B)		€ 8.796.900,00
TOTALE FIBBIANA 1 E FIBBIANA 2 (C + D)		€ 10.898.700,55

Dato atto che nel suddetto quadro economico complessivo, quanto a Fibbiana 1 è stata data evidenza al ribasso d'asta, e quindi alle economie, sia per lavori che per relativo minore importo IVA, che erroneamente nel quadro economico della determinazione n. 709/2014 dell'Unione dei Comuni non erano state rappresentate;

Considerato che:

- in data 26.11.2013 era stata sottoscritta una convenzione tra la Provincia di Firenze e l'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, per disciplinare l'esercizio su detto territorio delle funzioni provinciali e per istituire un ufficio trasversale che esercitasse le funzioni di competenza di entrambi gli enti;
- tale convenzione, originariamente con scadenza 31/12/2014, era stata successivamente prorogata sino al 31/05/2015 per permettere un agevole passaggio delle funzioni tra la Città Metropolitana di Firenze, subentrata alla Provincia dal 1° gennaio 2015, e la Regione Toscana;
- sulla base della Legge Regionale n. 22 del 03/03/2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)", la funzione relativa alla difesa del suolo veniva trasferita alla Regione stessa e rimanevano di competenza della Città metropolitana i procedimenti in corso, tra cui la realizzazione dell'opera in oggetto;
- a seguito della scadenza della Convenzione sopra richiamata (31/05/2015) tutte le funzioni in precedenza esercitate dall'Unione dei Comuni, tornavano ad essere di esclusiva competenza della Città metropolitana;
- relativamente all'opera in oggetto, con determinazione dirigenziale n. 1550 del 05/11/2015 si provvedeva ad accertare ed impegnare i residui attivi e passivi, cancellati dal bilancio dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, per complessivi € 8.218.008,71;
- il RUP dell'opera, Ing. Paolo Collodel, con nota prot. n. 21583 del 17/05/2017, allegata al presente provvedimento sotto la lettera A), comunicava alla Città metropolitana, che relativamente ai lavori di Fibbiana 1 con quadro economico di € 8.796.900,00, l'Unione dei Comuni aveva già speso € 578.891,29, che sarebbero stati rendicontati alla Regione dall'Unione dei Comuni stessa e che dunque rimanevano nella disponibilità della Città Metropolitana, per il completamento dell'intervento, € 8.218.008,71;
- con Determinazione Dirigenziale n. 760 del 17/05/2017 la Città metropolitana prendeva atto del nuovo quadro economico per € 8.218.008,71 dei lavori di Fibbiana 1, trasmesso dal RUP con la nota richiamata prot. n. 21583 del 17/05/2017, dando separata evidenza all'importo di € 578.891,29, già

speso dal Circondario/Unione dei Comuni, in un'unica voce non essendo stato fornito il dettaglio delle destinazioni di tale importo;

Dato atto che:

- per la realizzazione dell'opera, dato il trasferimento nei ruoli regionali di tutto il personale tecnico che se ne occupava prima della Legge Regionale n. 22/2015, la Città metropolitana, come previsto dalla stessa legge, aveva richiesto l'avvalimento del personale regionale necessario;
- con Decreti Dirigenziali R.T. n. 13799 del 20/12/2016 veniva disposto l'avvalimento a favore della Città Metropolitana di Firenze dei dipendenti Paolo Collodel, Giuseppe Panarello, Sara Frulletti, Nicola Dimaggio e Raniero Tinagli, per lo svolgimento delle attività e funzioni relative all'opera in oggetto;
- con nota del Direttore Generale della Città Metropolitana del 10 Luglio 2017 prot. n. 30990, a seguito della scadenza dell'ultimo periodo di avvalimento concesso, veniva richiesto alla Regione Toscana di prorogare l'avvalimento del personale sopra richiamato, o in alternativa di valutare quanto previsto dall'art. 11 bis comma 3 della legge Regionale n. 22/2015;
- con D.G.R. n. 890 del 07.08.2017 la Giunta Regionale ha disposto, a norma dell'art. 11 bis comma 3 lett. a) della L.R. 22/2015, la nomina di un Commissario ad acta ai sensi e per gli effetti della L.R. 53/2001 e del regolamento 49/R del 2009 per la realizzazione dell'intervento "Casse di Espansione di Fibbiana 1 e Fibbiana 2 sul Fiume Arno nel Comune di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite (FI) – Loc. Fibbiana";
- con D.P.G.R. n. 145 del 26.09.2017 è stato nominato l'Ing. Antonio Cinelli quale Commissario ad acta per le opere e le attività connesse alla realizzazione dell'intervento di cui in oggetto;

Considerato che il predetto Commissario ha chiesto la rendicontazione di tutte le spese sostenute, fino alla sua nomina, sia per Fibbiana 1 che per Fibbiana 2;

Dato atto:

- che come risulta dalla Determinazione Dirigenziale n. 156 del 29/01/2018 la Città metropolitana ha, nel corso dell'anno 2017, effettuato spese per Fibbiana 1 per complessivi € 3.799.403,48 come da prospetto dei pagamenti allegato sub B) al presente provvedimento;
- che il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Paolo Collodel, con nota prot. 4230/2018, allegata al presente provvedimento sub C) , ha comunicato che:
 - per quanto riguarda Fibbiana 2:
 - il Circondario Empolese Valdelsa/Unione dei Comuni ha speso l'importo di € 2.091.001,21, come di seguito dettagliato:

DETTAGLIO SPESE	IMPORTI
Pubblicazione	€ 29.293,00
Geologo	€ 40.653,93
Analisi	€ 918,00
Pia	€ 83.628,00
Incentivi	€ 13.306,73
Espropri	€ 201.643,49
ANAC	€ 400,00
Cafissi 8 SAL	€ 1.609.869,73
Icnos	€ 35.000,00
ph	€ 2.006,40
inc. Morandi	€ 16.499,00
Geom. Martinelli	€ 14.438,93
Gracci	€ 1.200,00
Publiambiente	€ 42.144,00
	€ 2.091.001,21

- la Regione Toscana ha versato al Circondario/Unione dei Comuni l'importo di € 1.891.620,50 e che quindi il Circondario ha anticipato di cassa l'importo di € 199.380,71;
 - resta ad oggi ancora da pagare l'importo di € 10.799,34, di cui € 8.209,22 (pari alla quota ancora dovuta a favore dell'impresa Cafissi Alvaro) e € 2.590,12 (pari alla quota residuale per il pagamento dell'incentivo);
 - restano quindi ancora € 210.180,05 da erogarsi dalla Regione Toscana a chiusura dell'intervento;
- per quanto riguarda Fibbiana 1:
- il Circondario Empolese Valdelsa/Unione dei Comuni ha speso l'importo di € 413.188,39, come di seguito dettagliato:

DETTAGLIO SPESE	IMPORTI
pagamento fatt. Bibbiani	€ 97.273,67
pagamento Enel spostamento pali	€ 54.320,57
Espropri	€ 140.340,65
Incentivi regionali	€ 31.831,78
incarico prof. Nesti	€ 6.978,40
Pubblicazione Mediagroup	€ 798,60
Pubblicazione Mediagroup	€ 1.064,80
Tassa appalti	€ 800,00
Copertura assicurativa	€ 14.525,00
Pubblicazione spese gara	€ 1.377,48
Spese pubblicazione	€ 332,75
Spese pubblicazione	€ 744,15
Spese pubblicazione	€ 1.439,90
Indagini geognostiche	€ 23.605,89
Staccioli	€ 25.066,88
Staccioli paesaggistica	€ 1.872,00
Staccioli definitivo	€ 10.815,87
	€ 413.188,39

- la Regione Toscana ha versato al Circondario/Unione dei Comuni l'importo di € 618.090,21 e che quindi la Regione Toscana ha corrisposto il maggior importo di € 204.901,86;

Dato atto che, per quanto sopra:

- a)** il quadro economico complessivo dell'opera, Fibbiana 1 e 2, di complessivi € 10.898.700,55, di cui :
- € 8.228.808,05 (€ 10.799,34 per Fibbiana 2 e € 8.218.008,71 per Fibbiana 1) di competenza della Città Metropolitana di Firenze;
 - € 2.669.892,50 (di cui € 2.091.001,21 per Fibbiana 2 e € 578.891,29 per Fibbiana 1) di competenza del Circondario/Unione dei Comuni,

è così dettagliato:

FIBBIANA 2				
NATURA	VOCI	POST AGGIUDICAZIONE	IMPORTI CMF	IMPORTI CIRCONDARIO
SOMME A BASE D'APPALTO	- Importo netto dei lavori	€ 1.235.986,29		
	- Oneri sicurezza	€ 35.000,00		
A) IMPORTO LAVORI IN APPALTO		€ 1.270.986,29	€ 6.728,87	€ 1.264.257,42
SOMME A DISPOSIZIONE	b1: Lavori in economia	€ 27.000,00		€ 27.000,00
	b2: Imprevisti e arrotondamento	€ 68.876,72		€ 68.876,72
	Sistemazione tubazione acque spa	€ 96.000,00		€ 96.000,00
	b3: Espropri e servitù	€ 270.240,24		€ 270.240,24
	b4: Rilievi topografici e indagini geotecniche	€ 12.000,00		€ 12.000,00
	b5: Spese pubblicità bando di gara	€ 12.000,00		€ 12.000,00
	b6: Spese per analisi di laboratorio	€ 4.800,00		€ 4.800,00
	b7: Monitoraggio e sistemazione ambiente	€ 48.000,00		€ 48.000,00
	c1: spese tecniche e incentivi alla progettazione	€ 37.700,04	€ 2.590,12	€ 35.109,92
	c2: IVA 20%	€ 254.197,26	€ 1.480,35	€ 252.716,91
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 830.814,26	€ 4.070,47	€ 826.743,79
C) TOTALE FIBBIANA 2 (A+B)		€ 2.101.800,55	€ 10.799,34	€ 2.091.001,21
FIBBIANA 1				
NATURA	VOCI	POST AGGIUDICAZIONE	IMPORTI CMF	IMPORTI CIRCONDARIO
SOMME A BASE D'APPALTO	- Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 5.494.027,92	€ 5.494.027,92	
	- Oneri sicurezza	€ 105.421,25	€ 105.421,25	
Totale a base d'appalto		€ 5.599.449,17	€ 5.599.449,17	
Ribasso 50,842038%		€ 2.793.275,76	€ 2.793.275,76	
A) IMPORTO CONTRATTUALE		€ 2.806.173,41	€ 2.806.173,41	€ 0,00
SOMME A DISPOSIZIONE	Ribasso di gara	€ 2.793.275,76		-€ 2.793.275,76
	Economie derivanti da minore IVA	€ 558.526,18		-€ 558.526,18
	Incentivo		€ 99.665,78	€ 99.665,78
	Lavori risoluzione interferenze		€ 704.090,99	€ 704.090,99
	Rinnovo polizza		€ 615,00	€ 615,00
	b1: Spese tecniche indagini, progettazione, DL, sicurezza, collaudo	€ 169.400,00	€ 170.800,00	€ 1.400,00
	b2: Espropri	€ 1.245.000,00	€ 2.570.049,07	€ 1.325.049,07
	b3: Spostamento servizi, sottoservizi	€ 157.300,00	€ 158.600,00	€ 1.300,00
	b4: Imprevisti	€ 9.426,50	€ 684.706,31	€ 675.279,81
	b5: Prove di laboratorio	€ 24.200,00	€ 24.400,00	€ 200,00
	b6: Spese per allacciamenti pubblici servizi	€ 32.670,00	€ 32.940,00	€ 270,00
	b7: FPO2 idrometri a servizio delle casse Fibbiana	€ 96.800,00	€ 97.600,00	€ 800,00
	b8: Opere di mitigazione impatti ambientali	€ 60.500,00	€ 61.000,00	€ 500,00
	b9: Realizzazione rotatoria per viabilità cantiere (compreso oneri per la sicurezza)	€ 36.300,00	€ 0,00	-€ 36.300,00
	b10: Spese di installazione assestimetri a piastra previsti nel CSA	€ 4.840,00	€ 4.880,00	€ 40,00
	b11: IVA 22% sui lavori	€ 617.358,15	€ 617.358,15	€ 0,00
	c: Interventi reticolo minore (compresi oneri e IVA)	€ 185.130,00	€ 185.130,00	€ 0,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 5.990.726,59	€ 5.411.835,30	€ 578.891,29
D) TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 8.796.900,00	€ 8.218.008,71	€ 578.891,29
TOTALE FIBBIANA 1 E 2		€ 10.898.700,55	€ 8.228.808,05	€ 2.669.892,50

b) la situazione finanziaria complessiva dell'opera, entrate erogate e spese sostenute dai due enti, è la seguente:

	A) COSTO TOTALE (B+E)	B) IMPORTO COMPETENZA CIRCONDARIO	C) INCASSATO DAL CIRCONDARIO	D) PAGATO DAL CIRCONDARIO	DIFFERENZA (C-D)	E) IMPORTI COMPETENZA CMF	F) INCASSATO CMF	G) PAGATO CMF	DIFFERENZA (F-G)
FIBBIANA 1	€ 2.101.800,55	€ 2.091.001,21	€ 1.891.620,50	€ 2.091.001,21	-€ 199.380,71	€ 10.799,34	€ 2.685.999,83	€ 3.799.403,48	-€ 1.113.403,65
FIBBIANA 2	€ 8.796.900,00	€ 578.891,29	€ 618.090,25	€ 413.188,39	€ 204.901,86	€ 8.218.008,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 10.898.700,55	€ 2.669.892,50	€ 2.509.710,75	€ 2.504.189,60	€ 5.521,15	€ 8.228.808,05	€ 2.685.999,83	€ 3.799.403,48	-€ 1.113.403,65

c) da quanto sopra risulta che il Circondario/Unione ha ancora in disponibilità di cassa l'importo di € 5.521,15 e che deve rendicontare l'importo di € 165.702,90 (pari alla differenza tra l'importo di € 578.891,29 e € 413.188,39);

d) da quanto sopra risulta anche che la Città metropolitana ha anticipato di cassa l'importo di € 1.113.403,66;

Ricordato che :

- il R.U.P., ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., è l'Ing. Paolo Collodel dipendente della Regione Toscana;
- il Direttore dei Lavori è l'Ing. Giuseppe Panarello dipendente della Regione Toscana;

Visti:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto l'incarico di Dirigente della Direzione "Viabilità" con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l'altro le Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche, che ha predisposto il presente atto;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

Visti altresì:

- il D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DISPONE

1) Di prendere atto della nota prot. 4230/2018, allegata al presente provvedimento sub C) a firma del Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione delle Casse di espansione di Fibiiana 1 e 2, Ing. Paolo Collodel, con la quale ha comunicato che:

- per quanto riguarda Fibiiana 2:
 - il Circondario Empolese Valdelsa/Unione dei Comuni ha speso l'importo di € 2.091.001,21;
 - la Regione Toscana ha versato al Circondario/Unione dei Comuni l'importo di € 1.891.620,50 e che quindi il Circondario ha anticipato di cassa l'importo di € 199.380,71;

- resta ad oggi ancora da pagare l'importo di € 10.799,34, di cui € 8.209,22 ((pari alla quota ancora dovuta a favore dell'impresa Cafissi Alvaro) e € 2.590,12 (pari alla quota residuale per il pagamento dell'incentivo);
- restano quindi ancora € 210.180,05 da erogarsi dalla Regione Toscana a chiusura del lotto;

- per quanto riguarda Fibbiana 1:

- il Circondario Empolese Valdelsa/Unione dei Comuni ha speso l'importo di € 413.188,39
- la Regione Toscana ha versato al Circondario/Unione dei Comuni l'importo di € 618.090,21 e che quindi la Regione Toscana ha corrisposto il maggior importo di € 204.901,86 .

2) Di dare atto che:

- la quota complessivamente spesa dalla Città Metropolitana è pari a € 3.799.403,48, come da prospetto dei pagamenti allegato sub B) al presente provvedimento, ed è interamente relativa a Fibbiana 1;
- la Città metropolitana ha anticipato di cassa l'importo di € 1.113.403,66 per i lavori Fibbiana 1;

3) Di dare atto che altresì che resta ancora da rendicontare da parte del RUP Ing. Paolo Collodel l'importo di € 165.702,90 (pari alla differenza tra l'importo di € 578.891,29 e € 413.188,39).

4) Di approvare il quadro economico dell'opera alla data della nomina del Commissario ad acta;

5) Di dare atto che il responsabile unico del procedimento per le opere è l'Ing. Paolo Collodel, in qualità di dipendente della Regione Toscana in avvalimento;

5) Di trasmettere il presente provvedimento al Commissario Ing. A.Cinelli, alla Regione Toscana, nonché al RUP dell'intervento Ing. Paolo Collodel, quest'ultimo perché rendiconti alla Regione Toscana o produca a questa Città Metropolitana la documentazione giustificativa dell'importo di € 165.702,90;

6) Di inoltrare il presente atto all'Ufficio Attività Amministrative LL.PP., al Dipartimento Sviluppo Territoriale, nonché alla Segreteria Generale di questo Ente per la pubblicazione e raccolta.

**FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA' - AMBITO
DIFESA DEL SUOLO**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”