



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 1208 del 24/07/2018

Classifica: 010.18.02

Anno 2018

(6894541)

<i>Oggetto</i>	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN MOVIMENTO FRANOSO VERIFICATOSI SULLA SR 302 IN LOC. POLCANTO, COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, CON DISGAGGIO MASSI PERICOLANTI E RIPULITURA RETI PARAMASSI. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - DITTA INTER BONIFICHE S.N.C. DI DE SANTIS GIACOMO & C. - CUP B67H14000330003 - CIG 563672549E
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Arch. Giuseppe Biancamano
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

TACMA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
1249 sub 682/18	2018	16933	0	€ 332,45
1249 sub 677/18	2018	16933	0	€ 981,00

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

- con delibera di Giunta Provinciale n. 37 del 18/03/2014 è stato tra l'altro disposto di approvare il verbale di somma urgenza, redatto in data 21/02/2014, riguardante l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un movimento franoso verificatosi sulla SR 302 in Loc. Polcanto, Comune di Borgo San Lorenzo, con disgaggio massi pericolanti e ripulitura reti paramassi e la perizia relativa ai citati lavori, dando atto che la spesa complessivamente occorrente ammonta a € 70.000,00, di cui € 54.500,00 per lavori a base d'appalto e rimanenti per somme a disposizione e

che i lavori sono stati affidati - ai sensi dell'art.176 c.2, del DPR n. 207/2010 - alla Ditta Inter Bonifiche S.N.C. di De Santis Giacomo & c. con sede in Terni (TR), Strada di Sabbione, 30/C P.I. e C.F. 00577600554, per un importo contrattuale netto di € 54.500,00, IVA esclusa;

- con delibera di Consiglio Provinciale n. 44 del 31/03/2014 è stato disposto di riconoscere, ai sensi dell'art. 191, comma 3 D.Lgs. 267/2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.", la legittimità della spesa per lavori di somma urgenza per un ammontare complessivo pari a € 70.000,00, da imputare al capitolo indicato con la delibera di Giunta, dando atto che a tutti gli adempimenti conseguenti provvederà il Dirigente competente;
- con determinazione dirigenziale n. 813 del 22/05/2014 si è preso atto dell'affidamento all'impresa Inter Bonifiche snc e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;
- i lavori sono stati consegnati in data 21/02/2014;
- per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti n. 180 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna;
- non sono state concesse proroghe e sospensioni dei lavori;
- i lavori sono stati ultimati in data 10/04/2014 e quindi entro il termine ultimo del 20/08/2014;

ATTESO che il Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, per i predetti lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 24/09/2014, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 54.500,00, iva esclusa;
- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 54.227,50, iva esclusa;
- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 272,50, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 332,45, iva 22% compresa;

PRECISATO che il predetto importo di € 332,45 è finanziato al capitolo 16933 impegno 1249/2018 sub 682/2018;

ATTESO che il quadro economico dei lavori, a seguito dell'emissione dello stato finale, risulta così determinato:

NATURA	VOCI	Importi DD 813/2014	Stato finale	Economiche
SOMME A BASE D'APPALTO	- Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 51.187,40		
	- Oneri sicurezza	€ 3.312,60		
	A) IMPORTO CONTRATTUALE	€ 54.500,00	€ 54.500,00	€ 0,00
SOMME A DISPOSIZIONE	b4) imprevisti	€ 1.029,00	€ 0,00	€ 1.029,00
	b7) Incentivo 1,8%	€ 981,00	€ 981,00	€ 0,00
	b11) Prove di laboratorio Igetecma	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00
	b12) IVA 22% su lavori	€ 11.990,00	€ 11.990,00	€ 0,00
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 15.500,00	€ 12.971,00	-€ 2.529,00
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 70.000,00	€ 67.471,00	-€ 2.529,00

RILEVATO che alla fine dei lavori si sono registrate economie di spesa per complessivi € 2.529,00, finanziate come di seguito dettagliato:

- € 1.029,00 a valere sul capitolo 16933 imp. 1249/18 sub 683/18;
- € 1.500,00 a valere sul capitolo 16933 imp. 1249/18 sub 684/18;

PRECISATO che le codifiche della presente opera sono le seguenti:

- CUP B67H14000330003;
- CIG: 563672549E;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a un revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge ai sensi dell'art. 234 del DPR 207/2010, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione "Viabilità" con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;
- l'Atto Dirigenziale n. 983 del 24.04.2018 con il quale il Dirigente della Direzione Viabilità Ing. Carlo Ferrante, ha delegato in caso di assenza per congedo, malattia o impedimento temporaneo, il sottoscritto Ing. Gianni Paolo Cianchi della Direzione Edilizia nell'adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi di competenza strettamente dirigenziale riguardanti le attività gestionali della Direzione Viabilità per l'anno 2018;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l'altro le Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 103 del 20/01/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI APPROVARE** lo stato finale del progetto "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un movimento franoso verificatosi sulla SR302 in loc. Polcanto, comune di Borgo San

Lorenzo, con disgaggio massi pericolanti e ripulitura reti paramassi”, allegato al presente provvedimento, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 54.500,00, iva esclusa;

2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 24/09/2014 precisando, ai sensi dell'art. 237 del DPR n. 207/2010, che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa per un importo di € 54.500,00 da cui, detraendo gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori di € 272,50, IVA esclusa, che ammonta a complessivi € 332,45, iva compresa, finanziato al capitolo 16933 impegno 1249/2018 sub 682/2018;
3. **DI MANDARE** in economia l'importo di € 2.529,00, quale minor spesa registrata, destinandolo ad avanzo libero, finanziato come di seguito meglio dettagliato:
 - € 1.029,00 a valere sul capitolo 16933 imp. 1249/18 sub 683/18;
 - € 1.500,00 a valere sul capitolo 16933 imp. 1249/18 sub 684/18;
5. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del procedimento e Direttore dei Lavori è l'Arch. Giuseppe Biancamano;
6. **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;
7. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto, al RUP/Direttore dei Lavori;
8. **DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, alla P.O. Attività Amministrative LL.PP. che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

Firenze 24/07/2018

**PP FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE EDILIZIA
ING. GIANNI PAOLO CIANCHI**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”