



Deliberazione del Consiglio Metropolitan

N. 76 del 12/09/2018

Classifica: 005.02.02

(6903783)

Oggetto PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 136 DEL D.LGS. N. 163/2006 DEL CONTRATTO N. 21505/2012 CIG 0301325540 - CUP B81B0400014009 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP

<i>Ufficio proponente</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Dirigente/ P.O</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'
<i>Relatore</i>	SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE
<i>Consigliere delegato</i>	PESCINI MASSIMILIANO

Presiede: **NARDELLA DARIO**

Segretario: **DEL REGNO VINCENZO**

Il giorno **12 Settembre 2018** il **Consiglio Metropolitan di Firenze** si è riunito in **SALA QUATTRO STAGIONI - PALAZZO MEDICI RICCARDI - FIRENZE**

Sono presenti i Sigg.ri:

ALBANESE BENEDETTA	NARDELLA DARIO
BARNINI BRENDA	PAOLIERI FRANCESCA
BASSI ANGELO	SEMPlici MARCO
BIAGIOLI ALESSIO	
CARPINI ENRICO	
CECCARELLI ANDREA	
COLLESEI STEFANIA	
FALLANI SANDRO	
FOSSI EMILIANO	
LAURIA DOMENICO ANTONIO	

E assenti i Sigg.ri:

FALORNI ALESSIO MANNI ALESSANDRO MONGATTI GIAMPIERO PALANTI MATTEO PESCINI MASSIMILIANO RAVONI ANNA
--

Il Consiglio Metropolitan

Su proposta del Consigliere Delegato Massimiliano Pescini

PREMESSO CHE :

- in data 12/11/2012 è stato stipulato il contratto rep. 21505 con il Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Soc. Coop.va con sede in Bologna (BO) con oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori sulla S.R. N. 222 "CHIANTIGIANA" – VARIANTE IN LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI – GHIACCIAIA E TRATTO CAPANNUCCIA – LE MORTINETE per l'importo netto di €. 13.408.152,00,;
- con delibera n. 143 del 08.11.2013 è stato approvato il Progetto esecutivo predisposto dell'Appaltatore relativo a "SR 222 "Chiantigiana" - Variante in Loc. Grassina tratto Ponte a Niccheri - Ghiacciaia e tratto Capannuccia - Le Mortinette (Scheda Regionale N.1)", ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D.P.R. n. 327/2001;
- con Determina dirigenziale n. 361 del 06.03.2017, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m., il Consorzio Integra soc. coop. con sede legale in Bologna, via Marco Emilio Lepido, 182/2, 40132 CF e P. Iva 03530851207, è stato autorizzato a subentrare al Consorzio Cooperative Costruzioni soc. coop. in tutti i diritti e gli obblighi connessi all'esecuzione dei lavori sulla SR222 "Chiantigiana" - variante in loc. Grassina tratto Ponte a Niccheri - Ghiacciaia e tratto Capannuccia - Le Mortinette;

DATO ATTO che con atto dirigenziale n. 1792 del 06/08/2018 del Dirigente della Direzione Viabilità , nonché Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Carlo Ferrante, è stata disposta la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 15 comma 1, lett. b), f) e h) del contratto n. 21505/2012, stipulato in data 12/11/2012 con il Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Soc. Coop.va , per le motivazioni sotto riportate:

- "il Direttore dei lavori ha redatto in data 07.03.2018 la relazione per il RUP ai sensi D.Lgs. n. 163/2006 ed in conformità a quanto disposto dall'art. 58 comma 1 lett. b del Capitolato Speciale d'Appalto, in cui descrive dettagliatamente le contestazioni imputabili all'impresa, denuncia il grave ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto alle previsioni dell'ultimo cronoprogramma accettato del 02.11.2017, l'inaccettabilità di un ulteriore diverso cronoprogramma dei lavori presentato dall'impresa in data 08.01.2018 e propone al RUP la possibilità di risolvere il contratto;*
- *il sottoscritto, in qualità di RUP, valutate le argomentazioni sollevate dalla Direzione dei lavori, ha disposto con nota pec prot. n. 2018/14824 in data 23.03.2018, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 art. 136 comma 2, di richiedere all'appaltatore di presentare le proprie controdeduzioni nei termini assegnati non inferiori a gg. 15 e che;*
 - *l'esame delle controdeduzioni dell'appaltatore, da questo prodotte con nota pec prot. n. 2018/18294 in data 13.04.2018, non ha evidenziato elementi tali da giustificare il ritardo maturato nella conduzione del cantiere ma solo motivazioni opinabili, non documentate, ipotizzando una generica possibilità di recupero dei termini contrattuali;*
 - *nel tentativo di evitare che la risoluzione contrattuale potesse ritardare ulteriormente l'andamento dei lavori, il RUP con nota pec n. 2018/19844 in data 23.04.2018, pur valutando negativamente le controdeduzioni, ha concesso all'appaltatore un termine perentorio di trenta giorni per proporre un nuovo cronoprogramma, tecnicamente ineccepibile ed affidabile, tale da dimostrare, attraverso una nuova organizzazione ed un diverso impiego di risorse, un completo recupero del ritardo accumulato ed il rispetto del termine contrattuale ultimo;*
 - *il nuovo cronoprogramma esecutivo proposto dall'appaltatore, trasmesso con nota pec prot. n. 2018/27182, pervenuto fuori dei termini assegnati in data 07.06.2018, tuttavia, oltre a non evidenziare il recupero del ritardo accumulato, ha mostrato ulteriori palesi incongruenze e difformità rispetto al progetto approvato tali da renderlo non accettabile;*
 - *nelle circostanze e nei fatti sopra enunciati, il RUP, ha ravvisato gli estremi per ricorrere quindi alla risoluzione ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. n. 163/2006 del contratto n. 21505/2012, sussistendo altresì i presupposti per la risoluzione ai sensi dell'art. 15 comma 1, lett. b), f) e h) del sopra citato contratto d'appalto;*

DATO ATTO che il RUP ha evidenziato nell'atto dirigenziale n. 1792/2018:

- che l'art. 136 del d.lgs. n. 163/2006 prevede che in caso si accerti che i comportamenti dell'appaltatore concretino grave inadempimento delle obbligazioni di contratto o l'esecuzione dei lavori ritardi per

negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni di programma il RUP possa disporre la risoluzione del contratto:

- che l'art. 15 del contratto rep. 21505 prevede tra le cause di risoluzione:

lett. b): l'inadempimento alle disposizioni contrattuali o della DL circa i tempi di esecuzione;

lett. f): il rallentamento di lavori senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

lett. h): la non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera."

- che per le sopra indicate motivazioni si è resa necessaria l'interruzione del rapporto contrattuale con il Consorzio Integra soc. coop.;

VISTO il parere tecnico espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000, dal Dirigente della Direzione "Viabilità" allegato alla presente deliberazione,

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. approvato con D.lgs n. 267/2000 e rilevata la propria competenza in merito;

DELIBERA

- **Di prendere atto** della risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 15 comma 1, lett. b), f) e h) del contratto n. 21505/2012, stipulato in data 12/11/2012 con il Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Soc. Coop.va al quale è subentrato il Consorzio Integra soc. coop., con sede legale in Bologna, come disposto con provvedimento dirigenziale n. n. 1792 del 06/08/2018 .
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000;

Al termine del dibattito il Sindaco pone in votazione il su riportato schema di delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti:	13	
Non partecipanti al voto:	nessuno	
Astenuti:	2 (Biagioli e Collesei)	
Votanti:	11	Maggioranza richiesta: 6
Contrari:	nessuno	
Favorevoli:	11	

La delibera è **APPROVATA**

Come previsto in delibera il Sindaco pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della presente delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti:	13	
Non partecipanti al voto:	nessuno	
Astenuti:	nessuno	
Votanti:	13	Maggioranza richiesta: 10
Contrari:	nessuno	
Favorevoli:	13	

Con i voti sopra resi il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000

IL SINDACO
(f.to Dario Nardella)

IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Vincenzo Del Regno)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet [http:// attionline.cittametropolitana.fi.it/](http://attionline.cittametropolitana.fi.it/)"