



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO SVILUPPO
AREA TERRITORIALE

LAVORI: P 668 - Interventi di manutenzione straordinaria su strade di competenza della zona 3 Empolese Valdelsa – area basso valdarno (SP 52 – SP15 – SP111-SP105) -



IMPRESA: VESCOVI RENZO S.p.a. con sede legale in Lamporecchio (PT), via Leonardo Da Vinci n. 42 CF. e P.IVA 00408860476;

Determinazione dirigenziale di affidamento: n° 950 del 26/06/2016

Importo, a ragione di perizia, dei lavori e delle spese	€	35.490,85
Ribasso d'asta del 24,33%	€	8.368,03
Importo oneri della sicurezza	€	1.103,04
Importo di contratto netto	€	27.122,82

Consegna dei lavori: 13.07.2016

Tempo utile: 30 giorni

Scadenza tempo utile: 11.08.2016

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
e
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Art. 102 D.P.R. n. 50 del 18.04.2016

Progetto in data marzo 2016 redatto dall'Ufficio Tecnico per un importo di € 27.122,82 comprensivi di I.V.A. ed incentivo 2,00% di cui all'art. art.113 dlgs 50/2016 di cui € 35.490,85 per lavori a base di appalto, approvato con atto dirigenziale n° 950 del 28.06.2016.

Contratto con Det. Dir. N° n° 950 del 28.06.2016 i lavori furono affidati all'Impresa Vescovi Renzo spa – Via Leonado da Vinci n. 42 – Lamporecchio (PT) con il ribasso del – 24,33 % e per l'importo netto di € 27.122,82

Consegna e durata dei lavori. La consegna ha avuto luogo il giorno 13.07.2016 come dal verbale relativo. A norma del Capitolato Speciale d'Appalto i lavori dovevano compiersi in giorni/mesi 30 decorrenti dalla data della consegna per cui il tempo utile per l'esecuzione scadeva il giorno 11.08.2016.

Ultimazione lavori. Avvenuta il giorno 06.08.2016 come accertato con verbale in pari data, e quindi entro il tempo utile.

Andamento dei lavori. I lavori procedettero in modo normale e nessuna variante sostanziale fu introdotta durante l'esecuzione.

Danni di forza maggiore. Nessuno.

Stato finale. Redatto in data 06.08.2016 e firmato dall'Impresa senza/era riserve, dell'importo netto di € 27.068,05 da cui deducendo l'importo del certificato d'acconto per complessivi € 26.938,60 resta il credito complessivo dell'impresa € 129,45 oltre IVA 22 % che verranno liquidati con l'approvazione del presente certificato.

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa.

Somma autorizzata	€	€	33.089,84
Somma spesa	€	€	33.023,02

Incentivo € 709,82

Minore spesa di € 66,82

che può essere mandata in economia salvo l'applicazione del presente atto.

Assicurazione degli operai. L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAAIL mediante polizza assicurativa n. 6547936

Infortuni in corso di lavoro. Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali e Regolarità Contributiva. Gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e che i DURC risultano positivi;

Avvisi ad opponendum. Si certifica che i lavori di cui in oggetto si sono svolti all'interno dell'area di pertinenza dell'Amministrazione; che non sono stati procurati danni di sorta alla proprietà medesima e pertanto si è omessa la pubblicazione.

L'anno 2017 il giorno 18 del mese di Maggio

Il sottoscritto Direttore dei lavori;

Visti gli atti e i documenti sopra elencati;

Considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni di perizia e furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali;
 - che lo stato di fatto delle opere corrisponde alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
 - che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco riportati nel foglio patti e condizioni;
 - che l'importo dei lavori corrisponde a quello delle somme autorizzate;
 - che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
 - che durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa ha regolarmente assicurato gli operai contro gli infortuni sul lavoro;
 - che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e che i DURC risultano positivi;
 - che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali;
 - che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva alcuna.
 - che si è proceduto alla revisione tecnico-contabile con la quale l'importo netto dei lavori risultante dallo stato finale è stato confermato/~~rettificato~~ in Euro € ~~22.214,42~~ ^{27.068,05}
 - Visto che, essendo l'importo dei lavori inferiore a 500.000,00 Euro, si fa luogo al collaudo mediante rilascio del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. N. 163/2006;
- Visto l'art. 141 predetto;

CERTIFICA

che i lavori suindicati, eseguiti all'Impresa Vescovi Renzo spa – Via Leonardo da Vinci – Lamporecchio (PT) sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'ammontare come allo stato finale confermato/~~rettificato~~ in seguito alla revisione tecnico-contabile in netti € ~~22.214,42~~ ^{27.068,05} da cui deducendo l'importo del certificato d'acconto per complessivi € ~~22.105,99~~ resta il credito complessivo dell'impresa € ~~108,43~~ ^{125,55} oltre IVA 22 % che verranno liquidati con l'approvazione del presente certificato a totale saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori suindicati, salvo la superiore approvazione del presente atto.

Firenze li 18/05/2017

VESCOVI RENZO S.p.a.

Via Leonardo da Vinci, 42

51035 LAMPORECCHIO (PT)

Tel. 0573.803052/56 - Fax 0573.803052

C.F. e P.IVA 00408860476

L'Impresa che accetta
VESCAOVI RENZO SPA

Il Direttore dei Lavori
Ing. Cristina Ancillotti

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Luca Gentili

