

Determinazione Dirigenziale

N. 2009 del 28/11/2018

Classifica: 010.16

Anno 2018

(6921881)

<i>Oggetto</i>	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE DI COMPETENZA DELLA ZONA 3 EMPOLESE VALDELSA - AREA BASSO VALDARNO (SP52 - SP15 - SP111 - SP105) - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA VESCOVI RENZO SPA - CUP B57H16000290003 E CIG 669586743F
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Ing. Carlo Ferrante
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

TACMA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
194 sub 1294	2016	17977	0	€ 157,93

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 950 del 28/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto 668 relativo agli interventi di manutenzione straordinaria su strade di competenza della zona 3 Empolese Valdelsa – area basso Valdarno (SP52 – SP15 – SP111 – SP105) e contestualmente venivano affidati i lavori all’impresa Vescovi Renzo S.p.a. con sede legale in Lamporecchio (FI), via Leonardo Da Vinci n. 42 CF. e P.IVA 00408860476 per un importo contrattuale di Euro 27.122,82 oltre IVA 22%;
- i lavori sono stati consegnati il 13/07/2016 con un tempo contrattuale previsto di 30 giorni;

- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 06/08/2016 entro il termine ultimo previsto del 11/08/2016;

VISTO l'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00;

ATTESO che il Direttore dei lavori Ing. Cristina Ancillotti, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 18/05/2017, per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 27.086,05, iva esclusa;
- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 26.938,60, iva esclusa;
- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 129,45, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 157,93, iva 22% compresa;

ATTESO che il quadro economico dei lavori, a seguito dell'emissione dello stato finale, risulta così determinato:

NATURA	VOCI	IMPORTI PROGETTO	STATO FINALE	ECONOMIE
SOMME A BASE D'APPALTO	A1 Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 34.387,81		
	A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.103,04		
	Importo a base d'appalto (A1+A2)	€ 35.490,85		
	a detrarre ribasso d'asta	€ 8.368,03		
A) IMPORTO CONTRATTUALE		€ 27.122,82	€ 27.068,05	€ 54,77
SOMME A DISPOSIZIONE	B1: imprevisti	€ 709,82	€ 0,00	€ 709,82
	B3: importo IVA 22% sui lavori	5.967,02	5.954,97	12,05
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 6.676,84	€ 5.954,97	€ 721,87
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 33.799,66	€ 33.023,02	€ 776,64

RILEVATO che alla fine dei lavori si è registrata una minore spesa per complessivi € 776,64, per l'importo di € 709,82, già rilevato nel corso del 2016 a valere sul capitolo 17977 imp. 194/16 sub 1295/16, e per l'importo di € 66,82, rilevato con il presente provvedimento, a valere sul capitolo 17977 imp. 194/16 sub 1294/2016;

PRECISATO che le codifiche della presente opera sono le seguenti:

- CUP B57H16000290003;
- CIG: 669586743F;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

DATO ATTO che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa “Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione Civile” e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l'altro le Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/01/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI APPROVARE** lo stato finale degli interventi di manutenzione straordinaria su strade di competenza della zona 3 Empolese Valdelsa – area basso Valdarno (SP52 – SP15 – SP111 – SP105), prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 27.068,05, iva esclusa;
2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 18/05/2017, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa per un importo di € 27.068,05 da cui, detraendo gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori di € 129,45, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 157,93, iva 22% compresa, finanziati al capitolo 17977 impegno 194/16 sub 1294/2016;
3. **DI MANDARE** in economia l'importo di € 66,82, finanziato al capitolo 17977 impegno n. 194/16 sub 1294/2016, per una minor spesa registrata, destinando tale somma ad avanzo libero;

4. **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;
5. **DI DARE ATTO** che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa "Amministrativa Lavori Pubblici, Edilizia e Protezione Civile" e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
6. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto;
7. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
8. **DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, alla P.O. Attività Amministrative LL.PP. che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

Firenze **28/11/2018**

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”