

Determinazione Dirigenziale

N. 1547 del 02/09/2019

Classifica: 010.16

Anno 2019

(7076168)

<i>Oggetto</i>	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI PER LA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PIANI VIABILI DI COMPETENZA DELLA ZONA 1 C.O. FIRENZUOLA ODL N. 1 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA COGEVIG ITALIA SRL - CUP B27H18001370003 CIG 76557268F2
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Ing. Carlo Ferrante
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

TACMA

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
3240 sub 1270	2018	18934	0	€ 15.547,70
3238 sub 1385	2018	19475	0	€ 435,11
3238 sub 1273	2018	19475	0	€ 3.445,00
2114	2019	17273	0	€ 443,59

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1187 del 22/05/2018 sono stati approvati gli elaborati per l'affidamento tramite accordo quadro dei lavori per la manutenzione e messa in sicurezza dei piani viabili di competenza della zona 1 C.O. Firenzuola e indetta apposita procedura negoziata;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1521 del 26/09/2018 è stata disposta l'aggiudicazione del predetto accordo quadro all'impresa Cogevig Italia srl, con sede legale in Quarto (NA), 80010 Via Gandhi 5, CF e P.IVA 06912230635;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1650 del 17/10/2018 è stato approvato l'Ordine di Lavoro n. 1 dell'accordo quadro;
- in data 11/10/2018 è stato stipulato il contratto con l'impresa Cogevig Italia srl con rep. n. 21785;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1896 del 16/11/2018 sono state affidate le prove di laboratorio all'impresa Sigma srl;
- in data 22/10/2018 il Direttore dei Lavori Geom. Elisabetta Nutini ha effettuato la consegna dei lavori, per una durata prevista di 56 giorni e quindi da concludersi entro il 17/12/2018;
- sono state concesse proroghe per un totale di n. 104 giorni;
- i lavori sono stati sospesi dalla data del 18/12/2018 al 21/03/2019;
- i lavori sono terminati in data 25/06/2019 e quindi entro il termine utile, come ricalcolato sulla base delle predette proroghe e sospensioni (02/07/2019);

VISTO l'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00;

ATTESO che il Direttore dei lavori Geom. Elisabetta Nutini, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 28/06/2019, per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 564.753,96, iva esclusa;
- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 561.930,19, iva esclusa;
- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 2.823,77, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 3.445,00, iva 22% compresa;

ATTESO che il quadro economico dei lavori, a seguito dell'emissione dello stato finale, risulta così determinato:

NATURA	VOCI	IMPORTI DD 1132/19	STATO FINALE	ECONOMIE
SOMME A BASE D'APPALTO	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 775.289,97		
	Oneri per la sicurezza	€ 2.095,05		
	Totale lordo	€ 777.385,02		
	A detrarre ribasso del 27,426%	€ 212.631,03		
	IMPORTO CONTRATTUALE	€ 564.753,99	€ 564.753,96	€ 0,03
SOMME A DISPOSIZIONE	Incentivo 2%	€ 15.547,70	€ 15.547,70	€ 0,00
	Prove di laboratorio Sigma srl Det. 1896/18	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00
	Prove di laboratorio Sigma srl Det. 1132/19	€ 2.867,00	€ 2.867,00	€ 0,00
	IVA 22% sui lavori	€ 124.245,88	€ 124.245,88	€ 0,00
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 151.660,58	€ 151.660,58	€ 0,00
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 716.414,57	€ 716.414,54	€ 0,03

RILEVATO che alla fine dei lavori si rileva una minore spesa per complessivi € 0,03, finanziata al capitolo 19475 imp. 3238/2018 sub 1273/2018;

TENUTO CONTO che le economie sopra riportate sono relative a prestazioni non sono state effettivamente ordinate ed eseguite e che pertanto tali somme non sono dovute all'impresa;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): B27H18001370003 deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico;
- il codice CIG identificato per l'aggiudicazione dei lavori: 76557268F2;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “*al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa*”;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Carlo Ferrante l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo tra l'altro le Attività amministrative di supporto alle Direzioni tecniche;
- l'Atto Dirigenziale n. 2257 del 05/08/2019 con il quale l'Ing. Carlo Ferrante delegava, in caso di assenza, per congedo o malattia, o di impedimenti anche temporanei il Dirigente Ing. Gianni Paolo Ciani della Direzione “Edilizia”, o in caso di sua assenza l'Arch. Riccardo Maurri,

Dirigente della Direzione “Progetti Strategici” all’adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi di competenza strettamente dirigenziale riguardanti le attività gestionali della Direzione “Viabilità”;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dell’ODL n. 1 dell’accordo quadro dei lavori per la manutenzione e messa in sicurezza dei piani viabili di competenza della zona 1 C.O. Firenzuola, prendendo atto che l’importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 564.753,96, iva esclusa;
2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 28/06/2019, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall’impresa Cogevig Italia srl per un importo di € 564.753,96 da cui, detraendo gli acconti già corrisposti in corso d’opera, resta il credito netto per lavori di € 2.823,77, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 3.445,00, iva 22% compresa, finanziati al capitolo 19475 imp. 3238/18 sub 1273/18;
3. **DI MANDARE** in economia l’importo di € 0,03 finanziato al capitolo 19475 imp. 3238/18 sub 1273/18;
4. **DI DARE ATTO** che restano ancora da liquidare anche le seguenti somme:
 - l’importo di € 15.547,70, finanziato al capitolo 18934 imp. 3240/18 sub 1270/18, per incentivo;
 - l’importo di € 435,11, finanziato al capitolo 19475 imp. 3238/18 sub 1385/18, per prove di laboratorio;
 - l’importo di € 443,59, finanziato al capitolo 17273 imp. 2114/19, per prove di laboratorio;
5. **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;
6. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell’appalto;
7. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell’articolo

8. **DI INOLTRE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, all'ufficio Attività Amministrative LL.PP. che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

/mt

Firenze **02/09/2019**

P. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'
Arch. Riccardo Maurri

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”