



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

## Determinazione Dirigenziale

**N. 1005 del 12/06/2020**

Classifica: 010.02.02

Anno 2020

(7179686)

<i>Oggetto</i>	<b>ODL N. 2 DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PIANI VIABILI DI COMPETENZA DELLA ZONA 1 C.O. BARBERINO DI MUGELLO - INTERVENTI MIT SUPPLETIVI (SCHEDA 04443.19.FI). APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONEIMPRESA LA FENICE SRLS. CIG A.Q.: 75267663CB - CIG DERIVATO: 8043150958 - CUP: B47H18004830003</b>
----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<i>Ufficio Redattore</i>	<b>DIREZIONE VIABILITA'</b>
<i>Riferimento PEG</i>	<b>47</b>
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	<b>Ing. Carlo Ferrante</b>
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	<b>FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'</b>

cavgas00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
1241 sub 398/2020	2020	19776	.	€ 3.124,51
1234/2020	2020	19691	.	€ 952,19

**Il Dirigente**

### **PREMESSO CHE:**

- con Determina Dirigenziale n. 1181 del 22/05/2018, esecutiva, è stato disposto, tra

l'altro di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione dei lavori per un accordo quadro per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei piani viabili di competenza della Zona 1 C.O. Barberino di Mugello dell'ammontare complessivo di € 1.300.000,00, di cui € 995.000,00 per lavori a base di gara (compreso oneri per la sicurezza per € 37.191,58);

- con Determinazione Dirigenziale N. 1873 del 23/08/2018 è stata disposta l'aggiudicazione dell'accordo quadro per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza dei piani viabili di competenza della Zona 1 C.O. Barberino di Mugello all'impresa La Fenice srls, con sede legale in Roma (RM), via della Magliana 279, (C.F. e P.IVA 14387151005), con il ribasso del 23,888% sull'importo soggetto a ribasso;
- in data 13/12/2018 è stato stipulato il contratto con l'Impresa La Fenice srls (Repertorio n. 21805);
- con Determinazione Dirigenziale n. 1716 del 26/09/2019 è stato approvato L'Ordine Di Lavori (ODL) n. 2 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete stradale della zona 1 C.O. Barberino di Mugello, consistiti, nello specifico, in interventi di risanamenti localizzati dei piani viabili, esecuzione di nuovo tappeto d'usura dal km 29+600 circa al km 28+500 circa e dal km 3+600 circa al km 4+800 circa della SP 503 " del Passo del Giogo", e affidati i predetti lavori all'impresa La Fenice srls per l'importo di € 156.225,60 al netto dell'IVA (inclusi costi di sicurezza pari ad € 6.198,25) al netto del ribasso del 23,888% (pari ad € 47.086,57) per complessivi € 190.595,23 (iva compresa);
- con verbale del 25/11/2019 è stata effettuata la consegna dei lavori relativi all'ODL n. 2, prevedendo un tempo contrattuale pari a n. 75 giorni naturali e consecutivi, con ultimazione prevista entro la data del 08/02/2020;
- con Processo Verbale di Sospensione dei Lavori redatto in data 11/12/2019 è stata disposta, al fine di poter effettuare prove di laboratorio, una prima sospensione dei lavori, successivamente ripresi con Processo Verbale di Ripresa Lavori del 24/02/2020, con nuovo termine per la fine lavori al 24/04/2020;
- in data 24/04/2020 si è reso necessario redigere un Verbale di Constatazione sullo Stato dei Lavori, in quanto l'Impresa Appaltatrice non aveva ultimato le lavorazioni mancanti a conclusione dell'ODL n. 2 (segnaletica orizzontale in corrispondenza dello svincolo "del Palagio") a causa dell'eccezionale emergenza sanitaria Covid-19 e dei conseguenti provvedimenti adottati delle Autorità a tutela della salute dei cittadini che non hanno permesso una prosecuzione lineare delle lavorazioni. In tale

circostanza sono stati concessi, ai sensi dell'art. 199 comma 2 DPR 207/2010, ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi per la conclusione dei lavori, con nuovo termine per la fine dei lavori fissato al 23/06/2020;

- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 30/04/2020, come da Processo Verbale di Ultimazione Lavori redatto in data 30/04/2020, quindi entro il termine utile indicato;

**VISTO** l'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 che prevede per i lavori di importo pari o inferiore a € 1.000.000,00 la facoltà della stazione appaltante di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione;

**ATTESO** che il Direttore dei lavori, Geom. Alessio Landi, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 23/04/2020, per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 156.096,17, iva esclusa;
- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 155.315,69 iva esclusa;
- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 780,48, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 952,19, iva 22% compresa, finanziato al capitolo 19691 imp. 1234/2020 ;

**VISTO** l'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016;

**RICHIAMATO** il Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche dell'Ente, approvato con Atto del Sindaco Metropolitan n. 10 del 09/05/2019;

**DATO ATTO** che la quota da destinare al fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche, nella misura del 2% dell'importo dell'Ordine di lavori in oggetto, al netto del ribasso offerto, è pari a € 3.124,51;

**ATTESO** che il quadro economico dei lavori a seguito dell'emissione dello stato finale risulta così determinato:

NATURA	VOCI	IMPORTI D.D. 1716/2019	STATO FINALE	ECONOMIE
SOMME A BASE D'APPALTO	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 197.113,92		
	Oneri della sicurezza	€ 6.198,25		
	TOTALE A BASE DI APPALTO	€ 203.312,17		
	Ribasso del % 23,888	€ 47.086,57		
SOMME A DISPOSIZIONE	<b>A) IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>€ 156.225,60</b>	<b>€ 156.096,17</b>	<b>€ 129,43</b>
	Incentivo 2% ex Art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 4.066,24	€ 3.124,51	€ 941,73
	Spese tecniche per prove di laboratorio	€ 5.892,91	€ 0,00	€ 5.892,91
	Iva al 22%	€ 34.369,63	€ 34.341,16	€ 28,47
	<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 44.328,78</b>	<b>€ 37.465,67</b>	<b>€ 6.863,11</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 200.554,38</b>	<b>€ 193.561,84</b>	<b>€ 6.992,54</b>

**RILEVATA** alla fine dei lavori una minor spesa per complessivi € 6.992,54 di cui:

- € 157,90 a valere sul capitolo 19691, imp. 1234/2020 ;
- € 941,73 a valere sul capitolo 19776, imp. 1241/2020 sub 398/2020;
- € 5.892,91 a valere sul capitolo 19776, imp. 1241/2020;

**TENUTO CONTO** che le economie sopra riportate sono relative a prestazioni che non sono state effettivamente ordinate ed eseguite e che, pertanto, tali somme non sono dovute all'impresa;

**PRECISATO** che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): B47H18004830003 deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico;
- Codice CIG Accordo Quadro: 75267663CB ;
- Codice CIG Derivato ODL n. 2 : 8043150958;

**DATO ATTO** che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

**RICHIAMATO** l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

**DATO ATTO** che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

**VISTI:**

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione "Viabilità";
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 4 del 15/01/2020;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

**RAVVISATA**, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dei lavori relativi all'ODL n. 2 dell'accordo quadro per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza dei piani viabili di competenza della Zona 1 C.O. Barberino di Mugello, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 156.096,17, iva esclusa;
2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 30/04/2020, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta La Fenice srls, con sede legale in Roma (RM), via della Magliana 279, (C.F. e P.IVA 14387151005), per un importo di € 156.096,17, iva esclusa, da cui, detratti gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori di € 780,48, che ammonta complessivamente a € 952,19 , iva 22% compresa, finanziato al capitolo 19691, 1234/2020;
3. **DI DARE ATTO** che la quota per gli incentivi per funzioni tecniche, nella misura del 2% dell'importo dell'ODL n. 2 al netto del ribasso, a norma del Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche dell'Ente, è pari ad € 3.124,51 e trova copertura al capitolo 19776, imp. 1241/2020 sub 398/2020;
4. **DI MANDARE** in economia la minor spesa per complessivi € 6.992,54 di cui:
  - € 157,90 a valere sul capitolo 19691, imp. 1234/2020 ;

- € 941,73 a valere sul capitolo 19776, imp. 1241/2020 sub 398/2020;

- € 5.892,91 a valere sul capitolo 19776, imp. 1241/2020;

5. **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;
6. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta La Fenice srls;
7. **DI DARE ATTO** che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa "Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale" Dott. Cosimo Calò e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
8. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
9. **DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, all'ufficio Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

*Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..*

Firenze            12/06/2020

**FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”