



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 1024 del 16/06/2020

Classifica: 010.02.02

Anno 2020

(7180586)

<i>Oggetto</i>	ODL N. 1 DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PIANI VIABILI DI COMPETENZA DELLA ZONA 1 C.O. BARBERINO DI MUGELLO - INTERVENTI MIT (SCHEDA 05210.19.FI). APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IMPRESA LAFENICE SRLS. CIG ACCORDO QUADRO: 75267663CB - CIG DERIVATO: 79854899FB - CUP: B47H19000790001
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Ing. Carlo Ferrante
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

cavgas00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
1225 sub 373/2020	2020	19691	.	€ 8.077,20
1225 sub 372/2020	2020	19691	.	€ 3.075,35

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- con Determina Dirigenziale n. 1181 del 22/05/2018, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione dei lavori per un

accordo quadro per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei piani viabili di competenza della Zona 1 C.O. Barberino di Mugello dell'ammontare complessivo di € 1.300.000,00, di cui € 995.000,00 per lavori a base di gara (compreso oneri per la sicurezza per € 37.191,58);

- con Determinazione Dirigenziale N. 1873 del 23/08/2018 è stata disposta l'aggiudicazione dell'accordo quadro per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza dei piani viabili di competenza della Zona 1 C.O. Barberino di Mugello all'impresa La Fenice srls, con sede legale in Roma (RM), via della Magliana 279, (C.F. e P.IVA 14387151005), con il ribasso del 23,888% sull'importo soggetto a ribasso;
- in data 13/12/2018 è stato stipulato il contratto con l'Impresa La Fenice srls (Repertorio n. 21805);
- con Determinazione Dirigenziale n. 770 del 23/04/2019 è stato approvato L'Ordine Di Lavori (ODL) n. 1 a favore dell'impresa La Fenice srls, avente ad oggetto la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete stradale della zona 1 e nello specifico i lavori di manutenzione della pavimentazione stradale bituminosa della SP129 Di Massorondinaio e della SP503 Del Passo del Giogo, per l'importo di € 504.825,11 al netto dell'IVA (inclusi costi di sicurezza pari ad € 7.058,72) al netto del ribasso del 23,888% (pari ad € 190.595,24) per complessivi € 615.886,63 (iva compresa);
- con verbale del 22/05/2019 è stata effettuata la consegna dei lavori relativi all'ODL n. 1, prevedendo un tempo contrattuale pari a n. 75 giorni naturali e consecutivi, con ultimazione prevista entro la data del 04/08/2019;
- con Processo Verbale di Sospensione dei Lavori redatto in data 24/05/2019 è stata disposta, per esigenze della stazione appaltante, una prima sospensione dei lavori, successivamente ripresi con Processo Verbale di Ripresa Lavori 18/06/2019, con nuovo termine per la fine lavori al 30/08/2019;
- con Verbale di Sospensione dei Lavori n. 2, redatto in data 10/08/2019, è stata disposta una ulteriore sospensione dei lavori, alla quale è seguita la relativa ripresa con Processo Verbale di Ripresa Lavori n. 2 in data 16/09/2019, con nuovo termine per la fine lavori al 06/10/2019;
- con Verbale di Sospensione dei Lavori n. 3 è stata disposta la sospensione dei lavori con ripresa delle lavorazioni con Processo Verbale di Ripresa Lavori in data 21/11/2019, con nuovo termine di ultimazione dei lavori entro il 07/12/2019;

- in data 07/12/2019 si è reso necessario redigere un Verbale di Constatazione sullo Stato dei Lavori, in quanto l'Impresa Appaltatrice non aveva ultimato le lavorazioni mancanti a conclusione dell'ODL n. 1 (segnaletica orizzontale e opere di finitura) a causa delle avverse condizioni meteo, in tale circostanza sono stati concessi, ai sensi dell'art. 199 comma 2 DPR 207/2010, ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi per la conclusione dei lavori, con nuovo termine per la fine dei lavori fissato al 05/02/2020;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 04/02/2020, come da Processo Verbale di Ultimazione Lavori redatto in data 05/02/2020, quindi entro il termine utile indicato;

VISTO l'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 che prevede per i lavori di importo pari o inferiore a € 1.000.000,00 la facoltà della stazione appaltante di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione;

ATTESO che il Direttore dei lavori, Geom. Alessio Landi, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 23/04/2020, per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 504.157,27, iva esclusa;
- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 501.636,49 iva esclusa;
- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 2.520,78, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 3.075,35, iva 22% compresa, finanziato al capitolo 19691 imp. 1225/2020, sub 372/2020 ;

VISTO l'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATO il Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche dell'Ente, approvato con Atto del Sindaco Metropolitano n. 10 del 09/05/2019;

DATO ATTO che la quota da destinare al fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche, calcolata nella misura del 1,6% dell'importo dell'Ordine di lavori in oggetto, al netto del ribasso offerto, è pari a € 8.077,20;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1515 del 22/08/2019 con la quale è stato, tra l'altro, aggiornato il quadro economico dell'ODL n.1 (Det. 770/2019);

ATTESO che il quadro economico dei lavori a seguito dell'emissione dello stato finale risulta così determinato:

NATURA	VOCI	IMPORTI D.D. 1515/2019	STATO FINALE	ECONOMIE
SOMME A BASE D'APPALTO	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 653.992,00		
	Oneri della sicurezza	€ 7.058,72		
	TOTALE A BASE DI APPALTO	€ 661.050,72		
	Ribasso del % 23,888	€ 156.225,61		
SOMME A DISPOSIZIONE	A) IMPORTO CONTRATTUALE	€ 504.825,11	€ 504.157,27	€ 667,84
	Incentivo 2% ex Art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 13.221,01	€ 8.077,20	€ 5.143,81
	Incarichi progettazione e consulenze e prove di laboratorio	€ 4.824,68	€ 0,00	€ 4.824,68
	Prove di laboratorio Impresa Sigma srl (D.D. 1515/2019)	€ 14.999,50	€ 14.999,50	€ 0,00
	Iva al 22%	€ 111.061,52	€ 110.914,60	€ 146,92
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 144.106,71	€ 133.991,30	€ 10.115,41
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 648.931,82	€ 638.148,57	€ 10.783,25

RILEVATA alla fine dei lavori una minor spesa per complessivi € 10.783,25 di cui:

- € 814,76 a valere sul capitolo 19691, imp. 1225/2020 sub 372/2020;
- € 5.143,81 a valere sul capitolo 19691, imp. 1225/2020 sub 373/2020;
- € 4.824,68 a valere sul capitolo 19691, imp. 1225/2020;

TENUTO CONTO che le economie sopra riportate sono relative a prestazioni che non sono state effettivamente ordinate ed eseguite e che, pertanto, tali somme non sono dovute all'impresa;

RICHIAMATO l'Atto Dirigenziale n. 2028 del 22/07/2019 con il quale è stata rettificata la Determinazione Dirigenziale n. 770 del 23/04/2019 nella parte in cui si richiama il CIG 7885106351 originariamente associato all'ordine di lavoro n. 1, sostituendolo con il nuovo CIG **79854899FB**;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): B47H19000790001 deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico;
- Codice CIG Accordo Quadro: 75267663CB;
- Codice CIG Derivato ODL n. 1 : 79854899FB;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità*

interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”;

DATO ATTO che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione “Viabilità”;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 4 del 15/01/2020;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dei lavori relativi all'ODL n. 1 dell'accordo quadro per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza dei piani viabili di competenza della Zona 1 C.O. Barberino di Mugello, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 504.157,27 iva esclusa;
2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 23/04/2020, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta La Fenice srls, con sede legale in Roma (RM), via della Magliana 279, (C.F. e P.IVA 14387151005), per un importo di € 504.157,27, iva esclusa, da cui, detratti gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori di € 2.520,78, che ammonta complessivamente a € 3.075,35, iva 22% compresa, finanziati al capitolo 19691, imp. 1225/2020 sub 372/2020;
3. **DI DARE ATTO** che la quota per incentivi per funzioni tecniche, nella misura dell'1,6% dell'importo dell'ODL n. 1, al netto del ribasso, a norma del Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche dell'Ente, è pari ad € 8.077,20 e trova copertura al capitolo 19691, imp. 1225/2020 sub 373/2020;
4. **DI MANDARE** in economia la minor spesa per complessivi € 10.783,25 di cui:

- € 814,76 a valere sul capitolo 19691, imp. 1225/2020 sub 372/2020;
- € 5.143,81 a valere sul capitolo 19691, imp. 1225/2020 sub 373/2020;
- € 4.824,68 a valere sul capitolo 19691, imp. 1225/2020;

5. **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;
6. **DI COMUNICARE** il presente atto all'Impresa Appaltatrice;
7. **DI DARE ATTO** che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa "Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale" Dott. Cosimo Calò e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
8. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
9. **DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, all'ufficio Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

Firenze 16/06/2020

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”