



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 1091 del 26/06/2020

Classifica: 010.02.02

Anno 2020

(7184533)

<i>Oggetto</i>	ODL N. 1 DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PIANI VIABILI DI COMPETENZA DELLA ZONA 2 C.O. REGGELLO - INTERVENTI MIT (SCHEDA 05167.19.FI). APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IMPRESA MARCHESE SRL. CIG ACCORDO QUADRO: 7526818EB1 - CIG DERIVATO: 78790838F9 CUP: B17H19000680001
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Ing. Carlo Ferrante
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

cavgas00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
1228 sub 381/2020	2020	19691	.	€ 12.106,50
1228 sub 380/2020	2020	19691	.	€ 4.590,98

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- con Determina Dirigenziale n. 1219 del 24/05/2018, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione dei lavori per un

accordo quadro per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei piani viabili di competenza della Zona 2 - C.O. Reggello dell'ammontare complessivo di € 1.300.000,00, di cui € 995.000,00 per lavori a base di gara (compreso oneri per la sicurezza per € 37.191,58);

- con Determinazione Dirigenziale n. 1984 del 07/09/2018 è stata disposta l'aggiudicazione dell'accordo quadro per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza dei piani viabili di competenza della Zona 2 C.O. REGGELLO all'impresa MARCHESE SRL C.F. e P.Iva: 05202020482, con sede legale in Via Del Pino 2 50058 Signa (Fi), con il ribasso del 27,90216 % sull'elenco prezzi;
- in data 28/11/2018 è stato stipulato il contratto con l'impresa Marchese Srl (Repertorio n. 21799);
- con Determinazione Dirigenziale n. 737 del 16/04/2019 è stato approvato L'Ordine Di Lavori (ODL) n. 1 a favore dell'impresa Marchese Srl avente ad oggetto la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete stradale della zona 2 e in particolare i lavori di manutenzione sui tratti della SP N. 83,85,86,87 ed 88 per l'importo di € 756.656,21 al netto dell'IVA (inclusi costi di sicurezza pari ad € 94.751,19) al netto del ribasso del 27.90216% (pari ad € 256.159,96) per complessivi €. 923.120,58 (iva compresa);
- con verbale del 10/05/2019 è stata effettuata la consegna dei lavori relativi all'ODL n. 1, prevedendo un tempo contrattuale pari a n. 236 giorni naturali e consecutivi, con ultimazione prevista entro la data del 31/12/2019;
- non sono state concesse proroghe né vi sono state sospensione dei lavori;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 20/12/2019, quindi entro il termine utile indicato;

VISTO l'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 che prevede per i lavori di importo pari o inferiore a € 1.000.000,00 la facoltà della stazione appaltante di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione;

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori, Arch. Giuseppe Biancamano, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 28/02/2020, per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento;

ATTESO che il Direttore dei Lavori, Arch. Giuseppe Biancamano, ha trasmesso in data 16.06.2020 all'Ufficio Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, nota di integrazione per approvazione CRE e Stato Finale, allegata al presente provvedimento, con la quale comunica che per un mero errore di trascrizione è stato

riportato sul CRE per il 1° SAL l'importo di euro 156.458,75 anziché il corretto importo di euro 156.458,82;

RILEVATO, pertanto, che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti dall'Impresa Appaltatrice ammonta a € 756.635,12, iva esclusa;
- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 752.872,02, iva esclusa;
- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 3.763,10, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 4.590,98, iva 22% compresa, finanziato al capitolo 19691 imp. 1228/2020, sub 380/2020, del BP 2020;

VISTO l'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTO il Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche dell'Ente, approvato con Atto del Sindaco Metropolitan n. 10 del 09/05/2019;

CONSIDERATO che la quota da destinare al fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 D.lgs. 50/2016 e del Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche dell'Ente, nella misura del 1,6% dell'importo dell'Ordine di lavori in oggetto, al netto del ribasso offerto, è pari a € 12.106,50;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2431 del 18/12/2019 con la quale è stato, tra l'altro, aggiornato il quadro economico dell'ODL n. 1;

ATTESO che il quadro economico dei lavori a seguito dell'emissione dello stato finale risulta così determinato:

NATURA	VOCI	IMPORTI D.D. 2431/2019	STATO FINALE	ECONOMIE
SOMME A BASE D'APPALTO	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 918.064,98		
	Oneri della sicurezza	€ 94.751,19		
	TOTALE A BASE DI APPALTO	€ 1.012.816,17		
	Ribasso del % 27,90216	€ 256.159,96		
SOMME A DISPOSIZIONE	A) IMPORTO CONTRATTUALE	€ 756.656,21	€ 756.635,12	€ 21,09
	Incentivo ex Art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 18.230,69	€ 12.106,50	€ 6.124,19
	Incarichi progettazione e consulenze	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Affidamento fornitura conglomerato bituminoso Bindi Spa	€ 36.608,25	€ 36.608,25	€ 0,00
	Prove di laboratorio	€ 1.525,34	€ 0,00	€ 1.525,34
	Iva al 22%	€ 166.464,37	€ 166.459,73	€ 4,64
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 222.828,65	€ 215.174,48	€ 7.654,17
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 979.484,86	€ 971.809,60	€ 7.675,26

RILEVATA alla fine dei lavori una minor spesa per complessivi € 7.675,26 di cui:

- € 25,73 a valere sul capitolo 19691, imp. 1228/2020 sub 380/2020;
- € 6.124,19 a valere sul capitolo 19691, imp. 1228/2020 sub 381/2020;

- € 1.525,34 a valere sul capitolo 19691, imp. 1228/2020;

TENUTO CONTO che le economie sopra riportate sono relative a prestazioni che non sono state effettivamente ordinate ed eseguite e che, pertanto, tali somme non sono dovute all'impresa;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): B17H19000680001 deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico;
- Codice CIG Accordo Quadro: 7526818EB1;
- Codice CIG Derivato ODL n. 1 : 78790838F9;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

DATO ATTO che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione “Viabilità”;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 4 del 15/01/2020;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dei lavori relativi all'ODL n. 1 dell'accordo quadro per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza dei piani viabili di competenza della Zona 2 c.o. Reggello, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 756.635,12, iva esclusa;
2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 28/02/2020, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta MARCHESE SRL C.F. e P.Iva: 05202020482, con sede legale in Via Del Pino 2 50058 Signa (Fi), per un importo di € 756.635,12, iva esclusa, da cui, detratti gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori di € 3.763,10, che ammonta complessivamente a € 4.590,98 , iva 22% compresa, finanziati al capitolo 19691, imp. 1228/2020 sub 380/2020;
3. **DI DARE ATTO** che la quota per incentivi per funzioni tecniche, nella misura del 1,6% dell'importo dell'ODL n. 1, al netto del ribasso, a norma del Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche dell'Ente, è pari ad € 12.106,50 e trova copertura al capitolo 19691, imp. 1228/2020 sub 381/2020;
4. **DI MANDARE** in economia la minor spesa per complessivi € 7.675,26 di cui:
 - € 25,73 a valere sul capitolo 19691, imp. 1228/2020 sub 380/2020;
 - € 6.124,19 a valere sul capitolo 19691, imp. 1228/2020 sub 381/2020;
 - € 1525,34 a valere sul capitolo 19691, imp. 1228/2020;
5. **DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;
6. **DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta MARCHESE SRL;
7. **DI DARE ATTO** che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa "Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale" Dott. Cosimo Calò e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
8. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
9. **DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari ai fini

dell'apposizione del visto di regolarità contabile, all'ufficio Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

Firenze 26/06/2020

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”