

Determinazione Dirigenziale

N. 32 del 08/01/2021

Classifica: 010.02.02

Anno 2021

(7263216)

<i>Oggetto</i>	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE RETI ED ALLE BARRIERE PARAMASSI SULLE STRADE REGIONALI 65 "DELLA FUTA" E 302 "BRISIGHELLESE-RAVENNATE" E SULLE STRADE PROVINCIALI 20 "DI MODIGLIANA", 74 "MARRADI-SAN BENEDETTO" E 477 "DELL'ALPE DI CASAGLIA". APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IMPRESA MASCI GIOVANNI & FIGLI SNC. - CIG 6540556D8B- CUP B14E15000970003
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Geom. Alessio Landi
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

cavgas00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
1433 sub 523/2019	2019	18693	.	€ 798,62

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- con Determina Dirigenziale n. 2053 del 30/12/2015 e Atto Dirigenziale n. 305 del 25/02/2016, esecutivi, è stato disposto, tra l'altro:
 - a) di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione dei "Lavori di Manutenzione alle reti ed alle barriere paramassi sulle strade regionali 65 Della

Futa e 302 Brisighellese-Ravennate e sulle strade provinciali 20 Di Modigliana, 74 Marradi-San Benedetto e 477 Dell'alpe Di Casaglia, dell'ammontare complessivo di € 165.919,14, di cui € 131.367,67 per lavori a base di gara (compreso oneri per la sicurezza per € 5.996,67);

b) di individuare il contraente mediante l'espletamento di una procedura negoziata a norma dell'art. 122, comma 7 del D. Lgs n.163/2006 e s.m., da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art.122, c.9, del D. Lgs 163/2006 e s.m.;

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Alessio Landi;
- con Determinazione Dirigenziale n. 648 del 03/05/2016 sono stati affidati in via definitiva i lavori in oggetto all'Impresa Masci Giovanni & Figli s.n.c. con sede in Crognaleto (TE) P.I./C.F. 00752120675, con il ribasso del 31,41% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta e così per l'importo complessivo di netti € 91.988,64 (IVA esclusa);
- in data 22/06/2016 è stato stipulato il contratto Rep. n. 21628 con l'Impresa Masci Giovanni & Figli s.n.c.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1412 del 03/10/2016 è stata approvata la perizia di variante ai lavori di manutenzione alle reti ed alle barriere paramassi sulle strade regionali 65 Della Futa e 302 Brisighellese-Ravennate e sulle strade provinciali 20 Di Modigliana, 74 Marradi-San Benedetto e 477 Dell'alpe Di Casaglia, redatta dal RUP e Direttore Lavori Geom. Alessio Landi, per un ammontare globale di € 165.919,14 e un importo netto contrattuale di € 130.934,89 (di cui € 7.120,20 per oneri della sicurezza), con un aumento dell'importo contrattuale di netti € 38.946,25;
- in data 22/06/2016 è stata effettuata la consegna dei lavori, prevedendo un termine contrattuale pari a n. 180 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, con ultimazione entro il 19/12/2016;
- i lavori non hanno subito sospensioni e proroghe;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 01/12/2016, quindi entro il termine utile previsto;

VISTO l'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00;

ATTESO che il Direttore dei lavori Geom. Alessio Landi, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R.

207/2010, ha redatto per i predetti lavori il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 01/12/2016, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 130.922,77, iva esclusa;
- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 130.268,16, iva esclusa;
- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 654,61, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 798,62, iva 22% compresa;

ATTESO che il quadro economico dei lavori, a seguito dell'emissione dello stato finale, risulta così determinato:

NATURA	VOCI	IMPORTI QE DD 1412 /2016	STATO FINALE	ECONOMIE
SOMME A BASE D'APPALTO	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 180.514,20		
	Oneri per la sicurezza	€ 7.120,20		
	Importo lavori a base di gara	€ 187.634,40		
	A detrarre ribasso del 31,41%	€ 56.699,51		
	A) IMPORTO CONTRATTUALE	€ 130.934,89	€ 130.922,77	€ 12,12
SOMME A DISPOSIZIONE	b4: imprevisti	€ 401,15	€ 0,00	€ 401,15
	b7: spese tecniche:			
	- verificatore, assicurazione progettista	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 2.400,00
	- oneri per incentivo	€ 3.377,42	€ 0,00	€ 3.377,42
	b12: iva 22% sui lavori	€ 28.805,68	€ 28.803,01	€ 2,67
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 34.984,25	€ 28.803,01	€ 6.181,24
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 165.919,14	€ 159.725,78	€ 6.193,36

RILEVATA alla fine dei lavori una minore spesa per complessivi € 6.193,36 di cui:

- euro 14,79, da rilevare con il presente provvedimento, a valere sul capitolo 18693 imp. 1433/2019 sub 523/2019;
- euro 2.364,62, già rilevata nel 2019, a valere sul capitolo 18693 imp. 1433/2019;
- euro 3.813,95, già rilevata nel 2017, a valere sul capitolo 18693 imp. 1122/2017;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): B14E15000970003
- il Codice CIG per i lavori: 6540556D8B

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia*

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”;

DATO ATTO che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Carlo Ferrante l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dei lavori in oggetto, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a euro 130.922,77, iva esclusa;
2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 01/12/2016, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa Masci Giovanni & Figli s.n.c. per un importo di euro 130.922,77 da cui, detratti gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori di euro 654,61, iva esclusa, che ammonta complessivamente a euro 798,62, iva 22% compresa, finanziati al capitolo capitolo 18693 imp. 1433/2019 sub 523/2019;
3. **DI MANDARE** in economia l'importo di euro 14,79, finanziato al capitolo 18693 imp. 1433/2019 sub 523/2019;
4. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Alessio Landi;
5. **DI COMUNICARE** il presente atto all'Impresa appaltatrice;
6. **DI DARE ATTO** che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto

Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

7. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
8. **DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta e all'Ufficio Supporto Amministrativo che lo ha redatto.

Firenze 08/01/2021

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”