



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

## Determinazione Dirigenziale

N. 35 del 08/01/2021

Classifica: 010.02.02

Anno 2021

(7262742)

<i>Oggetto</i>	<b>ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PIANI VIABILI DELLE SSPP 117 "DI SAN ZANOBI", 32 "DELLA FAGGIOLA" ED ALTRE STRADE DELLA ZONA 1. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ODL N. 1 - IMPRESA MARTINO COSTRUZIONI SPA. CUP B67H17001200003 - CIG 725598978A- CIG DERIVATO 7559158E81</b>
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	<b>DIREZIONE VIABILITA'</b>
<i>Riferimento PEG</i>	<b>47</b>
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	<b>Ing. Carlo Ferrante</b>
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	<b>FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'</b>

cavgas00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
2367 sub 810/2019	2019	18927	.	€ 15.919,97
2367 sub 809/2019	2019	18927	.	€ 6.051,20

**Il Dirigente**

**PREMESSO CHE:**

- con Atto Dirigenziale n. 2186 del 12/10/2017 sono stati approvati gli elaborati per l'affidamento tramite accordo quadro dei lavori per la manutenzione ordinaria e straordinaria e messa in sicurezza dei piani viabili delle SSPP 117 di San Zanobi, 32 Della Faggiola ed altre strade della Zona 1 dell'ammontare complessivo di € 995.000,00 (di cui € 20.000,00 per oneri della sicurezza);
- con Determinazione Dirigenziale n. 567 del 09/04/2018 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'accordo quadro all'Impresa Martino Costruzioni spa, con sede legale in Piazza M. Kolbe 20 - 56012 Calcinaia (PI) - C.F./P.I. 01486220500, con un ribasso del 23,260% sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara;
- in data 15/06/2018 è stato stipulato l'Accordo quadro con l'Impresa Martino Costruzioni spa (Repertorio n. 21761);
- con Determinazione Dirigenziale n. 1097 del 04/07/2018 è stata approvata la perizia dell'Ordine di lavoro n. 1 e affidati i relativi lavori all'Impresa Martino Costruzioni spa per un importo complessivo, al netto del ribasso del 23,260%, di € 994.998,00, al netto dell'IVA, comprensivo dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 19.974,55;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1331 del 17/07/2019, come da variazione di bilancio ASCM n. 20/2019, è stato rimpiengato l'importo complessivo di euro 671.380,95, relativo all'ODL n.1 dei lavori in oggetto, ai competenti capitoli di spesa;
- in data 30/07/2018 è stata effettuata la consegna dei lavori, prevedendo un termine contrattuale pari a n. 730 giorni dalla consegna, con ultimazione entro il 29/07/2020;
- i lavori non hanno subito sospensioni e proroghe;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 28/04/2020, quindi entro il termine utile previsto;

**VISTO** l'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00;

**ATTESO** che il Direttore dei lavori Geom. Alessio Landi, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto per i predetti lavori il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 08/05/2020, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 994.924,91, iva esclusa;
- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 989.964,91, iva esclusa;
- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 4.960,00, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 6.051,20, iva 22% compresa;

**VISTO** l'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e il Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche dell'Ente approvato con Atto del Sindaco Metropolitan n. 10 del 09/05/2019;

**DATO ATTO** che la quota da destinare al fondo per gli incentivi per funzioni tecniche, nella misura del 1,6% dell'importo dell'Ordine di lavori in oggetto, al netto del ribasso offerto, è pari a € 15.919,97;

ATTESO che il quadro economico dei lavori, a seguito dell'emissione dello stato finale, risulta così determinato:

NATURA	VOCI	IMPORTI DD 1331 /2019	STATO FINALE	ECONOMIE
<b>SOMME A BASE D'APPALTO</b>	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 1.270.554,40		
	Oneri per la sicurezza	€ 19.974,55		
	<b>Importo lavori a base di gara</b>	<b>€ 1.290.528,95</b>		
	A detrarre ribasso del 23,260%	€ 295.530,95		
	<b>A)IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>€ 994.998,00</b>	<b>€ 994.924,91</b>	<b>€ 73,09</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,6%)	€ 25.810,58	€ 15.919,97	€ 9.890,61
	Spese tecniche, incarichi di progettazione, consulenza, prove di laboratorio	€ 40.473,30	€ 0,00	€ 40.473,30
	DD n. 167/2019 Prove di laboratorio Impresa 4 Emme Service	€ 9.818,56	€ 0,00	€ 9.818,56
	Ulteriori prove di laboratorio	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
	IVA 22% sui lavori	€ 218.899,56	€ 218.883,48	€ 16,08
	<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 305.002,00</b>	<b>€ 234.803,45</b>	<b>€ 70.198,55</b>
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 1.300.000,00</b>	<b>€ 1.229.728,36</b>	<b>€ 70.271,64</b>

**RILEVATA** alla fine dei lavori una minore spesa per complessivi € 70.271,64 di cui:

- euro 89,17 a valere sul capitolo 18927 imp. 2367/2019 sub 809/2019;
- euro 9.890,61 a valere sul capitolo 18927 imp. 2367/2019 sub 810/2019;
- euro 8.570,37 a valere sul capitolo 18927 imp. 2367/2019;
- euro 41.902,93, già rilevata nel 2020, a valere sul capitolo 19924 imp. 2366/2019;
- euro 9.818,56, già rilevata a consuntivo 2019, a valere sul capitolo 17359 imp. 914/2019;

**PRECISATO** che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): B67H17001200003 deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico;
- il Codice CIG Derivato per i lavori: 7559158E81

**DATO ATTO** che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

**RICHIAMATO** l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

**DATO ATTO** che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

**VISTI:**

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 25 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Carlo Ferrante l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

**RAVVISATA**, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dei lavori relativi all'Ordine di lavoro n. 1, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a euro 994.924,91, iva esclusa;
2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 08/05/2020 , allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa Martino Costruzioni spa per un importo di euro 994.924,91 da cui, detratti gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori di euro 4.960,00, iva esclusa, che ammonta complessivamente a euro 6.051,20, iva 22% compresa, finanziati al capitolo 18927 imp. 2367/2019 sub 809/2019;
3. **DI DARE ATTO** che la quota da destinare al fondo incentivante, nella misura del 1,6% dell'importo dell'Ordine di lavori in oggetto al netto del ribasso, è pari a euro 15.919,97

finanziati al capitolo 18927 imp. 2367/2019 sub 810/2019;

4. **DI MANDARE** in economia la minore spesa di:

- euro 89,17 a valere sul capitolo 18927 imp. 2367/2019 sub 809/2019;
- euro 9.890,61 a valere sul capitolo 18927 imp. 2367/2019 sub 810/2019;
- euro 8.570,37 a valere sul capitolo 18927 imp. 2367/2019;

5. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Carlo Ferrante;

6. **DI COMUNICARE** il presente atto all'Impresa appaltatrice;

7. **DI DARE ATTO** che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

8. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;

9. **DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta e all'Ufficio Supporto Amministrativo che lo ha redatto

Firenze            08/01/2021

**FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”