



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 36 del 08/01/2021

Classifica: 010.02.02

Anno 2021

(7262839)

<i>Oggetto</i>	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI CATEGORIA OG3 PER LA MANUTENZIONE DELLE SS.PP. N.8 "MILITARE PER BARBERINO" N.107 "DI LEGRI E DEL CARLONE" E N.131 "DI BILANCINO". APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ODL N. 1 – IMPRESA CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI SRL - CUP B44E17000480005 - CIG 720943779D - CIG DERIVATO 746185665D
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Geom. Alessio Landi
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

cavgas00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
1204 sub 348/2020	2020	19494	.	€ 2.891,69
1204 sub 347/2020	2020	19494	.	€ 10.011,64

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- con Atto Dirigenziale n. 1968 del 15/09/2017 è stato disposto, tra l'altro, di:

- a) approvare il progetto esecutivo riguardante la conclusione di un accordo quadro, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii., con un unico operatore economico per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle SS.PP. n. 8 "Militare per Barberino", n. 107 "Di Legri e del Carlone" e n. 131 "Di Bilancino" di competenza della Città Metropolitana di Firenze, dell'ammontare complessivo di € 1.293.500,00, di cui € 995.000,00 per lavori a base di gara (compreso oneri per la sicurezza per € 25.000,00);
- b) individuare il contraente mediante procedura negoziata a norma dell'art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, determinato mediante ribasso sui prezzi unitari, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2107 del 21/12/2017 è stata disposta l'aggiudicazione in via definitiva dell'Accordo in oggetto, all'Impresa Celletti Costruzioni Generali Srl con sede legale in Grottaferrata (RM) cap. 00046 Via Bruno Buozzi 1/A, C.F./P.I. 11305951003, con un ribasso del 24,695% sull'elenco prezzi a base di gara;
 - in data 23/03/2018 si è provveduto alla sottoscrizione con l'Impresa Celletti Costruzioni Generali Srl del contratto Rep. N. 21747 registrato presso l'Uff. Terr. Di Firenze al n°9270 del 26/03/2018;
 - con Determinazione Dirigenziale n. 663 del 20/04/2018 è stato affidato all'Impresa Celletti Costruzioni Generali Srl l'Ordine di lavoro n. 1 per un importo complessivo, al netto del ribasso del 24,695%, di € 625.727,73, al netto dell'IVA, comprensivo dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 13.600,06;
 - con verbale del 19/06/2018 è stata effettuata la consegna dei lavori, prevedendo un termine contrattuale pari a n. 720 giorni dalla consegna, con ultimazione prevista entro il 08/06/2020;
 - i lavori non hanno subito sospensioni e proroghe;
 - l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 05/06/2020, come da certificato di ultimazione dei lavori, quindi entro il termine utile previsto;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è il Geom. Alessio Landi;

VISTO l'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 che prevede per i lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00 la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione;

ATTESO che il Direttore dei lavori Geom. Alessio Landi, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto per i predetti lavori il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 03/09/2020, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 622.028,29, iva esclusa;
- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 619.658,05, iva esclusa;
- il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 2.370,24, iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 2.891,69 , iva 22% compresa;

VISTO l'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e il Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche dell'Ente approvato con Atto del Sindaco Metropolitan n. 10 del 09/05/2019;

DATO ATTO che la quota da destinare al fondo per gli incentivi per funzioni tecniche, nella misura del 1,6% dell'importo dell'Ordine di lavori in oggetto, al netto del ribasso offerto, è pari a € 10.011,64;

ATTESO che il quadro economico dei lavori, a seguito dell'emissione dello stato finale, risulta così determinato:

NATURA	VOCI	IMPORTI DD 663/2018 e DD 167/2019	STATO FINALE	ECONOMIE
SOMME A BASE D'APPALTO	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 812.864,58		
	Oneri per la sicurezza	€ 13.600,06		
	Importo lavori a base di gara	€ 826.464,64		
	A detrarre ribasso del 24,695%	€ 200.736,91		
	A) IMPORTO CONTRATTUALE	€ 625.727,73	€ 622.028,29	€ 3.699,44
SOMME A DISPOSIZIONE	Imprevisti	€ 18.272,00	€ 0,00	€ 18.272,00
	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,6%)	€ 16.257,29	€ 10.011,64	€ 6.245,65
	Incarichi di progettazione e consulenza	€ 270,94	€ 0,00	€ 270,94
	DD n. 167/2019 Prove di laboratorio Impresa 4 Emme Service	€ 14.729,06	€ 7.858,63	€ 6.870,43
	IVA 22% sui lavori	€ 137.660,10	€ 136.846,22	€ 813,87
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 187.189,39	€ 154.716,50	€ 32.472,89
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 812.917,12	€ 776.744,79	€ 36.172,33

RILEVATA alla fine dei lavori una minore spesa per complessivi € 36.172,33 di cui:

- euro 4.513,31 a valere sul capitolo 19494 imp. 1204/2020 sub 348/2020;
- euro 6.245,65 a valere sul capitolo 19494 imp. 1204/2020 sub 347/2020;
- euro 6.870,43 a valere sul capitolo 19494 imp. 1204/2020 sub 349/2020;
- euro 18.542,94 a valere sul capitolo 19494 imp. 1204/2020;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): B44E17000480005 deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico;
- il Codice CIG Derivato per i lavori: 746185665D

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

DATO ATTO che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 25 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Carlo Ferrante l'incarico della Direzione “Viabilità” con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI APPROVARE** lo stato finale dei lavori relativi all'Ordine di lavoro n. 1 dell'accordo quadro in oggetto, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a euro 622.028,29, iva esclusa;

2. **DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 03/09/2020, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa Costruzioni Generali Srl per un importo di euro 622.028,29, da cui, detratti gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori di euro 2.370,24, iva esclusa, che ammonta complessivamente a euro 2.891,69, iva 22% compresa, finanziati al capitolo 19494 imp. 1204/2020 sub 348/2020;
3. **DI DARE ATTO** che la quota da destinare al fondo incentivante, nella misura del 1,6% dell'importo dell'Ordine di lavori in oggetto al netto del ribasso, è pari a euro 10.011,64 finanziati al capitolo 19494 imp. 1204/2020 sub 347/2020;
4. **DI MANDARE** in economia la minore spesa per complessivi euro 36.172,33, di cui:
 - euro 4.513,31 a valere sul capitolo 19494 imp. 1204/2020 sub 348/2020;
 - euro 6.245,65 a valere sul capitolo 19494 imp. 1204/2020 sub 347/2020;
 - euro 6.870,43 a valere sul capitolo 19494 imp. 1204/2020 sub 349/2020;
 - euro 18.542,94 a valere sul capitolo 19494 imp. 1204/2020;
5. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Alessio Landi;
6. **DI COMUNICARE** il presente atto all'Impresa appaltatrice;
7. **DI DARE ATTO** che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
8. **DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
9. **DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, all'Ufficio Atti per la relativa pubblicazione e raccolta e all'Ufficio Supporto Amministrativo che lo ha redatto.

Firenze 08/01/2021

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’

memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
<http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”