


45-05.003.002.002	ASFAITI VIADOTTO FORNOVALE	MISURAZIONE:	10,00 10,00	10,500 10,500	4,000 5,000	420,00 525,00	0,620	585,500
46-PA 20b	SOMMANO m2/cm	MISURAZIONE:	10,00	10,500	5,000	525,00 525,00	0,520	273,000
47-PA 18b 2022	SOMMANO m2	MISURAZIONE:	10,00	10,500	1,000	105,00 105,00	21,590	2286,450
48-PA 19b 2022	SOMMANO m2	MISURAZIONE:	10,00	10,500	1,000	105,00 105,00	17,610	3698,100
49-PA 02	SOMMANO m2/cm	MISURAZIONE:	10,00	10,500	1,000	210,00 210,00	5,390	1123,500
50-A.003.027.a	SOMMANO	MISURAZIONE:	2,200 2,200	10,500 10,500	0,040 0,100	9,24 23,10	32,34	517,440
51-A.003.027.b	SOMMANO m	MISURAZIONE:	10,50 10,50	10,500 10,500	21,00	10,50 10,50	49,930	1048,530
	SOMMANO m	MISURAZIONE:	10,50 10,50	10,500 10,500	21,00	10,50 10,50	17,980	377,580

Impresa ROSI JEOPOLDO S.p.A.
Il Procuratore
(Dr. Ing. Marco Palandri)





Impresa ROS/LEOPOLDO S.p.A.
Il Procuratore
(Dr. Ing. Marco Palandri)



LINEA	DESCRIZIONE INTERVENTO	NOTE	GIORNI PREVISTI	GIORNO 1	GIORNO 2	GIORNO 3	GIORNO 4	GIORNO 5	GIORNO 6	GIORNO 7	GIORNO 8	GIORNO 9	GIORNO 10	GIORNO 11	GIORNO 12	GIORNO 13	GIORNO 14	GIORNO 15	GIORNO 16	GIORNO 17	GIORNO 18	GIORNO 19	GIORNO 20	GIORNO 21
CANTIERIZZAZIONE																								
VIADOTTO ZONA ARTIGIANALE	1 RIMOZIONE MODULI GIUNTI PESO 400KG CADAUNO CON AFFIANCAMENTO CAMION CON GRU ALLA CORSIA	necessaria chiusura della carreggiata	1	1																				
VIADOTTO ZONA ARTIGIANALE	1 SISTEMAZIONE MASSETTO DEL PIANO DI RIPORTO IN QUOTA E POSIZIONAMENTO EVENTUALE ARMATURA INTEGRATIVA	necessaria chiusura della carreggiata	1		1																			
VIADOTTO ZONA ARTIGIANALE	1 INSTALLAZIONE SCOSSALUNA IN UN UNICO ELEMENTO PER GARANTIRE LA TENUTA ALL'ACQUA	necessaria chiusura della carreggiata	1			1																		
VIADOTTO ZONA ARTIGIANALE	1 POSIZIONAMENTO NUOVI MODULI GIUNTO E REALIZZAZIONE FORI PER INGHISAGGIO BARRE	necessaria chiusura della carreggiata	1				1																	
VIADOTTO ZONA ARTIGIANALE	1 PULIZIA FORI ED INGHISAGGIO BARRE	necessaria chiusura della carreggiata	1					1																
VIADOTTO ZONA ARTIGIANALE	1 SERRAGGIO DADI, SIGILLATURA ASOLE E REALIZZAZIONE MASSETTI LATERALI	necessaria chiusura della carreggiata	1						1															
VIADOTTO ZONA ARTIGIANALE	1 RIMOZIONE MODULI GIUNTI PESO 400KG CADAUNO CON AFFIANCAMENTO CAMION CON GRU ALLA CORSIA	necessaria chiusura della carreggiata	1							1														
VIADOTTO ZONA ARTIGIANALE	2 SISTEMAZIONE MASSETTO DEL PIANO DI RIPORTO IN QUOTA E POSIZIONAMENTO EVENTUALE ARMATURA INTEGRATIVA	necessaria chiusura della carreggiata	1								1													
VIADOTTO ZONA ARTIGIANALE	2 INSTALLAZIONE SCOSSALUNA IN UN UNICO ELEMENTO PER GARANTIRE LA TENUTA ALL'ACQUA	necessaria chiusura della carreggiata	1									1												
VIADOTTO ZONA ARTIGIANALE	2 POSIZIONAMENTO NUOVI MODULI GIUNTO E REALIZZAZIONE FORI PER INGHISAGGIO BARRE	necessaria chiusura della carreggiata	1										1											
VIADOTTO ZONA ARTIGIANALE	2 PULIZIA FORI ED INGHISAGGIO BARRE	necessaria chiusura della carreggiata	1											1										
VIADOTTO ZONA ARTIGIANALE	2 SERRAGGIO DADI, SIGILLATURA ASOLE E REALIZZAZIONE MASSETTI LATERALI	necessaria chiusura della carreggiata	1												1									
VIADOTTO CASCINI	1 RIMOZIONE SIGILLATURA E ANCORAGGI AMMALORATI		1																					
VIADOTTO CASCINI	1 INSTALLAZIONE NUOVE BARRE DI ANCORAGGIO CON RESINA DI INGHISAGGIO		1																					
VIADOTTO CASCINI	1 SIGILLATURA ASOLE		1																					
FONDOVALLE ELSA	1 RIMOZIONE MODULI GIUNTI PESO 400KG CADAUNO CON AFFIANCAMENTO CAMION CON GRU ALLA CORSIA	necessaria chiusura della carreggiata	1																					
VIADOTTO FONDONIVALE ELSA	2 SISTEMAZIONE MASSETTO DEL PIANO DI RIPORTO IN QUOTA E POSIZIONAMENTO EVENTUALE ARMATURA INTEGRATIVA	necessaria chiusura della carreggiata	1																					
VIADOTTO FONDONIVALE ELSA	2 INSTALLAZIONE SCOSSALUNA IN UN UNICO ELEMENTO PER GARANTIRE LA TENUTA ALL'ACQUA	necessaria chiusura della carreggiata	1																					
VIADOTTO FONDONIVALE ELSA	2 POSIZIONAMENTO NUOVI MODULI GIUNTO E REALIZZAZIONE FORI PER INGHISAGGIO BARRE	necessaria chiusura della carreggiata	1																					
VIADOTTO FONDONIVALE ELSA	2 PULIZIA FORI ED INGHISAGGIO BARRE	necessaria chiusura della carreggiata	1																					
VIADOTTO FONDONIVALE ELSA	2 SERRAGGIO DADI, SIGILLATURA ASOLE E REALIZZAZIONE MASSETTI LATERALI	necessaria chiusura della carreggiata	1																					
VIADOTTO FONDONIVALE ELSA	3 RIMOZIONE MODULI GIUNTI PESO 400KG CADAUNO CON AFFIANCAMENTO CAMION CON GRU ALLA CORSIA	necessaria chiusura della carreggiata	1																					
VIADOTTO MULINACCIO	3 SISTEMAZIONE MASSETTO DEL PIANO DI RIPORTO IN QUOTA E POSIZIONAMENTO EVENTUALE ARMATURA INTEGRATIVA	necessaria chiusura della carreggiata	1																					
VIADOTTO MULINACCIO	3 INSTALLAZIONE SCOSSALUNA IN UN UNICO ELEMENTO PER GARANTIRE LA TENUTA ALL'ACQUA	necessaria chiusura della carreggiata	1																					
VIADOTTO MULINACCIO	3 POSIZIONAMENTO NUOVI MODULI GIUNTO E REALIZZAZIONE FORI PER INGHISAGGIO BARRE	necessaria chiusura della carreggiata	1																					
VIADOTTO MULINACCIO	3 PULIZIA FORI ED INGHISAGGIO BARRE	necessaria chiusura della carreggiata	1																					
VIADOTTO MULINACCIO	3 SERRAGGIO DADI, SIGILLATURA ASOLE E REALIZZAZIONE MASSETTI LATERALI	necessaria chiusura della carreggiata	1																					
VIADOTTO MULINACCIO	4 RIMOZIONE MODULI GIUNTI PESO 400KG CADAUNO CON AFFIANCAMENTO CAMION CON GRU ALLA CORSIA	necessaria chiusura della carreggiata	1																					
VIADOTTO MULINACCIO	4 SISTEMAZIONE MASSETTO DEL PIANO DI RIPORTO IN QUOTA E POSIZIONAMENTO EVENTUALE ARMATURA INTEGRATIVA	necessaria chiusura della carreggiata	1																					
VIADOTTO MULINACCIO	4 INSTALLAZIONE SCOSSALUNA IN UN UNICO ELEMENTO PER GARANTIRE LA TENUTA ALL'ACQUA	necessaria chiusura della carreggiata	1																					
VIADOTTO MULINACCIO	4 POSIZIONAMENTO NUOVI MODULI GIUNTO E REALIZZAZIONE FORI PER INGHISAGGIO BARRE	necessaria chiusura della carreggiata	1																					
VIADOTTO MULINACCIO	4 PULIZIA FORI ED INGHISAGGIO BARRE	necessaria chiusura della carreggiata	1																					
VIADOTTO MULINACCIO	4 SERRAGGIO DADI, SIGILLATURA ASOLE E REALIZZAZIONE MASSETTI LATERALI	necessaria chiusura della carreggiata	1																					
VIADOTTO MULINACCIO																								