



Determinazione Dirigenziale

N. 1945 del 21/09/2022

Classifica: 010.

Anno 2022

(Proposta n° 4458/2022)

<i>Oggetto</i>	A.Q. PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETA' ED IN GESTIONE ALLA CMF - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ODL 14 CIG DERIVATO: 8734550AAC A.Q.: 80609488B8
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' AREA 1
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 1
<i>Riferimento PEG</i>	46
<i>Centro di Costo</i>	.
<i>Resp. del Proc.</i>	GEOM. ALESSIO LANDI
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	CAROSELLA MARIA TERESA

CARSAV00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
18558	2021	18558		541,80

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- con Determina dirigenziale n. 1790 del 08/10/2019, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro di:

a) approvare il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione alla Città Metropolitana di Firenze mediante la conclusione di accordo quadro, suddiviso in tre lotti, uno per ogni zona di manutenzione, dell'importo massimo di € 8.600.000,00 IVA esclusa, di cui € 105.467,65 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e prevedendone l'opzione ai sensi dell'art. 106 comma 1 per un importo massimo di € 1.720.000,00 al netto di IVA;

b) di individuare il contraente tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 del Codice;

- con Determinazione Dirigenziale n. 625 del 02/04/2020 è stata disposta l'aggiudicazione efficace del del Lotto 1 Zona Alto Mugello e Mugello Ovest dell'accordo quadro lavori in oggetto al RTI costituendo Sodi Strade Srl (mandataria) con sede legale in Firenze Viale G. Milton 53, C.F./P.I. 03582900480 / Berti Sisto &C. Lavori Stradali S.pA (mandante) con sede legale in Firenzuola (FI), Via Cornacchiaia Alberaccio 1009, C.F./P.I. 00421510488, / Zini Elio S.r.l. (mandante) con sede in Bologna (BO), Via Guido Reni 2/2, C.F./P.I. 01543211203, / Feri Natale S.r.l. (mandante) con sede in Chiusi (SI), Nucleo Querce al Pino 35, C.F./P.I. 00801560525 con il punteggio complessivo di 100/100 (70/70 offerta tecnica e 30/30 offerta economica) e il ribasso del 20,69%;

- in data 04/06/2020 è stato stipulato il contratto Rep. 21916 con l'RTI Sodi Strade (mandataria);

- con determinazione dirigenziale n. 920 del 28/04/2021 è stato disposto

a) di approvare la perizia dell'odl 14 dell'a.q. in oggetto, composta dagli elaborati richiamati in premessa ed allegati al presente atto, trasmessa con nota prot. int. 1075 del 13/04/2021 dal resp. p.o. manutenzione strade zona 1 geom. alessio landi, del valore complessivo di € 108.358,50, di cui € 88.818,44 per lavori (al netto del ribasso del 20,690%) e € 19.540,06 per somme a disposizione, ed avente ad oggetto gli interventi sulla sr 302 brisighellese-ravennate;

b) di affidare al rti sodi strade srl (mandataria) con sede legale in firenze viale g. milton 53, c.f./p.i. 03582900480 / berti sisto &c. lavori stradali s.pa (mandante) con sede legale in firenzuola (fi), via cornacchiaia alberaccio 1009, c.f./p.i. 00421510488, / zini elio s.r.l. (mandante) con sede in bologna (bo), via guido reni 2/2, c.f./p.i. 01543211203, / ferri natale s.r.l. (mandante) con sede in chiusi (si), nucleo querce al pino 35, c.f./p.i. 00801560525, i lavori di cui in oggetto per l'importo di € 88.818,44 (iva esclusa) al netto del ribasso di gara, come risulta dal seguente quadro economico;

VOCI	DD 920/2021
Importo lavori	€ 111.357,40
Oneri della sicurezza	€ 500,89
Ribasso 20,69%	€ 23.039,85
A IMPORTO CONTRATTUALE	€ 88.818,44
Iva al 22% sui lavori	€ 19.540,06
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 19.540,06
TOT. PROGETTO	€ 108.358,50

PRESO ATTO che la funzione di responsabile del procedimento:

- sono state svolte dall'Ing. Carlo Ferrante come previsto da Determina Dirigenziale n. 862 del 21/05/2020
- dalla data del 08/07/2021, dette funzioni sono state svolte dall'Arch. Riccardo Maurri come previsto da atto Atto Dirigenziale n.2158 del 08/07/2021
- dalla data del 9/2/2022 dette funzioni sono svolte dal geom. Alessio Landi come previsto da Atto Dirigenziale n.505 del 09/03/2022;

Direzione dei lavori e Coordinamento per la sicurezza: sono stati affidati al Geom. Alessio Landi con Determinazione Dirigenziale n. 755 del 30/04/2022.

RILEVATO che relativamente a

- **Consegna dei lavori:** i lavori dell'Ordine di Lavoro n. 14 sono stati consegnati con verbale del 24/5/2021.

Tempo utile: i lavori dovevano compiersi entro 120 (centottanta) giorni naturali, consecutivi e continui dalla consegna, quindi entro il 18/9/2021

- **Sospensioni e proroghe:** I lavori sono stati sospesi per condizioni climatiche avverse dal 3/9/2021 al 15/11/2021 individuando così la nuova scadenza nella data del 30/11/2021;

- **Ultimazione dei lavori:** l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 24/11/2021, come da Processo Verbale di Ultimazione Lavori e quindi entro il termine utile previsto.

- **Ritardo nell'esecuzione dei lavori – penali:** non vi sono stati ritardi.

- lo stato finale è stato redatto in data 21/2/2022 dal direttore dei lavori Geom. Alessio Landi e accettato dall'Impresa;

VISTO l'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00;

ATTESO che il responsabile unico del procedimento, Geom. Alessio Landi, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 5/9/2022, per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 88.818,44 iva esclusa, pari ad € 108.358,50 Iva al 22% inclusa;

- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 88.374,35, oltre Iva, pari ad € 107.816,71 Iva al 22% inclusa;

- il credito residuo da pagare per lavori, a fronte dei predetti certificati di pagamento è pari a € 444,09 iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 541,80 iva 22% compresa, che trova finanziamento al cap 18558, imp. 1878/21;

ATTESO che il quadro economico dei lavori come determinato dallo stato finale, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante, risulta essere il seguente:

VOCI	DD 920/2021	Pres. Det	Economie
Importo lavori	€ 111.357,40		
Oneri della sicurezza	€ 500,89		
Ribasso 20,69%	€ 23.039,85		
A IMPORTO CONTRATTUALE	€ 88.818,44	€ 88.818,44	€ 0,00
Iva al 22% sui lavori	€ 19.540,06	€ 19.540,06	€ 0,00
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 19.540,06	€ 19.540,06	€ 0,00
TOT. PROGETTO	€ 108.358,50	€ 108.358,50	€ 0,00

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- codice CIG identificato Accordo Quadro: **80609488B8**;
- codice CIG derivato : **8734550AAC**;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 29/10/2021 che conferisce alla sottoscritta Ing. Maria Teresa Carosella l'incarico della Direzione Viabilità Area 1;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 120 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022 e triennale 2022/2024;
- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1. DI APPROVARE** lo stato finale dell'ODL 14, relativo ai lavori per la manutenzione per *“Interventi di manutenzione sulla SR 302”* per € 88.818,44 oltre Iva pari ad € 108.358,50 Iva la 22 % inclusa;
- 2. DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 5/9/2022, allegato al presente provvedimento unitamente al quadro economico aggiornato, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta Sodi Strade Srl (mandataria) per un importo di € 88.818,44 oltre Iva pari ad € 108.358,50 Iva la 22 % inclusa, da cui detraendo gli acconti già corrisposti in corso d'opera il credito residuo da pagare per lavori è pari a 444,09 iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 541,80 iva 22% compresa

- 3. DI DARE ATTO** che restano ancora da liquidare all'impresa Ditta Sodi Strade Srl (mandataria) l'importo di € 541,80 iva al 22% compresa che trova finanziamento al cap 18558, imp. 1878/21;
- 5. DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;
- 6. DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto;
- 7. DI DARE inoltre ATTO** che:
- l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa "Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale" e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
 - il Rup è il Geom. Alessio Landi;
 - il Direttore dei lavori è il Geom. Alessio Landi;
- 8. DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
- 9. DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, all'ufficio Attività Amministrative LL.PP. che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

SC/

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

Allegati parte integrante:

CRE - ODL.pdf.p7m (Hash: a8582b8c13a3db5f1f86d5cfd8c01a7eee226415802c83d23d48a3b5c417fc56)

OdL14 Stato Finale - firmato.pdf.p7m (Hash: cd9c9c1697ce7cd35a8509620b84c98f81cb63c49cb9b9ef2ad95d2610ce7de6)

OdL14 Certificato Regolare Esecuzione - firmato.pdf.p7m (Hash:

28fd9ace1b2547d6eb917d2d6b79683dfe9033cfce172563bbdab5e70ffe6158)

Firenze, 21/09/2022

IL DIRIGENTE
MARIA TERESA CAROSELLA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”