



Determinazione Dirigenziale

N. 1956 del 22/09/2022

Classifica: 010.02.02

Anno 2022

(Proposta n° 4462/2022)

<i>Oggetto</i>	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETA' ED IN GESTIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, LOTTO 3 "EMPOLESE E VALDELSA"- RTI ROSI LEOPOLDO SPA (MANDATARIA) - CIG A.Q.: 8061125AC8. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ODL N. 41 INTERVENTI DI MANUTENZIONE LUNGO LA S.P. 111 DI COMPETENZA DELLA ZONA 3, C.O. BASSA. INTERVENTO MIT SCHEDE 04501.19.FI. - DM 49/2018 - ANNO 2022. CUP:B47H18005410001 - CIG DERIVATO: 9110255441.
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' AREA 2
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 2
<i>Riferimento PEG</i>	474
<i>Centro di Costo</i>	474
<i>Resp. del Proc.</i>	ARCH. RICCARDO MAURRI
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	MAURRI RICCARDO

PROLUCO0

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
imp.1484sub 460	2022	19691		791,80
imp1484sub460	2022	19691	.	2.083,88

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente / Il Titolare P.O.

Premesso che:

1. con Determina Dirigenziale n. 1790 del 08/10/2019, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro di:
 - a) approvare il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione della CMF mediante la conclusione di accordo quadro, suddiviso in tre lotti, uno per ogni zona di manutenzione, dell'importo massimo di € 8.600.000,00 (Iva esclusa), di cui € 105.467,65 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e prevedendone l'opzione ai sensi dell'art. 106, c.1, per un importo massimo di € 1.720.000,00, al netto di Iva;
 - b) di individuare il contraente tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. lgs n. 50/2016, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 del Codice;
2. con Determinazione Dirigenziale n. 619 del 02/04/2020 è stata disposta l'aggiudicazione efficace del del Lotto 3 dell'accordo quadro per i lavori in oggetto al Costituendo RTI Rosi Leopoldo Spa (mandataria), con sede legale in Pescia (Pt), CAP 51017 in Via Giuseppe Giusti n. 67, C.F.e P.I.: 00820700474, insieme a Endiasfalti Spa (mandante), con sede legale in Agliana (Pt), CAP 51031 Via F. Ferrucci 61, C.F.: 00144840477 e P.I.: 00902140474, e Co.Ri Srl (mandante), con sede legale in Castrovillari (CS), 87012 Via San Lorenzo del Vallo 4/c, C.F. e P.I.: 02733400788, con il ribasso del 31,33 %;
3. in data 04/06/2020 è stato stipulato il Contratto Rep. 21915/2020;
4. con Determinazione Dirigenziale n°380 del 21/02/2022 è stato affidato al RTI ROSI LEOPOLDO SPA (Mandatario)/ENDIASFALTI SPA (Mandante), CO.RI. SRL (Mandante) l'Ordine di Lavori (ODL) n. 41 , per l'esecuzione di interventi di manutenzione lungo la S.P. 111 di "Massarella" di competenza della Zona 3, C.O. Bassa per l'importo di € 130.242,27 (iva esclusa), di cui € 1.057,25 per oneri della sicurezza ed € 1.924,75 per oneri della sicurezza covid, per complessivi € 158.895,57 (iva 22% compresa), al netto del ribasso del 31,330%, con il seguente quadro economico di affidamento:

VOCI	Q.E. DD. n. 380/2022
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 185.321,47

Oneri per la sicurezza	€ 1.057,25
Oneri Covid	€ 1.924,75
Ribasso del 31,33 %	-€ 58.061,22
A) IMPORTO CONTRATTUALE	€ 130.242,27
b4: Imprevisti e arrotondamenti	-
b7: Spese tecniche relative a	
- Incentivo per funzioni tecniche (art. 113, co. 3, D.Lgs. 50/2016) 1,6 %	€ 2.083,88
- Incarichi esterni	
- Prove di laboratorio	
b12: IVA 22% sui lavori	€ 28.653,30
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 30.737,18
TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 161.500,41
TOTALE SCHEDA 04501.19	€ 161.500,41
MINORE SPESA	€ 520,96

Ricordato che il Responsabile Unico del Procedimento giusta nomina con atto dirigenziale n. 2158 del 08/07/2021 è il sottoscritto Arch. Riccardo Maurri;

Dato atto che:

- i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna redatto in data 16/03/2020 firmato senza riserve dall'appaltatore, prevedendo con un tempo utile di 20 giorni consecutivi dalla consegna, con ultimazione entro il 4/04/2022;
- durante l'esecuzione dei lavori non si sono rese necessarie sospensioni o proroghe;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 25/03/2022 e quindi entro il tempo utile contrattuale;
- in data 1/08/2022 il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Ciampoli ha redatto il conto finale dei lavori in oggetto (allegato al presente atto) dell'importo complessivo netto di € 129.804,78;

Visto l'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00;

Atteso che il Direttore dei lavori, Ing. Francesco Ciampoli, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 1/08/2022 per i predetti lavori, allegato al presente provvedimenti, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'impresa, ammonta a € 129.804,78, oltre Iva;

- all'impresa appaltatrice durante il corso dei lavori sono stati già corrisposti € 129.155,76, Iva esclusa, a fronte del certificato di pagamento n. 1 del 14/06/2022 dell'importo lordo di euro 129.804,78 e dell'importo netto di euro 129.155,76 (Iva esclusa);
- il credito residuo da pagare all'impresa per lavori è pari a € 649,02, Iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 791,80, Iva 22% compresa;

Atteso che il quadro economico dei lavori, a seguito dell'emissione dello stato finale, risulta così determinato:

NATURA	VOCI	IMPORTI DD 380-2022	STATO FINALE	ECONOMIE
SOMME A BASE D'APPALTO	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 185.321,47		
	Oneri per la sicurezza	€ 1.057,25		
	Oneri Covid	€ 1.924,75		
	TOTALE A BASE DI APPALTO	€ 188.303,49		
	Ribasso del 31,33 %	€ 58.061,22		
A)IMPORTO CONTRATTUALE		€ 130.242,27	€ 129.804,78	€ 437,49
SOMME A DISPOSIZIONE	b4: Imprevisti e arrotondamenti			
	b7: Spese tecniche relative a:			
	- incentivo per funzioni tecniche art. 113, co. 3, D.Lgs. 50/2016 (2%)	€ 2.083,88	€ 2.083,88	€ 0,00
	- Incarichi esterni		€ 0,00	€ 0,00
	- Prove di laboratorio		€ 0,00	€ 0,00
	b12: IVA 22% sui lavori	€ 28.653,30	€ 28.557,05	€ 96,25
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 30.737,18	€ 30.640,93
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 160.979,45	€ 160.445,71	€ 533,74
TOTALE SCHEDA 04501.19		€ 161.500,41		
MINORE SPESA		€ 520,96		

Rilevato che alla fine dei lavori si registra una minore spesa per complessivi € 533,74, a valere sul capitolo 19691 imp. 1484Sub.460/2022 del BP 2022;

Tenuto conto che le economie sopra riportate sono relative a prestazioni che non sono state effettivamente ordinate ed eseguite e che pertanto tali somme non risultano dovute;

Precisato che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico Progetto CUP: **B47H18005410001**
- Codice Cig A.Q.: **8061125AC8**;

- Codice Cig Derivato Odl 41: **9110255441**;

Dato atto che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

Dato atto che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

Visti:

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 9 del 22/06/2021 che conferisce al sottoscritto Arch. Riccardo Maurri l'incarico della Direzione “ Viabilità ” con decorrenza dal 1° luglio 2021 fino alla scadenza del mandato amministrativo;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 120 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente; l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

Ravvisata, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1. Di approvare** lo stato finale dl'Ordine di Lavori (ODL) n. 41 , per l'esecuzione di interventi di manutenzione lungo la S.P. 111 di “Massarella”di competenza della Zona 3, C.O. Bassa per l'importo di € 130.242,27 (iva esclusa), di cui € 1.057,25 per oneri della sicurezza ed € 1.924,75 per oneri della sicurezza covid, per complessivi €

158.895,57 (iva 22% compresa), al netto del ribasso del 31,330%, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 129.804,78, Iva esclusa.

- 2. Di approvare** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 1/08/2022, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dal RTI ROSI LEOPOLDO SPA (Mandataria)/ENDIASFALTI SPA (Mandante), CO.RI. SRL (Mandante) per un importo di € 129.804,78, da cui, detratti gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori dell'impresa di € 649,02, Iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 791,80 Iva 22% compresa, finanziati al Capitolo 19691 imp. 1484/Sub 460/2022, del BP 2022.
- 3. Di dare atto** che rimane a disposizione per la liquidazione del fondo interno incentivante la somma di € 2.083,88 finanziata al Capitolo 19691 imp. 1484sub. 461/2022, del BP 2022.
- 4. Di mandare** in economia la minore spesa di € 533,74, a valere sul capitolo 19691 imp. 1484 sub 460/2022 del BP 2022.
- 5. Di assestare** il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse.
- 6. Di comunicare** il presente atto al RTI ROSI LEOPOLDO SPA (mandataria).
- 7. Di dare atto** che il Responsabile Unico del procedimento è l'Arch. Riccardo Maurri.
- 8. Di attestare** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000.
- 9. Di inoltrare** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Allegati parte integrante:

P 823 Odl_41 CRE_SF Rosi.pdf.p7m (Hash: 9a47dae5b112e69d02ca34247cc0f5bb29f3d6ff3a8ac58d092013e761816cc5)

Firenze, 22/09/2022

IL DIRIGENTE
RICCARDO MAURRI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”