



Determinazione Dirigenziale

N. 1959 del 22/09/2022

Classifica: 010.

Anno 2022

(Proposta n° 4493/2022)

<i>Oggetto</i>	ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETA' ED IN GESTIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. LOTTO 1 ZONA ALTO MUGELLO E MUGELLO OVEST (ZONA 1). SCHEDA MIT 01372.20.FI - CUP MIT B87H20018300001 – RTI SODI STRADE SRL (MANDATARIA) APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ODL 26 CIG: DERIVATO 89505378C9 – CIG A.Q.: 80609488B8
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA' AREA 1
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Viabilita' Area 1
<i>Riferimento PEG</i>	46
<i>Centro di Costo</i>	.
<i>Resp. del Proc.</i>	GEOM. ALESSIO LANDI
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	CAROSELLA MARIA TERESA

CARSAV00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- con Determina dirigenziale n. 1790 del 08/10/2019, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro di:

a) approvare il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione alla Città Metropolitana di Firenze mediante la conclusione di accordo quadro, suddiviso in tre lotti, uno per ogni zona di manutenzione, dell'importo massimo di € 8.600.000,00 IVA esclusa, di cui € 105.467,65 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e prevedendone l'opzione ai sensi dell'art. 106 comma 1 per un importo massimo di € 1.720.000,00 al netto di IVA;

b) di individuare il contraente tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 del Codice;

- con Determinazione Dirigenziale n. 625 del 02/04/2020 è stata disposta l'aggiudicazione efficace del del Lotto 1 Zona Alto Mugello e Mugello Ovest dell'accordo quadro lavori in oggetto al RTI costituendo Sodi Strade Srl (mandataria) con sede legale in Firenze Viale G. Milton 53, C.F./P.I. 03582900480 / Berti Sisto &C. Lavori Stradali S.pA (mandante) con sede legale in Firenzuola (FI), Via Cornacchiaia Alberaccio 1009, C.F./P.I. 00421510488, / Zini Elio S.r.l. (mandante) con sede in Bologna (BO), Via Guido Reni 2/2, C.F./P.I. 01543211203, / Feri Natale S.r.l. (mandante) con sede in Chiusi (SI), Nucleo Querce al Pino 35, C.F./P.I. 00801560525 con il punteggio complessivo di 100/100 (70/70 offerta tecnica e 30/30 offerta economica) e il ribasso del 20,69%;

- in data 04/06/2020 è stato stipulato il contratto Rep. 21916 con l'RTI Sodi Strade (mandataria);

- con determinazione dirigenziale **N. 2186 del 21/10/2021** è stato disposto

a) la perizia dell'ODL 26 dell'A.Q. in oggetto, composta dagli elaborati richiamati in premessa ed allegati al presente atto, trasmesso con docin n. 2713 del 5/10/2021, con cui il Responsabile P.O. Zona manutenzione stradale 1, Geom. Alessio Landi ha trasmesso l'ODL 26 avente ad oggetto la perizia per lavori di manutenzione straordinaria - *interventi da eseguirsi sulla SP 32 "della Faggiola", sulla SP 117 "di San Zanobi" e sulla SP 610 "Selice-Montanara - Imolese"* come specificamente illustrato dalla relazione tecnica allegata al presente atto per L'importo complessivo ammonta a € 387.960,74 di cui € 311.205,77 per lavori e € 76.754,96 per somme a disposizione

b) al RTI Sodi Strade Srl (mandataria) con sede legale in Firenze Viale G. Milton 53, C.F./P.I. 03582900480 / Berti Sisto &C. Lavori Stradali S.pA (mandante) con sede legale in Firenzuola (FI), Via Cornacchiaia Alberaccio 1009, C.F./P.I. 00421510488, / Zini Elio S.r.l. (mandante) con sede in Bologna (BO), Via Guido Reni 2/2, C.F./P.I. 01543211203, / Feri Natale S.r.l. (mandante) con sede in Chiusi (SI), Nucleo Querce al Pino 35, C.F./P.I. 00801560525, l'ODL 26 per l'importo complessivo di € 379.671,04;

NATURA	VOCI	DD 2186/2021 .
IMPORTO		
LAVORI	Importo soggetto a ribasso	€ 378.435,75
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.001,30
	oneri Covid	€ 4.067,08
	ribasso offerto 20,69%	€ 78.298,36
	Importo contrattuale	€ 311.205,77
SOMME A DISPOSIZIONE	Incentivo funzioni tecniche art. 113, Dlgs 50/2016	€ 4.979,29
	Prove di laboratorio	€ 3.310,40
	Iva al 22%	€ 68.465,27
	Totale somme a disposizione	€ 76.754,96
	Totale complessivo (A+B)	€ 387.960,74

PRESO ATTO che la funzione di responsabile del procedimento:

- sono state svolte dall'Ing. Carlo Ferrante come previsto da Determina Dirigenziale n. 862 del 21/05/2020
- dalla data del 08/07/2021, dette funzioni sono state svolte dall'Arch. Riccardo Maurri come previsto da atto Atto Dirigenziale n.2158 del 08/07/2021
- dalla data del 9/2/2022 dette funzioni sono svolte dal geom. Alessio Landi come previsto da Atto Dirigenziale n.505 del 09/03/2022;
- la Direzione dei lavori e Coordinamento per la sicurezza: sono stati affidati al Geom. Alessio Landi con Determinazione Dirigenziale n. 755 del 30/04/2022;

RILEVATO che relativamente a

- **Consegna dei lavori:** i lavori dell'Ordine di Lavoro n. 26 sono stati consegnati con verbale del 25/10/2021.

Tempo utile: i lavori dovevano compiersi entro 180 (centottanta) giorni naturali, consecutivi e continui dalla consegna, quindi entro il 23/4/2022

- **Sospensioni e proroghe:** I lavori sono stati sospesi a causa della riscontrata positività a Covid-19 di gran parte dei lavoratori della Ditta nonché dalla possibilità di eseguirsi in sicurezza determinate lavorazioni a causa delle condizioni climatiche avverse dal 3/1/2021 al 10/2/2022 individuando così la nuova scadenza nella data del 31/05/2022;

- **Ultimazione dei lavori:** l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 27/05/2022, come da Processo Verbale di Ultimazione Lavori e quindi entro il termine utile previsto.

- **Ritardo nell'esecuzione dei lavori – penali:** non vi sono stati ritardi.

- lo stato finale è stato redatto in data 21/2/2022 dal direttore dei lavori Geom. Alessio Landi e accettato dall'Impresa;

VISTO l'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00;

ATTESO che il responsabile unico del procedimento, Geom. Alessio Landi, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 25/07/2022, per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 311.205,77 iva esclusa, pari ad € 379.671,04 Iva al 22% inclusa;

- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 311.205,77, oltre Iva, pari ad € 379.671,04 Iva al 22% inclusa, come di seguito specificato:

- certificato di pagamento n. 1 del 27/10/2021 per € 13.350,40 oltre Iva;
- certificato di pagamento n. 2 del 16/12/2021 per € 143.085,42 oltre Iva;
- certificato di pagamento n. 3 del 16/2/2022 per € 108.850,58 oltre Iva;
- certificato di pagamento n. 4 del 23/5/2022 per € 45.917,37 oltre Iva ;

- che sulla base dei predetti certificati nulla è dovuto alla ditta esecutrice dell'appalto;

ATTESO che il quadro economico dei lavori come determinato dallo stato finale, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante, risulta essere il seguente:

		DD 2186/2021		
NATURA	VOCI	.	PRES DET	ECONOMIE
IMPORTO				
LAVORI	Importo contrattuale	€ 311.205,77	€ 311.205,77	€ 0,00
SOMME A	Incentivo funzioni			
DISPOSIZIONE	tecniche art. 113, Dlgs 50/2016	€ 4.979,29	€ 4.979,29	€ 0,00
	Prove di laboratorio	€ 3.310,40	€ 0,00	-€ 3.310,40
	Iva al 22%	€ 68.465,27	€ 68.465,27	€ 0,00
	Totale somme a disposizione	€ 76.754,96	€ 73.444,56	-€ 3.310,40
TOTALE	Totale complessivo (A+B)	€ 387.960,74	€ 384.650,34	-€ 3.310,40

RILEVATA la minore spesa di € 3.310,40, da destinare ad avanzo vincolato, a titolo prove di laboratorio non eseguite che trova finanziamento al cap. 20000, imp. 306/22, tra le somme a disposizione dell'opera;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- CUP MIT (SCHEDA 01372.20.FI): B87H20018300001

- Codice CIG identificato Accordo Quadro: 80609488B8;

- Codice CIG derivato : 89505378C9;

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 14 del 29/10/2021 che conferisce alla sottoscritta Ing. Maria Teresa Carosella l'incarico della Direzione Viabilità Area 1;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 120 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022 e triennale 2022/2024;
- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1. DI APPROVARE** lo stato finale dell'ODL 26 dell'A.Q. in oggetto, avente ad oggetto la perizia per lavori di manutenzione straordinaria - *interventi da eseguirsi sulla SP 32 "della Faggiola", sulla SP 117 "di San Zanobi" e sulla SP 610 "Selice-Montanara - Imolese"* per l'importo di a € 311.205,77 iva esclusa, pari ad € 379.671,04 Iva al 22% inclusa;
- 2. DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 25/7/2022, allegato al presente provvedimento unitamente al quadro economico aggiornato, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta Sodi Strade Srl (mandataria) per un importo di € 311.205,77 iva esclusa, pari ad € 379.671,04 Iva compresa, dando atto che sulla base dei certificati di pagamento così come individuati in premessa nulla è dovuto alla Ditta esecutrice dell'appalto;
- 3. DI RILEVARE** la minore spesa di € 3.310,40, da destinare ad avanzo vincolato, a titolo prove di laboratorio non eseguite che trova finanziamento al cap. 20000, imp. 306/22, tra le somme a disposizione dell'opera;
- 5. DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;
- 6. DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto;
- 7. DI DARE inoltre ATTO** che:
 - l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa "Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale" e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
 - il Rup è il Geom. Alessio Landi;
 - il Direttore dei lavori è il Geom. Alessio Landi;
- 8. DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
- 9. DI INOLTRE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, all'ufficio Attività Amministrative LL.PP. che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

SC/

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

Allegati parte integrante:

Stato Finale_Firmato.pdf.p7m (Hash: 863428c0d8d4e231ef45eb24c3932d5f4cdab7423835f36d4914a496b96f1001)

Relazion e Collaudo_Firmato.pdf.p7m (Hash: 3976915cdc431adfe03a22473ee0ec2d5322cdf36929834d9bcb905afa16b90a)

Firenze, **22/09/2022**

IL DIRIGENTE
MARIA TERESA CAROSELLA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”