



## Determinazione Dirigenziale

N. 2010 del 28/09/2022

Classifica: 010.02.02

Anno 2022

(Proposta n° 4604/2022)

<i>Oggetto</i>	<b>ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETA' ED IN GESTIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, LOTTO 3 "EMPOLESE E VALDELSA"- RTI ROSI LEOPOLDO SPA (MANDATARIA) - CIG A.Q.: 8061125AC8. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ODL 40 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE LUNGO LA S.P. 13 DI COMPETENZA DELLA ZONA 3, C.O. BASSA. INTERVENTO MIT SCHEDE 04497.19.FI - DM 49/2018 - ANNO 2022. CUP: B47H18005400001 - CIG DERIVATO: 9108402B1A.</b>
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	<b>DIREZIONE VIABILITA' AREA 2</b>
<i>Ufficio Responsabile</i>	<b>Direzione Viabilita' Area 2</b>
<i>Riferimento PEG</i>	<b>47</b>
<i>Centro di Costo</i>	<b>47</b>
<i>Resp. del Proc.</i>	<b>ARCH. RICCARDO MAURRI</b>
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	<b>MAURRI RICCARDO</b>

PROLUCO0

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
1470SUB454	2022	19691		2.367,48
1470sub455	2022	19691		6.251,63

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

## Il Dirigente / Il Titolare P.O.

### <Premesso che:

1. con Determina Dirigenziale n. 1790 del 08/10/2019, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro di:
  - a) approvare il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione della CMF mediante la conclusione di accordo quadro, suddiviso in tre lotti, uno per ogni zona di manutenzione, dell'importo massimo di € 8.600.000,00 (Iva esclusa), di cui € 105.467,65 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e prevedendone l'opzione ai sensi dell'art. 106, c.1, per un importo massimo di € 1.720.000,00, al netto di Iva;
  - b) di individuare il contraente tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. lgs n. 50/2016, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 del Codice;
2. con Determinazione Dirigenziale n. 619 del 02/04/2020 è stata disposta l'aggiudicazione efficace del del Lotto 3 dell'accordo quadro per i lavori in oggetto al Costituendo RTI Rosi Leopoldo Spa (mandataria), con sede legale in Pescia (Pt), CAP 51017 in Via Giuseppe Giusti n. 67, C.F.e P.I.: 00820700474, insieme a Endiasfalti Spa (mandante), con sede legale in Agliana (Pt), CAP 51031 Via F. Ferrucci 61, C.F.: 00144840477 e P.I.: 00902140474, e Co.Ri Srl (mandante), con sede legale in Castrovillari (CS), 87012 Via San Lorenzo del Vallo 4/c, C.F. e P.I.: 02733400788, con il ribasso del 31,33 %;
3. in data 04/06/2020 è stato stipulato il Contratto Rep. 21915/2020;
4. con Determinazione Dirigenziale n°365 del 17/02/2022 è stato affidato al RTI ROSI LEOPOLDO SPA (Mandataria)/ENDIASFALTI SPA (Mandante), CO.RI. SRL (Mandante) l'Ordine di Lavori (ODL) n. 40 , per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazione e segnaletica lungo la S.P. 13 di competenza della Zona 3, C.O. Bassa per l'importo di € 390.726,80 (IVA esclusa), di cui € 1.234,46 per costi della sicurezza ed € 5.774,29 per oneri della sicurezza covid, per complessivi Euro 476.686,70 (IVA 22%

compresa), al netto del ribasso del 31,330%, con il seguente quadro economico di affidamento:

<b>VOCI</b>	<b>Q.E. DD. n. 365/2022</b>
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 558.785,57
Oneri per la sicurezza	€ 1.234,46
Oneri Covid (1,5% dell'importo contrattuale)	€ 5.774,29
Ribasso del 31,33 %	-€ 175.067,52
<b>A) IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>€ 390.726,80</b>
b4: Imprevisti e arrotondamenti	-
b7: Spese tecniche relative a	
- Incentivo per funzioni tecniche (art. 113, co. 3, D.Lgs. 50/2016) 1,6 %	€ 6.251,63
- Incarichi esterni	
- Prove di laboratorio	
b12: IVA 22% sui lavori	€ 85.959,90
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 92.211,53</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 482.938,33</b>
<b>TOTALE SCHEDA 04497.19.FI</b>	<b>€ 484.501,23</b>
<b>MINORE SPESA</b>	<b>€ 1.562,90</b>

**Ricordato** che il Responsabile Unico del Procedimento giusta nomina con atto dirigenziale n. 2158 del 08/07/2021 è il sottoscritto Arch. Riccardo Maurri;

**Dato atto che:**

- i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna redatto in data 1/03/2022 firmato senza riserve dall'appaltatore, prevedendo con un tempo utile di 20 giorni consecutivi dalla consegna, con ultimazione entro il 21/03/2022;
- durante l'esecuzione dei lavori non si sono rese necessarie sospensioni o proroghe;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 18/03/2022 e quindi entro il tempo utile contrattuale;
- in data 27/07/2022 il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Ciampoli ha redatto il conto finale dei lavori in oggetto (allegato al presente atto) dell'importo complessivo netto di € 388.112,51;

**Visto** l'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a 1.000.000,00;

**Atteso** che il Direttore dei lavori, Ing. Francesco Ciampoli, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 27/07/2022 per i predetti lavori, allegato al presente provvedimenti, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'impresa, ammonta a € 388.112,51, oltre Iva;
- all'impresa appaltatrice durante il corso dei lavori sono stati già corrisposti € 386.171,95, Iva esclusa, a fronte del certificato di pagamento n. 1 del 13/06/2022;
- il credito residuo da pagare all'impresa per lavori è pari a € 1.940,56, Iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 2.367,48, Iva 22% compresa;

**Atteso** che il quadro economico dei lavori, a seguito dell'emissione dello stato finale, risulta così determinato:

NATURA	VOCI	IMPORTI DD 365-2022	STATO FINALE	ECONOMIE
<b>SOMME A BASE D'APPALTO</b>	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 558.785,57		
	Oneri per la sicurezza	€ 1.234,46		
	Oneri Covid	€ 5.774,29		
	<b>TOTALE A BASE DI APPALTO</b>	€ 565.794,32		
	Ribasso del 31,33 %	€ 175.067,52		
	<b>A)IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>€ 390.726,80</b>	<b>€ 388.112,51</b>	<b>€ 2.614,29</b>
<b>SOMME A DISPOSIZION E</b>	b4: Imprevisti e arrotondamenti			
	b7: Spese tecniche relative a:			
	- incentivo per funzioni tecniche art. 113, co. 3, D.Lgs. 50/2016 (2%)	€ 6.251,63	€ 6.251,63	
	- Incarichi esterni		€ 0,00	€ 0,00
	- Prove di laboratorio		€ 0,00	€ 0,00
	b12: IVA 22% sui lavori	€ 85.959,90	€ 85.384,75	€ 575,14
	<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 92.211,53</b>	<b>€ 91.636,38</b>	<b>€ 575,14</b>
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 482.938,33</b>	<b>€ 479.748,89</b>	<b>€ 3.189,44</b>
	<b>TOTALE SCHEDA 04501.19</b>	<b>€ 484.501,23</b>		
	<b>MINORE SPESA</b>	<b>€ 1.562,90</b>		

**Rilevato** che alla fine dei lavori si registra una minore spesa per complessivi € 3.189,44, a valere sul capitolo 19691 imp. 1470 Sub.454/2022 del BP 2022;

**Tenuto conto** che le economie sopra riportate sono relative a prestazioni che non sono state effettivamente ordinate ed eseguite e che pertanto tali somme non risultano dovute;

**Precisato** che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico Progetto CUP: **B47H18005400001**

- Codice Cig A.Q.: **8061125AC8**;

- Codice Cig Derivato Odl 40: **9108402B1A**;

**Dato atto** che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

**Richiamato** l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

**Dato atto** che l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

**Visti:**

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 22/06/2021 che conferisce al sottoscritto Arch. Riccardo Maurri l'incarico della Direzione “ Viabilità ” con decorrenza dal 1° luglio 2021 fino alla scadenza del mandato amministrativo;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 120 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente; l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

**Ravvisata**, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1. Di approvare** lo stato finale dell'Ordine di Lavori (ODL) n. 40 , per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazione e segnaletica lungo la S.P. 13 di competenza della Zona 3, C.O. Bassa

per l'importo di € 390.726,80 (IVA esclusa), di cui € 1.234,46 per costi della sicurezza ed € 5.774,29 per oneri della sicurezza covid, per complessivi Euro 476.686,70 (IVA 22% compresa), al netto del ribasso del 31,330%, come meglio specificato nel quadro economico richiamato in premessa, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 388.112,51, Iva esclusa.

- 2. Di approvare** altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 27/07/2022, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dal RTI ROSI LEOPOLDO SPA (Mandataria)/ENDIASFALTI SPA (Mandante), CO.RI. SRL (Mandante) per un importo di € 388.112,51, da cui, detratti gli acconti già corrisposti in corso d'opera, resta il credito netto per lavori dell'impresa di € 1.940,56, Iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 2.367,48 Iva 22% compresa, finanziati al Capitolo 19691 imp. 1470/Sub 454/2022, del BP 2022.
- 3. Di dare atto** che rimane a disposizione per la liquidazione del fondo interno incentivante la somma di € 6.251,63 finanziata al Capitolo 19691 imp. 1470sub. 455/2022, del BP 2022.
- 4. Di mandare** in economia la minore spesa di € 3.189,44, a valere sul capitolo 19691 imp. 1470 Sub.454/2022 del BP 2022 .
- 5. Di assestare** il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse.
- 6. Di comunicare** il presente atto al RTI ROSI LEOPOLDO SPA (mandataria).
- 7. Di dare atto** che il Responsabile Unico del procedimento è l'Arch. Riccardo Maurri.
- 8. Di attestare** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000.
- 9. Di inoltrare** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Allegati parte integrante:

P 822 Odl\_40 CRE\_SF Rosi.pdf.p7m (Hash: f38c004e246441775d8b736d9897d83d20440f00f29f8962aaa682c0178c961a)

Firenze, 28/09/2022

**IL DIRIGENTE**  
**RICCARDO MAURRI**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.”

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”