



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO TERRITORIALE
DIREZIONE VIABILITA' AREA 2
GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE RETE VIARIA

LAVORI: Manutenzione Straordinaria 2022-2026
O.D.L. n°8 S.R. n° 222– Det. Dirig. n° 1057 del 13/05/2024 - CIG: 9426397CE0
CIG DERIVATO: A059A7512E – MIT 5
SCHEMA 02421.R1.04 / ANNO 2023 CUP: B87H22004750001;
SCHEMA 02426.R1.04 / ANNO 2024 CUP: B87H22004770001;

IMPRESA ESECUTRICE: R.T.I. AVR S.p.a. – SODI S.r.l. – Smart Engineering S.r.l. – Studio Associato Stingea di Del Monaco, Lapi e Multinu – Dott. Luca Gardone Geologo – Arch. Andrea Meli.

STATO FINALE LAVORI

per lavori eseguiti a tutto il 28/11/2024

Rinnovo Stipulato a Firenze n° 22046 del 13/12/2022
Determinazione Dirigenziale n° 1775 del 30/10/2018 (Affidamento)

Importi del Progetto:		Tempi contrattuali:	
Importo dei lavori a base d'asta (A)	€ 264.490,55	Data della consegna	23/10/2024
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.683,57	Data inizio lavori	23/10/2024
		Giorni concessi	60
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 260.806,98	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	21/12/2024
Ribasso d'asta - 24,99% (B)	€ -65.175,66	I lavori rimasero sospesi per giorni	0
		Proroghe concesse per giorni	0
Importo contrattuale (A-B)	€ 199.314,89	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	21/12/2024
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 50.477,84		
TOTALE PROGETTO	€ 249.792,73		

L' Impresa
R.T.I. A.V.R. S.p.a.
AVR s.p.a.
Geom. Davide Bartolomei

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Gaetano Pignatiello


STATO FINALE LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
1	TOS24_05.A03.002.001	S.R. n°222 Fresatura MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI. I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità DEMOLIZIONI. Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordoni o zanelle into salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi sono esclusi. Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (com.....astri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondità compresa tra 0 e 5 cm.				
2	TOS24_05.A03.002.002	MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI. I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità DEMOLIZIONI. Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordoni o zanelle into salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi sono esclusi. Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (com.....astri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. per profondità eccedente i primi 5 cm	44.112,99	0,70	30.879,09	
		m ² x cm				
		Totale Fresatura Euro	5.982,32	0,61	3.649,22	
		Trasporto e Scarico e Conferimento				34.528,31
3	TOS24_NP.010.001	NP Oneri e Trasporto a Discarica Trasporto, scarico (fino a 20 km dal cantiere) ed accantonamento in luogo idoneo preventivamente autorizzato dall'autorità amministrativa competente, o su indicazione della DL sistemazione a rifiuto in discariche autorizzate di materiali terrosi scio				
4	TOS24_NP.010.002	NP Oneri e Trasporto a Discarica Sovrapprezzo al trasporto, scarico ed accantonamento (oltre 20 km dal cantiere x ogni 10 km in più) in luogo idoneo preventivamente autorizzato dall'autorità amministrativa competente, o su indicazione della DL sistemazione a rifiuto in discariche au	432,31	4,77	2.062,12	
		m ³				
		A RIPORTARE				36.590,43

L' Impresa
R.T.I. A.V.R. S.p.a.

AVR s.p.a.
Geom. Davide Barolommi

Il Direttore dei Lavori
Arch. Gaetano Pignatiello



STATO FINALE LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO				36.590,43
5	TOS24_PPREC.P17.003.102	<p>m³</p> <p>COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO AI FINI DEL LORO RECUPERO. Codici attribuiti secondo l'elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER). Escluso il costo del trasporto, salvo diversamente indicato. RIFIUTI DALLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)</p> <p>Miscela bituminosa, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscela bituminosa diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame.</p>	864,62	2,38		2.057,80
		t	907,85	24,06		21.842,87
		Totale Trasporto e Scarico e Conferimento Euro				25.962,79
6	TOS24_04.E02.002.001	<p>Tappeti</p> <p>NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI. I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazioneibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni. Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.</p> <p>PAVIMENTAZIONI STRADALI. Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di colle.....ce. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura. Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.</p> <p>Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacc.....</p> <p>Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacc.....e secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - Con aggregato pezzatura: 0/20 mm Spessore compresso: 6 cm</p>				
7	TOS24_04.E02.002.002	<p>m²</p> <p>NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI. I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazioneibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni. Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.</p> <p>PAVIMENTAZIONI STRADALI. Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di colle.....ce. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura. Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.</p>	1.281,01	22,37		28.656,19
		A RIPORTARE				89.147,29

L' Impresa
R.T.I. A.V.R. S.p.a.
AVR s.p.a.
Geom. Davide Bartolommei


Il Direttore dei Lavori
Arch. Gaetano Pignatiello

STATO FINALE LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			89.147,29	
8	TOS24_04.E02.003.003	<p>Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacc.....</p> <p>Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto</p> <p>Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacc.....e a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto</p> <p>- per ogni cm in più o in meno alla voce precedente</p> <p>m²</p>	-1.819,03	3,55	-6.457,56	
9	TOS24_04.E02.003.004	<p>NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazioneibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni. Si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.</p> <p>PAVIMENTAZIONI STRADALI.Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di colle.....ce. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura.Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.</p> <p>Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura.</p> <p>Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto</p> <p>Con aggregato pezzatura: 0/10 mmSpessore finito compresso: 3 cm</p> <p>m²</p>	9.589,78	14,24	136.558,47	
		<p>m²</p> <p>Totale Tappeti Euro</p> <p>Sicurezza</p> <p>A RIPORTARE</p>	9.493,88	4,19	39.779,36	198.536,46
						259.027,56

L' Impresa
 R.T.I. A.V.R. S.p.a.
AVR S.p.a.
 Geom. David ...


Il Direttore dei Lavori
 Arch. Gaetano Pignatiello



STATO FINALE LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO		
					PARZIALE	TOTALE	
		RIPORTO				259.027,56	
10	TOS24_NP.000.004	Oneri speciali NP Sicurezza Costo sicurezza - Operaio comune edilizia					
		h	127,50	29,59		3.772,73	
11	TOS24_NP.000.008	NP Sicurezza Cantierizzazione (Mobile) per lavori di manutenzione della SEGNALETICA ORIZZONTALE E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE per la presegnalazione cantiere temporaneo stradale					
		Cad/gg	5,00	129,50		647,50	
12	TOS24_NP.000.023	NP Sicurezza Costo sicurezza - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)					
		h	15,00	13,34		200,10	
13	TOS24_NP.000.024	NP Sicurezza Costo sicurezza - Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburanti per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 kg					
		h	15,00	10,36		155,40	
		Totale Oneri speciali Euro				4.775,73	
		Totale Sicurezza Euro				4.775,73	
		Totale S.R. n°222 Euro				263.803,29	
SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro							263.803,29
Di cui oneri speciali Euro						4.775,73	
Importo lavori soggetto a ribasso Euro							259.027,56
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 24,99% su Euro 259.027,56							-64.730,99
Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri Euro							194.296,57
Oneri della sicurezza Euro							4.775,73
IMPORTO NETTO Euro							199.072,30
PAGAMENTI EMESSI:							
Certificato di Pagamento n°1 in data 28/11/2024 per Euro						198.076,94	
Sommano Euro							198.076,94
RESTANO Euro							995,36

Firenze, li 17/12/2024

L' Impresa
R.T.I. AVR S.p.a.
AVR S.p.a.
Geom. Davide Bartolommai



Il Direttore dei Lavori
Arch. Gaetano Pignatiello

