



## Determinazione Dirigenziale

N. 537 del 26/02/2025

Classifica: 010.

Anno 2025

(Proposta n° 1109/2025)

<i>Oggetto</i>	<b>LOTTO 1 ZONA 1 ALTO MUGELLO E MUGELLO OVEST CIG: 9280615DC3 - ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRA- DALE DI PROPRIETA' ED IN GESTIONE ALLA CITTA' METRO- POLITANA DI FIRENZE 2022-2025 - R.T.I. SODI STRADE SRL – (MANDATARIA)/BERTI SISTO &amp; C. LAVORI STRADALI SPA/ENDIASFALTI SPA/FERI NATALE SRL – APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ODL 4 - CIG DERIVATO A01B1D426F;</b>
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	<b>DIREZIONE VIABILITA' AREA 1</b>
<i>Ufficio Responsabile</i>	<b>Direzione Viabilita' Area 1</b>
<i>Riferimento PEG</i>	<b>46</b>
<i>Centro di Costo</i>	<b>46</b>
<i>Resp. del Proc.</i>	<b>GEOM. ALESSIO LANDI</b>
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	<b>CAROSELLA MARIA TERESA</b>

CARSAV00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
3633/sub 1362	2023	21346		473,44

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

## Il Dirigente

### PREMESSO CHE

- la Città Metropolitana di Firenze è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere edili e stradali di proprietà o in uso della Città Metropolitana di Firenze;

### CONSIDERATO che:

- il R.T.I. Sodi Strade Srl mandataria con sede legale in Firenze (Fi), 50129 V.le G. Milton 53, C.F. e P.I. 03582900480, e mandanti le imprese Berti Sisto & C. Lavori Stradali Spa C.F.: 00421510488, Endiasfalti Spa C.F.: 00144840477 e Feri Natale Srl C.F.: 00801560525 è aggiudicatario del Lotto 1 Zona Alto Mugello e Mugello Ovest dell'accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione alla Città Metropolitana di Firenze, suddiviso in tre lotti, uno per ogni zona di manutenzione, dell'importo massimo di € 18.300.000,00 IVA esclusa, di cui € 304.865,40 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;

- in data 22/2/2023 è stato stipulato il contratto Rep. 22060 con l'RTI Sodi Strade (mandataria);

- determinazione dirigenziale n. 2233 del 09/10/2023 è stato disposto:

1. di approvare la perizia relativa all' ODL 4 relativa ad *opere di manutenzione da eseguirsi su varie strade della zona di competenza* - come specificamente illustrato dalla relazione tecnica allegata al presente atto – per l'importo complessivo di € 95.909,66 di cui € 77.654,20 per lavori (al netto del ribasso del 30,69%) e € 18.255,46 per somme a disposizione;

2. di affidare i lavori relativi all'approvazione della presente perizia al R.T.I. Sodi Strade Srl (mandataria), con il seguente quadro economico;

<p>ACCORDO QUADRO per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione alla Città Metropolitana di Firenze 2022-2025 - Lotto 1 Zona1 - Alto Mugello e Mugello Ovest INTERVENTO: ORDINE DI LAVORO n. 4 Potenziamento segnaletica ai sensi del Codice della Strada art. 208, comma 4, lettera a.</p>		
NATURA	VOCI	AFFIDAMENTO
<b>LAVORI</b>	Importo lavori	111.200,00 €
	Importo soggetto a ribasso	109.305,31 €
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	1.894,69 €

	Ribasso offerto del 30,69%	33.545,80 €
	<b>A) Totale Lavori</b>	<b>77.654,20 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	Imprevisti ed arrotondamento	1.171,54 €
	Iva 22% sui lavori	17.083,92 €
	<b>B) Totale somme a disposizione</b>	<b>18.255,46 €</b>
	<b>Importo complessivo dei lavori (A+B)</b>	<b>95.909,66 €</b>

**RILEVATO** che con nota prot. int. n. 375/2024 è stata dichiarata la minore spesa di € 1.1171,54 a titolo di imprevisti ed arrotondamenti non dovuti;

**DATO ATTO** che:

- in data 20/9/2024 sono stati consegnati i lavori, per una durata prevista di 80 giorni consecutivi e quindi da concludersi entro il 8/12/2024;
- non ci sono stati ritardi;
- ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 6/11/2024, come da certificato di ultimazione lavori, quindi entro il termine utile previsto;
- lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori Geom. Alessio Landi e accettato dall'Impresa;

**VISTO** l'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00;

**ATTESO** che, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, in data 28/11/2024 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione, per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 67.222,32, oltre Iva, pari ad € 82.011,23 iva al 22% compresa;
- all'impresa appaltatrice sono stati già corrisposti € 66.834,26 oltre iva pari ad € 81.537,79 iva al 22% inclusa, al netto delle detrazioni per minor importo (c.1 e c.6 quinquies Art.26 DL 50/2022) di € 10.389,19, oltre iva;

- il credito residuo da pagare per lavori, a fronte dei predetti certificati di pagamento è pari a € 388,06 iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 473,44 iva al 22% compresa, che trova finanziamento al cap. 21346, imp. 3633/2023, sub 1362/2024;

**ATTESO** che il quadro economico dei lavori come determinato dallo stato finale, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante, risulta essere il seguente:

	<b>DD 2233/2023</b>	<b>STATO FINALE</b>	<b>DIFFERENZA</b>
Importo Lavori	111.200,00	€ 111.977,36	-€ 777,36
Importo per attuazione piani di sicurezza oneri compresi nell'importo dei lavori totale a	€ 1.894,69	€ 0,00	€ 1.894,69
Totale importo soggetto a ribasso d'asta	€ 109.305,31	€ 111.977,36	-€ 2.672,05
a detrarre			
RIBASSO OFFERTO 30,69%	€ 33.545,80	€ 34.365,85	-€ 820,05
Minore importo (c. 1 e c. 6 quinquies Art.26 DL 50/2022) – SAL1	-	€ 10.389,19	-€ 10.389,19
IMPORTO LAVORI RIBASSATI	€ 75.759,51	€ 67.222,32	-€ 8.537,19
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€ 77.654,20	€ 67.222,32	-€ 10.431,88
IVA (22% di a)	€ 17.083,92	€ 14.788,91	-€ 2.295,01
IMPORTO TOTALE	€ 94.738,12	€ 82.011,23	-€ 12.726,89

**RILEVATO** che alla fine dei lavori si rileva una minore spesa per complessivi € 12.726,89 finanziata al cap. 21346, imp. 3633/2023, sub 1362/2024;

**PRECISATO** che il progetto ha le seguenti codifiche:

- codice CIG identificato Accordo Quadro: 9280615DC3;
- codice CIG derivato: A01B1D426F;

**DATO ATTO** che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

**RICHIAMATO** l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

**VISTI:**

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 142 del 29/10/2021 che conferisce alla sottoscritta Dirigente l'incarico della Direzione Viabilità Area 1;
  - la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 122 del 18/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025 e triennale 2025/2027;
  - gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
  - il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

**RAVVISATA**, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

### **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) DI APPROVARE** lo stato finale dell'ODL 4 relativa ad *opere di manutenzione da eseguirsi su varie strade della zona di competenza* per € 67.222,32, oltre Iva, pari ad € 82.011,23 iva al 22% compresa;
- 2) DI APPROVARE** altresì il certificato di regolare esecuzione, allegato al presente provvedimento unitamente al quadro economico aggiornato, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'RTI Sodi Strade Srl (mandataria) per un importo di per € 82.011,23 iva al 22% inclusa da cui detraendo gli acconti già corrisposti in corso d'opera il credito residuo da pagare per lavori è pari a € 388,06 iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 473,44 iva al 22% compresa, che trova finanziamento al cap. 21346, imp. 3633/2023, sub 1362/2024;
- 3) DI DARE ATTO** che il presente certificato acquisirà efficacia decorsi due anni dalla sua emissione e cioè in data 28/11/2026;
- 4) DI DICHIARARE** una minore spesa per complessivi € 12.726,89 finanziata al cap. 21346, imp. 3633/2023, sub 1362/2024
- 5) DI ASSESTARE** il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse che
- 6) DI DARE ATTO** che:
  - l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa "Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale" e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
  - il responsabile del procedimento, nonché il direttore dei è il Geom. Alessio Landi;
- 7) DI COMUNICARE** il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto;

- 8) DI ATTESTARE** che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;
- 9) DI INOLTARE** il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, all'ufficio Attività Amministrative LL.PP. che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

SC/

Allegati parte integrante:

STATO FINALE LAVORI ODL 4.pdf.p7m (Hash: 25ae1e03560791f62f2713b42c723fb5af715af5e4947b6a4239311ecb054ab4)

CRE odl 4 firmato.pdf.p7m (Hash: 3a6d07d4d06d26643a1e045c99a79879cc70388bf1bf2434ec28a143475fd15d)

Firenze, **26/02/2025**

**IL DIRIGENTE**  
**MARIA TERESA CAROSELLA**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”