CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO TERRITORIALE
DIREZIONE VIABILITA' AREA 1

LAVORI: ACCORDO QUADRO per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione alla Città Metropolitana di Firenze - Lotto 1: Zona Alto Mugello e Mugello Ovest

Ordine di Lavoro n. 14

CIG: 80609488B8 - CIG Derivato: 8734550AAC
CUP:

IMPRESA ESECUTRICE: RTI SODI STRADE S.r.l. (mandataria)

Accordo quadro: rep. n. 21916 del 04/06/2020

STATO FINALE DEI LAVORI

Approvazione Ordine di Lavoro: Determinazione Dirigenziale n. 920 del 28/04/2021

Importi dell'Ordine di Lavoro:		**Tempi contrattuali:**	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 111.858,29	Data di consegna dell'OdL	21/05/2021
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 500,89	Giorni concessi	120
Importo contrattuale al netto del ribasso del -20,690%	**€ 88.818,44**	Data fine lavori prevista OdL	18/09/2021
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 19.540,06	Data fine lavori prevista dopo sospensioni o proroghe	30/11/2021

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Alessio Landi

L'IMPRESA ESECUTRICE
RTI SODI STRADE S.r.l. (mandataria)

STATO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		SR 302 "BRISIGHELLESE - RAVENNATE"				
		Oneri per la sicurezza				
		Oneri speciali				
1	00	Arrotondamento				
		Euro	-3,97	1,00	-3,97	
2	17.N07.002.008	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno				
		cad	2,00000	26,45	52,90	
3	H.09.001.2	Prezzi listino ANAS 2018 SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI SULLA CARREGGIATA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO SU STRADA STATALE - RIF. TAV. 64 SPOSTAMENTO				
		cad	1,000	226,85	226,85	
4	H.09.001.3.a	Prezzi listino ANAS 2018 SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI SULLA CARREGGIATA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO SU STRADA STATALE - RIF. TAV. 64 NOLEGGIO Con zona lavori di estensione fino a 22,50 m.				
		gg	2,000	24,46	48,92	
		Totale Oneri speciali Euro				**324,70**
		Totale Oneri per la sicurezza Euro				*324,70*
		Segnaletica orizzontale				
		Lavori a misura				
5	04.E07.001.001	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12				
		m	10.705,00000	0,30	3.211,50	
6	04.E07.001.002	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 15				
		m	60.000,00000	0,32	19.200,00	
7	04.E07.001.004	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc				
		m^2	451,60000	3,05	1.377,38	
		A RIPORTARE			24.113,58	

Il Direttore dei lavori
Geom. Alessio Landi

L'Impresa esecutrice
RTI SODI STRADE S.r.l. (mandataria)

STATO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			24.113,58	
8	NP.04	NUOVI PREZZI Post-spruzzatura di segnaletica orizzontale con microsfere di vetro su strisce continue e discontinue di cm 12, aventi le caratteristiche di cui alle Norme Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico.				
		ml	10.705,00000	0,05	535,25	
9	NP.05	NUOVI PREZZI Post-spruzzatura di segnaletica orizzontale con microsfere di vetro su strisce continue e discontinue di cm 15, aventi le caratteristiche di cui alle Norme Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico.				
		ml	60.000,00000	0,06	3.600,00	
10	NP.06	NUOVI PREZZI Post-spruzzatura di segnaletica orizzontale con microsfere di vetro su strisce di arresto, zebrature, pedonali, frecce e iscrizioni, aventi le caratteristiche di cui alle Norme Tecniche, eseguita con perlinatore meccanico automatico.				
		mq	451,60000	0,55	248,38	
		Totale Lavori a misura Euro			*28.172,51*	
		Totale Segnaletica orizzontale Euro			***28.172,51***	
		Pavimentazione stradale				
		Lavori a misura				
11	04.E02.003.003	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm				
		m²	8.252,75000	6,77	55.871,12	
12	04.E02.003.004	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente				
		m²	12.825,02594	1,98	25.393,55	
13	RU.M10.001.004	Operaio edile Operaio edile - Comune				
		ora	16,00000	30,46	487,36	
		Totale Lavori a misura Euro			*81.752,03*	
		Totale Pavimentazione stradale Euro			***81.752,03***	
		Totale SR 302 "BRISIGHELLESE - RAVENNATE" Euro			**110.249,24**	
				SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro		110.249,24
Di cui oneri speciali Euro					324,70	
Importo lavori soggetto a ribasso Euro						109.924,54
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 20,690% su Euro 109.924,54						-22.743,39

Il Direttore dei lavori
Geom. Alessio Landi

L'Impresa esecutrice
RTI SODI STRADE S.r.l. (mandataria)

STATO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri Euro						87.181,15
Oneri della sicurezza Euro						324,70
IMPORTI VARI:						
Oneri "anti-COVID19" pari a 1,5% di € 87.505,85 (importo netto lavori)					1.312,59	
				Sommano Euro		1.312,59
				IMPORTO NETTO Euro		88.818,44
PAGAMENTI EMESSI:						
Certificato di pagamento n. 1 in data 04/06/2021 per Euro					68.912,12	
Certificato di pagamento n. 2 in data 31/01/2022 per Euro					19.462,23	
				Sommano Euro		88.374,35
				RESTANO Euro		444,09

Firenze lì, 21/02/2022

Il Direttore dei lavori
Geom. Alessio Landi

L'Impresa esecutrice
RTI SODI STRADE S.r.l. (mandataria)
