



COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 "DI VAL D'ELSA"

**OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA
VARIANTE SRT 429 "DI VAL D'ELSA"
TRATTO EMPOLI - CASTELFIORENTINO
PIU 8.1 - LAVORI DI COMPLETAMENTO
RAMPE DI ACCESSO CV01 - CV03 E
VIABILITA MINORI VS11 - VS13
LOTTO V - Progr. 25+034,90 - 26+204,63**

COMMISSARIO REGIONALE SRT 429:

ING. ALESSANDRO ANNUNZIATI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

ING. ALESSANDRO ANNUNZIATI

DIRETTORE DEI LAVOROI:

ING. GIULIANO GIUBBOLINI

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

RIPOSIZIONAMENTO VIABILITA' DI SERVIZIO CS08-CV01/CV03

FORMATO	SCALA	N. ELABORATO
---	----	D
NUOVO DOCUMENTO		

EMISSIONE: 04 - 03 - 2017

CLASSIFICA PROTOCOLLO								DOCUMENTO				TAVOLA	REVISIONI	FASE	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rev.	Nome file	Descrizione	Data	Redatto	Controllato	Visto
---	---	---	---	---	---	---

COMMISSARIO REGIONALE SRT 429

Città Metropolitana di Firenze

LAVORI URGENTI PIU08_1 RELATIVI AL COMPLETAMENTO DELLE RAMPE DI ACCESSO CV01 E CV03 E VIABILITA' MINORI VS11 E VS13 – LOTTO V - DELLA VARIANTE ALLA SR 429 TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO

IMPRESA: EDIL FERGI SRL

IMPORTO CONTRATTUALE : IMPORTO € 350.500,84 AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 41 IN DATA 22/12/2016.

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno duemiladiciassette (2017) il mese di _____ il giorno _____ in Firenze, presso gli Uffici della Città Metropolitana di Firenze, in via Cavour 1,

PREMESSO

- che con Determinazione dirigenziale n. 41 del 22.12.2016 il Commissario regionale SRT 429 ha affidato i lavori di cui in oggetto alla ditta EDILFERGI SRL di Giugliano in Campania (NA) per l'importo contrattuale di € 350.500,84 al netto del ribasso d'asta del 30,61 %;
- che con verbale in data 15/02/2017 si è proceduto alla consegna dei lavori;
- che nel corso della esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante per la realizzazione di lavori diversi e aggiuntivi rispetto a quelli originariamente previsti, ai quali, per contro, corrispondono minori quantità di alcune categorie lavori;
- che i motivi che hanno determinato la necessità di redigere la perizia di variante sono da ricondursi all'art. 106, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/16.
- che tale perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa, redatta in data 04/03/2017 dal Direttore Lavori Ing. Giuliano Giubbolini e approvata dal Commissario Regionale SRT 429 in data _____ con Decreto n. _____, determina un aumento dell'importo pattuito di € 59.072,27, pari al 16,85 % dell'importo del contratto, non eccedente dunque il quinto

dell'importo originario stesso, per un importo netto complessivo di € 409 573,10, comprensivo dei costi per la sicurezza rideterminati in € 16 390,52;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art. 1.

L'impresa EDILFERGI SRL, esecutrice dei lavori in oggetto, **accetta** di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori della perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Giuliano Giubbolini in data 04/03/2017 secondo gli elaborati allegati e consistenti in:

- 1) Relazione di Variante;
- 2) Computo metrico estimativo della perizia;
- 3) Quadro Comparativo di raffronto;
- 4) Schema atto di sottomissione;
- 5) Elaborati grafici.

L'esecuzione dei maggiori lavori avverrà secondo gli stessi patti e condizioni dell'affidamento originario succitato ed agli stessi prezzi in esso allegati. Per quanto possibile sono stati utilizzati i prezzi indicati nel progetto originario o comunque quelli di riferimento del Prezziario regionale della provincia di Firenze, al netto del ribasso offerto in sede di gara di appalto dalla ditta esecutrice.

Per eventuali liste in economia i prezzi di riferimento, secondo quanto disposto dall'art.179 del DPR 207/2010, saranno gli stessi del suddetto prezziario al netto del ribasso d'asta così applicato: per intero sulle voci riguardati i soli materiali; sulla sola quota relativa alle spese generali ed utile (26,5% del prezzo) sulle voci riguardanti i noli, trasporti e manodopera.

Art. 2.

L'importo totale netto complessivo dei lavori di cui alla perizia di variante ammonta a € 409 573,10 comprensivo dei costi per la sicurezza rideterminati in € 16 390,52, per un importo per maggiori lavori di € 59.072,27 (diconsi euro cinquantottomilasettantadue/27).

Art. 3.

Non sono previsti nuovi prezzi da concordare.

Art. 4.

Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, fissato, dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, in giorni 140

(centoquaranta), viene prorogato di ulteriori **30 (trenta)** giorni al fine di garantire l'esecuzione a regola d'arte delle nuove lavorazioni.

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice dei lavori, mentre per l'amministrazione appaltante lo diverrà dopo l'intervenuta approvazione degli organi competenti.

Letto e confermato.

L'IMPRESA
(EdilFergi s.r.l.)

.....

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Giuliano Giubbolini)

.....

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Alessandro Annunziati)

.....