

*Al Commissario Regionale SRT 429
e Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Alessandro Annunziati*

ISTANZA DI APPROVAZIONE DI UNA PERIZIA DI VARIANTE

LAVORI URGENTI PIU08_1 RELATIVI AL COMPLETAMENTO DELLE RAMPE DI ACCESSO CV01 E CV03 E VIABILITA' MINORI VS11 E VS13 – LOTTO V - DELLA VARIANTE ALLA SR 429 TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO

IMPRESA: EDIL FERGI SRL

IMPORTO CONTRATTUALE : IMPORTO € 350.500,84 AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 41 IN DATA 22/12/2016.

Il Sottoscritto Dott. Ing. Giuliano Giubbolini, in qualità di Direttore dei Lavori sopra specificati,

- preso atto che a seguito delle verifiche idrauliche effettuate nel corso della redazione del progetto relativo alla regimentazione delle acque dell'area compresa tra la rotatoria ubicata in loc. Dogana, quella in corrispondenza dello svincolo per la loc. Castelnuovo e l'argine della cassa di espansione in loc. Madonna della Tosse, è emersa la necessità di prevedere una continuità al deflusso dei fossi laterali al rilevato stradale della nuova SRT 429 ed è stato richiesto al sottoscritto di introdurre una variante al progetto dei lavori sopracitati, prevedendo la realizzazione di alcuni nuovi tombini sia sui rilevati delle rampe del CV1 che sui rilevati delle rampe del CV3;
- Considerato che nel corso dei lavori è emersa la necessità di prevedere alcuni lavori aggiuntivi, dovuti al verificarsi di alcune circostanze impreviste ed imprevedibili tra cui:
 - o il ritrovamento di strati e depositi di terreno di pessime caratteristiche geotecniche sui rilevati e sulle aree interessate dall'intervento, probabilmente derivanti da scavi dalla precedente ditta appaltatrice;
 - o la presenza di alcune zone de terreno di sedime, con particolare riferimento alle zone interessate dalla realizzazione delle terre rinforzate, che necessitano un intervento di risanamento e consolidamento. In alcune parti sono presenti fosse di scolo delle acque meteoriche, probabilmente realizzate nel corso dei lavori;

- o la necessità di consentire una continuità al rilevato della nuova SRT 429 e quindi anche una migliore accessibilità tra le aree di cantiere, attraverso il completamento del rilevato stradale della nuova SRT 429 in corrispondenza dei due cavalcavia;
 - o la necessità di procedere all'intubamento di un tratto di fosso di circa 20 ml in corrispondenza del cantiere CV3 e precisamente in una zona dove il rilevato della rampa della VS13 va ad interferire con il rilevato del tracciato della nuova SRT 429.
- considerato che si rende necessaria una variante in corso d'opera a seguito di eventi in buona parte derivanti da circostanze imprevedute ed imprevedibili, o comunque derivanti per sopravvenute verifiche effettuate, e come tali riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 106, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/16 Codice dei Contratti;
 - preso atto che le modifiche introdotte non alterano la natura generale del contratto;

HA REDATTO

una perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di cui all'oggetto per un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 59.072,27, che eleva l'importo netto contrattuale complessivo dell'appalto a € 409 573,10 composta dei seguenti elaborati di perizia:

- 1) Relazione di Variante;
- 2) Computo metrico estimativo della perizia;
- 3) Quadro Comparativo di raffronto;
- 4) Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- 5) Elaborati grafici;
- 6) Determinazione nuovi compensi professionali per l'ufficio di direzione lavori a seguito della presente perizia.

CHIEDE

Al Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Alessandro Annunziati di procedere, dopo la verifica di ammissibilità, all'approvazione della perizia di variante di cui sopra ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/16.

Castelfiorentino, lì 04/03/2017

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Giuliano Giubbolini
