

*Al Commissario Regionale SRT 429
e Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Alessandro Annunziati*

ISTANZA DI APPROVAZIONE DI UNA PERIZIA DI VARIANTE

LAVORI: PIU08_2 - COMPLETAMENTO RAMPE DI ACCESSO DEL CAVALCAVIA CV02 E VIABILITA' MINORE VS12 ED INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA SI03 - LOTTO V - VARIANTE ALLA SR 429 TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO - CUP: B71B15000160005 - CIG: 6651954617

COMMITTENTE: COMMISSARIO REGIONALE SRT 429

R.U.P. ING. ALESSANDRO ANNUNZIATI

IMPRESA: SA.CI.B. SRL via in Via Todi Snc 06039 - Trevi (PG)

CONTRATTO: in data 17/03/2017 rep. n. 21678 Fasc. n. 010.18.04/2017 pari ad € 352.688,66

Il Sottoscritto Dott. Ing. Giuliano Giubbolini, in qualità di Direttore dei Lavori sopra specificati,

- considerato che a seguito delle verifiche idrauliche effettuate nel corso della redazione del progetto relativo alla regimentazione delle acque dell'area compresa tra la rotatoria ubicata in loc. Dogana, quella in corrispondenza dello svincolo per la loc. Castelnuovo e l'argine della cassa di espansione in loc. Madonna della Tosse, e ad una successiva verifica effettuata con l'ufficio del Genio Civile, è emersa la necessità di prevedere, nel corso dei lavori di spostamento dell'argine della cassa di espansione, oltre che una continuità al deflusso dei fossi laterali al rilevato stradale della nuova SRT 429, anche la realizzazione e riposizionamento, nel nuovo argine della cassa, di n.2 tombini di scarico, è stato richiesto al sottoscritto da parte del RUP di introdurre una variante al progetto dei lavori sopracitati, prevedendo la realizzazione con riposizionamento di n.2 tombini nell'argine della cassa di espansione e altri n.2 tombini, uno sotto il rilevato sinistro della rampa del CV2 ed uno sotto la carreggiata stradale della nuova 429;
- preso atto che con Decreto Dirigenziale della Direzione Difesa e Protezione del Suolo del Genio Civile Valdarno Superiore n.8056 in data 9/06/2017 sono stati autorizzati,

sotto il profilo idraulico, i lavori relativi alla realizzazione del tombino n. 2 con riposizionamento nel nuovo argine e del tombino n. 3 con scarico nel terzo modulo della cassa di espansione di Madonna della Tosse;

- considerato che a seguito della campagna investigativa mediante prove a piastra sui piani di posa dei rilevati effettuata il giorno 25/05/2017, è emersa la necessità di dover procedere ad un intervento di bonifica dei piani di posa stessi, al fine di garantire il rispetto dei valori di portanza secondo la norma CNR 146/92 in accordo con le indicazioni di capitolato;
- preso atto che nel lotto IV del cantiere della variante SRT 429, tra le gallerie Montecauto ed il Torrione, è ubicata un'area sottoposta ad occupazione temporanea ed utilizzata precedentemente come deposito dei materiali di scavo derivanti dalla realizzazione delle due gallerie, e che si rende necessario procedere quanto prima alla rimessa in pristino ed alla restituzione della stessa ai proprietari;
- considerato altresì che il materiale in questione è di tipo argilloso ed adatto ad un suo riutilizzo, nella fattispecie per la realizzazione degli argini della cassa di espansione;
- preso atto che si rende necessaria una variante suppletiva, in corso d'opera, in parte derivante da circostanze impreviste ed imprevedibili, ed in parte giustificata per l'affidamento di lavori aggiuntivi supplementari che non risultano inclusi nell'appalto originario, e per i quali un cambiamento di contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi, e come tali riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 106, comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs. 50/16 Codice dei Contratti;
- preso atto che le modifiche introdotte non alterano la natura generale del contratto;

HA REDATTO

una perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di cui all'oggetto per un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 140 985,73 che eleva l'importo netto contrattuale complessivo dell'appalto a € 493 674,39 composta dei seguenti elaborati di perizia:

- 1) Relazione di Variante;
- 2) Computo metrico estimativo della perizia;
- 3) Quadro Comparativo di raffronto;
- 4) Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

- 5) Elaborati grafici;
- 6) Determinazione nuovi compensi professionali per l'ufficio di direzione lavori a seguito della presente perizia.

CHIEDE

Al Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Alessandro Annunziati di procedere, dopo la verifica di ammissibilità, all'approvazione della perizia di variante di cui sopra ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/16.

Castelfiorentino, lì 13/07/2017

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Giuliano Giubbolini
