

ATTO DI SOTTOMISSIONE

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE Sede: via Cavour n.1 Firenze
UFFICIO COMPETENTE: DIREZIONE VIABILITÀ - VIA MERCADANTE 42, 50144 Firenze
LAVORI DI: messa in sicurezza delle protezioni laterali del ponte ubicato sulla S.P. 306 "Casolana Riollese" al km 38+750 nel Comune di Palazzuolo sul Senio (FI) CUP B64E15001800003 - CIG 7118624A5A
IMPRESA: RTI CASTAF SRL / MORETTI WALTER SRL CASTAF SRL- Sede legale: Via Chiesa Vecchia, 11 -Località Soiana - 56030 - Terricciola (PI) MORETTI WALTER SRL- Sede legale: Via Marzabotto, 24 - Albiano Magra (MS)
IMPORTO LAVORI DEL CONTRATTO: € 149.420,71 (IVA ESCLUSA)
ATTO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: Determinazione Dirigenziale n. 12 del 01/08/2018
CONTRATTO: in data 5 maggio 2018 - Repertorio n. 21757, fasc. n.010.02.02/2018 - CIG 7118624A5A

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Sommario

Introduzione	2
Premesse	2
dichiara e si obbliga quanto appresso:.....	3
le parti, dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono.	3

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Introduzione

A seguito di alcune necessità riscontrate durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria l'esecuzione di nuove lavorazioni non previste nel progetto originario oppure previste in quantità diversa rispetto a quelle computate nel progetto autorizzato.

Premesse

- con Determinazione Dirigenziale n. 746 del 15/05/2017 è stato approvato il progetto esecutivo e indetta la procedura negoziata per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza delle protezioni laterali del ponte ubicato sulla S.P. 306 "Casolana Riolese" al km 38+750 nel Comune di Palazzuolo sul Senio (FI) ;
- con Determinazione Dirigenziale n. 12 del 08/01/2018 è stata aggiudicata in via definitiva l'esecuzione dei lavori in oggetto alla RTI CASTAF SRL / MORETTI WALTER SRL - CASTAF SRL- Sede legale: Via Chiesa Vecchia, 11 -Località Soiana - 56030 - Terricciola (PI)- MORETTI WALTER SRL- Sede legale: Via Marzabotto, 24 - Albiano Magra (MS) , con il ribasso del -25,63% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta e così per l'importo complessivo di netti € 149.420,71 (Iva esclusa);
- che in data 05/05/2018 è stato stipulato il contratto di appalto per i lavori in oggetto per l'importo contrattuale di € 149.420,71 per una durata di 180 gg naturali e consecutivi, n. 21757, fasc. n.010.02.02/2018 ;
- che in data 05/07/2018 il Direttore dei Lavori, ing. Aline Montinari ha effettuato la consegna definitiva dei lavori come risulta da apposito verbale da concludersi entro il 01/01/2019;

che in data 20/12/2018, ravvisata la necessità di redigere una variante in corso d'opera a seguito della necessità di :

- prolungamento dei tempi di cantierizzazione;
 - completare il restauro del paramento murario delle spalle del ponte e del cemento armato della volta del ponte, maggiormente degradati rispetto alle previsioni del progetto datato 2014;
 - prevedere una alternativa all'uso del ponteggio per il restauro corticale del cemento armato dell'intradosso della volta del ponte per limiti imposti dal vincolo idraulico;
 - computare una maggior quantità di ferro usato per armare le strutture a causa della necessità di suddividere le lavorazioni di getto delle strutture in cemento armato in 3 fasi anziché due, con conseguente aumento della quantità di ferri di ripresa; tale scelta è stata necessaria per ridurre i tempi di chiusura alla circolazione veicolare della strada a sole due settimane;
 - computare l'aumento di metri quadri di ponteggio data la difficoltà di montaggio per la presenza dei contrafforti delle spalle del ponte;
 - tenere conto della minore quantità di metri quadri eseguiti per le lavorazioni di asfaltatura e fresatura dato che era stato rinnovato di recente.
- che con riferimento al progetto in questione è stata redatta la presente perizia di variata distribuzione di spesa da parte del Direttore per l'esecuzione dei Lavori, Ing. Aline Montinari, per l'importo complessivo di € 170.990,66 di cui € 113.620,90 per lavori al netto del ribasso d'asta DEL 25,63% compresi oneri della sicurezza di € 57.369,76 e € 79.009,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Tutto ciò premesso, l'anno 2018 il giorno 28 del mese di Dicembre l'Impresa CASTAF srl nella persona del il Sig. Giuseppe Norci, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa appaltatrice, presa visione della perizia di variante e suppletiva;

ATTO DI SOTTOMISSIONE

dichiara e si obbliga quanto appresso:

Art.1

L'impresa assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi servizi previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa. I servizi previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto e i nuovi prezzi che si concordano con il presente atto

Art.2

I maggiori servizi ammontato a € 21.569,97 al netto del ribasso di gara 25,63%, offerto per i servizi principali, senza sollevare alcuna eccezione o riserva.

Art.3

Ai sensi dell'art.40 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale sono concordati n. 3 nuovi prezzi, riportato nell'allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ai quali è da applicare il ribasso contrattuale.

Art.4

Sono a carico dell'Impresa le imposte e tasse, compresi i diritti di segreteria, relativi al presente atto.

Art.5

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'Impresa s'impegna a costituire apposita garanzia fideiussoria in relazione ai maggiori servizi suppletivi e di variante.

Art.6

Il termine contrattuale per l'ultimazione dei servizi veniva fissato in giorni 180. La variazione è di ulteriori 60 giorni con termine ultimo di ultimazione dei servizi per il 03/03/2019.

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice dei Servizi, mentre per l'Amministrazione Appaltante lo diverrà dopo l'intervenuta approvazione degli organi competenti ai sensi della normativa vigente . Il presente atto di sottomissione si compone di n.3 fogli, e di n.3 facciate, che

le parti, dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono.

28/12/2018

PER L'IMPRESA:

CASTAF SRL

Giuseppe Norci

Legale Rappresentante

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL

CONTRATTO

Ing. Aline Montinari

Firmato digitalmente