



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

## Determinazione Dirigenziale

N. 1866 del 17/10/2019

Classifica: 010.16

Anno 2019

(7094384)

<i>Oggetto</i>	<b>SP 551 "TRAVERSA DEL MUGELLO" REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE RIMAGGIO NEL COMUNE DI DICOMANO AL KM 22+200, APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA - CUP B16B11900010003 - CIG Z9527E6B47;</b>
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	<b>DIREZIONE VIABILITA'</b>
<i>Riferimento PEG</i>	<b>47</b>
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	<b>Ing. Carlo Ferrante</b>
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	<b>FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'</b>

carsav00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
.	2019	18927	.	€ 7.040,90

**Il Dirigente**

**PREMESSO** che:

con determina Dirigenziale n. 930 del 16/05/2019 è stato disposto tra l'altro di:

- approvare gli elaborati progettuali redatti dal tecnico Ing. Alessio del Fungo per la realizzazione di una passerella pedonale sul ponte del torrente Rimaggio a Dicomano, SP 551 KM. 22 +200;
- affidare l'esecuzione dei suddetti lavori all'Impresa I.S.P.A srl con sede in Pietrelcina (BN), Strada Statale 212 km 9+400, cap 82020, C.F. e P.I. 00172390627, per l'importo di complessivi € 38.500 (Iva esclusa) oltre iva 22%, quindi per complessivi euro 46.970,00;
- di impegnare euro 46.970,00, iva 22% inclusa, sul Capitolo 18927 del BP 2019;

**DATO ATTO** che

- In data 12 giugno 2019 è stato sottoscritto il contratto con la ditta aggiudicataria, Repertorio n. 162/2019, per un importo di € 38.500,00 di cui 2.000,00 per oneri della sicurezza, per un totale complessivo pari ad € 46.970,00 Iva inclusa;
- Con verbale sottoscritto in data 15 luglio 2019 è stata effettuata la consegna definitiva dei lavori, prevedendo una durata di 100 (cento) giorni naturali e consecutivi per la loro ultimazione;

**RICORDATO** che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dirigente;

**DATO ATTO** che

- in corso d'opera si è riscontrata la necessità, a causa di circostanze imprevedute ed imprevedibili, di eseguire lavori aggiuntivi e variati rispetto a quelli preventivati, concernenti la rimozione della barriera di sicurezza incidentata nei pressi dell'opera in oggetto ed alla realizzazione di un cordolo insormontabile di altezza 15 cm; come meglio specificato nella relazione tecnica allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante;
- Allo scopo di eseguire e completare in modo più funzionale e congruente i lavori si sono rese necessarie opere aggiuntive per cause imprevedute ed imprevedibili, che non alterano la natura generale del contratto (ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. C DLgs 50/2016);

**RICHIAMATO** l'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs 50/2016 che regola i seguenti casi di variante suppletiva:

- 1) “la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti”;
- 2) “la modifica non altera la natura generale del contratto”;

**VISTA** la nota del del 11 ottobre 2019, prot. 2376/2019 con la quale il sottoscritto RUP ha trasmesso all'Ufficio Supporto Amministrativo la perizia di variante suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Lapo Dali, per effetto della quale risulta che l'aumento dell'importo contrattuale è pari ad € 5.771,23 IVA esclusa, pari ad un aumento del 14.47% dell'importo contrattuale iniziale, che passa quindi da € 38.500,00 a € 44.271,23. La suddetta perizia di variante è composta dai seguenti elaborati, allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante:

- Relazione tecnica;
- Computo Metrico vaiato a seguito della Perizia di Variante;
- Atto di Sottomissione;
- Verbale di Concordamento di 12 nuovi prezzi;

**DATO** inoltre **ATTO** che le modifiche necessarie sono caratterizzate da motivate ed obiettive esigenze derivanti da circostanze imprevedute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto che non comportano modifiche sostanziali al contratto rientrando nei limiti stabiliti dalla legge;

**CONSIDERATO** che, per le ragioni suesposte, si rende necessario una variante suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c) D.Lgs. 50/2016;

**VISTO** il predetto atto di sottomissione, unitamente al verbale di concordamento di 12 nuovi prezzi, sottoscritto in data 15 luglio 2019 dal legale rappresentante dell'impresa, dal direttore lavori e dal RUP, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati agli stessi patti e condizioni del contratto principale individuando come necessari ulteriori 6 giorni dall'approvazione del presente atto;

**RILEVATO** che:

- in data 15 luglio 2019 venivano consegnati i lavori in oggetto che dovevano essere compiuti in n. 100 (cento) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data medesima per la loro l'ultimazione, 22 ottobre 2019;
- che i lavori sono stati sospesi in data 11 ottobre 2019 in attesa dell'approvazione della variante suppletiva che individua come necessari 6 giorni aggiuntivi per l'ultimazione dei lavori;
- che la ripresa dei lavori avverrà presumibilmente entro il giorno 21 ottobre e che l'ultimazione dei lavori avverrà presumibilmente entro il 7 novembre 2019;

**DATO ATTO** che:

- che il Responsabile Unico del Procedimento, il sottoscritto dirigente, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre la modifica contrattuale, ritenendola ammissibile;
- che il compenso per l'integrazione dell'affidamento delle lavorazioni aggiuntive è ritenuto congruo con riferimento all'attività da svolgere ed all'utilità conseguita dall'Amministrazione e, che l'entità delle modifiche è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche, in quanto i maggiori oneri finanziari delle prestazioni possono essere sostenuti dalle somme a disposizione come dal seguente quadro economico, che risulta essere così rideterminato;

NATURA	VOCI	DD 930 del 16/5/2019	PRES. DET.	VARIAZIO NE
LAVORI	- Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 36.598,00	€ 42.369,23	€ 5.771,23
	- Oneri sicurezza	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
	- Totale a base d'appalto	€ 38.598,00	€ 44.369,23	€ 5.771,23
	- Ribasso 0,25%	-€ 98,00	-€ 98,00	€ 0,00
<b>A) IMPORTO CONTRATTUALE</b>		<b>€ 38.500,00</b>	<b>€ 44.271,23</b>	<b>€ 5.771,23</b>
	b12: IVA 22% sui lavori	€ 8.470,00	€ 9.739,67	€ 1.269,67
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 8.470,00</b>	<b>€ 9.739,67</b>	<b>€ 1.269,67</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 46.970,00</b>	<b>€ 54.010,90</b>	<b>€ 7.040,90</b>

**PRECISATO** che

- la presente perizia di variante comporta una maggiore spesa rispetto al progetto originario pari ad € 7.040,90, Iva inclusa, il cui importo totale dei lavori passa complessivamente da €46.970,00 a € 54.010,90 e trova copertura al capitolo 18927 del BP 2019;
- il progetto ha le seguenti codifiche:
  - Codice Unico di Progetto (CUP): B16B11900010003 e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;
  - Codice CIG Z9527E6B47;
- non si rende necessario acquisire un nuovo CIG in quanto l'aumento è minore del quinto dell'importo dell'appalto;

**RICHIAMATO** l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs 267/2000 secondo cui *“ al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”*;

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. “Legge anticorruzione”) che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti, di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi, in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;

**DATO ATTO** che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al RUP el Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

## **VISTI**

- il decreto del Sindaco Metropolitanano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione Viabilità a partire dal 01/01/2018 per la durata del mandato amministrativo
- il Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 21 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa

Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore del Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo le attività amministrative di supporto alle Direzioni Tecniche;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

- l'art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

- il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

**RAVVISATA**, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

## **DETERMINA**

per le ragioni suesposte:

### **DI APPROVARE**

- la perizia di variante suppletiva per variata distribuzione della spesa ex art. 106 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Lapo Dali, relativa ai lavori sulla SP 551 "Traversa del Mugello" concernenti la realizzazione di una passerella pedonale sul torrente Rimaggio nel comune di Dicomano al KM 22+200, che prevede un aumento contrattuale di € 7.040,90 Iva inclusa, pari ad un aumento del 14.47% dell'importo iniziale, dando atto che l'importo complessivo dei lavori passa da € 46.970,00 a € 54.010,90;
- il nuovo quadro economico aggiornato come richiamato in premessa, dando atto che la spesa è esigibile nel 2019;
- l'atto di sottomissione, unitamente al verbale di concordamento di 12 nuovi prezzi, sottoscritto in data 15 luglio 2019 dal legale rappresentante dell'impresa, dal direttore lavori e dal Rup, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati agli stessi patti e condizioni del contratto principale individuando come necessari ulteriori 6 giorni dall'approvazione del presente atto;

**DI AFFIDARE** i lavori oggetto della perizia di variante suppletiva alla società I.S.P.A srl con sede in Pietrelcina (BN), Strada Statale 212 km 9+400, cap 82020, C.F. e P.I. 00172390627, per un importo complessivo di € 7.040,90 Iva inclusa;

**DI IMPEGNARE** in favore della società I.S.P.A srl, l'importo di € 7.040,90 Iva inclusa il quale trova copertura al capitolo 18927 del BP 2019;

**DI DARE ATTO** che

- la spesa è esigibile nel 2019;
- i lavori riprenderanno entro il giorno 21 ottobre e che l'ultimazione dei lavori avverrà presumibilmente entro il 7 novembre 2019;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dirigente;

**DI COMUNICARE** il presente atto

- società I.S.P.A srl con sede in Pietrelcina (BN), Strada Statale 212 km 9+400, cap 82020, C.F. e P.I. 00172390627, nonché al Direttore dei Lavori, Ing. Lapo Dali, ai sensi della L. 241/1990;
- all'Osservatorio Regionale per il relativo monitoraggio;

**DI INOLTARE** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

*Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.*

Firenze            **17/10/2019**

**FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”