



## Determinazione Dirigenziale

**N. 1807 del 13/09/2021**

Classifica: 005.02.02

Anno 2021

(Proposta n° 11682/2021)

|                |   |
|----------------|---|
| <i>Oggetto</i> | <b>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CABINA MT/BT A SERVIZIO DELL'ISTITUTO BUONTALENTI IN VIA DE' BRUNI - FIRENZE - CIG: 8694781842 - CUP:B17H21000910005 - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 106, COMMA 2 DLGS 50/2016</b> |
|----------------|---|

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <i>Ufficio Redattore</i>       | <b>DIREZIONE EDILIZIA</b>    |
| <i>Ufficio Responsabile</i>    | <b>Direzione Edilizia</b>    |
| <i>Riferimento PEG</i>         | <b>44</b>                    |
| <i>Centro di Costo</i>         | <b>.</b>                     |
| <i>Resp. del Proc.</i>         | <b>GEOM. SILVIA PANDOLFI</b> |
| <i>Dirigente/Titolare P.O.</i> | <b>CIANCHI GIANNI PAOLO</b>  |

CARSAV00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

| IMPEGNO      | ANNO | CAPITOLO | ARTICOLO | IMPORTO  |
|--------------|------|----------|----------|----------|
| 1978/sub____ | 2021 | 20496    |          | 9.192,36 |

| ACCERTAMENTO | ANNO | RISORSA | CAPITOLO | ARTICOLO | IMPORTO |
|--------------|------|---------|----------|----------|---------|
|              |      |         |          |          |         |

### Il Dirigente

#### PREMESSO CHE:

la Città Metropolitana di Firenze cura la manutenzione degli immobili, di proprietà o in uso, sede degli istituti secondari superiori della provincia di Firenze fra questi rientra l'Istituto Buontalenti in Via de'

Bruni, 6 – Firenze, un complesso costituito da due edifici e attualmente oggetto di un progetto di ampliamento e ristrutturazione;

- in previsione della costruzione dei nuovi laboratori di cucina e dei locali accessori previsti dal progetto, si rende necessaria la realizzazione di una Cabina MT/BT, a servizio dell'intero complesso.

- con determinazione n. 781/2021, è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per la Realizzazione Cabina MT/BT a servizio dell'Istituto Buontalenti in Via de' Brunni – Firenze, elaborato dalla Direzione Scrivente e dell'importo complessivo stimato di € 160.400,00 (di cui € 108.842,70 per lavori ed € 51.557,30 per somme a disposizione).

- con determinazione n. 960 del 03/05/2021 sono stati affidati a favore della Ditta C.I.I.E.M. SRL i lavori di realizzazione di una Cabina MT/BT, a servizio dell'intero complesso dell'Istituto Buontalenti in Via de Brunni 6, Firenze, per l'importo di € 102.844,50 (di cui € 99.344,50 soggetti a ribasso ed € 3.500,00 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre € 22.625,79 di IVA al 22% per un totale complessivo di € 125.470,29;

- con Determinazione Dirigenziale N. 1417 del 07/07/2021 è stato disposto di affidare allo Studio Associato Frusi & Partners Srl, Via Francesco Corteccia 28/1, 50127, Firenze, C.F./P.Iva 05909560483, il servizio di “Direttore dei Lavori e contabilità a misura per la realizzazione di una cabina MT/BT a servizio dell'Istituto B.Buontalenti in Via dei Brunni, Firenze”, per l'importo di € 5.619,64 (inclusi eventuali oneri contributivi) oltre € 1.236,32 di Iva al 22%, per un importo complessivo di € 6.855,96.

- con repertorio n. 185 del 09 Luglio 2021 è stato stipulato il contratto con la Ditta C.I.I.E.M. SRL con sede legale in Viale Galileo, 32 - 50125 FIRENZE (FI) – C.F./P. IVA 03653600480;

**DATO ATTO** che:

- successivamente alla firma del contratto e prima dell'esecuzione dei lavori sono stati eseguiti dei sopralluoghi atti a definire il passaggio delle canalizzazioni principali interrate negli scavi, notando la presenza di pluviali che scaricano direttamente a terra sopra il manto stradale;

- a seguito del sopralluogo eseguito con il tecnico Enel veniva richiesto che tali pluviali fossero deviati, comportando ulteriori tagli del binder stradale, con costruzione di soletta e ulteriori scavi;

- ciò ha reso necessario apportare delle modifiche alle previsioni progettuali che implicano un modesto incremento dell'entità della spesa prevista per la realizzazione dell'opera;

**RICHIAMATO** l'art. 106, comma 2, del D.lgs 50/2016 secondo cui:

*I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*

a) le soglie fissate all'articolo 35;  
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali

*ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.*

**VISTA** la nota con cui il Rup, Geom. Silvia Pandolfi, ha trasmesso all'Ufficio Supporto Amministrativo LL.PP, in data 8/9/2021, la richiesta di approvazione della modifica contrattuale - relativamente ai lavori di realizzazione di una cabina mt/bt a servizio dell'istituto buontalenti in via dei bruni, Firenze - per effetto della quale risulta l'aumento dell'importo contrattuale per **€ 7.534,72** oltre Iva e Cnpaia per un ammontare complessivo € 9.192,36 (Iva al 22%) pari ad un aumento del 7,33% dell'importo contrattuale che passa da € 102.844,50 a € 110.379,22 e composta dai seguenti allegati:

- relazione tecnica;
- atto di sottomissione;
- verbale concordamento n. 12 nuovi prezzi;
- quadro economico;

**DATO ATTO** che

la predetta modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 2 Dlgs 50/2016 è dettata dalle esigenze sopra richiamate che non altera la natura essenziale del contratto e rientra nei limiti stabiliti dalla legge;

**RITENUTO**

- a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, il Rup, Geom. Silvia Pandolfi, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di autorizzare la presente modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 2, Dlgs 50/2016 ritenendola ammissibile;
- l'importo della presente modifica è ritenuto congrua dal Rup in relazione all'utilità conseguita da questa Amministrazione;
- ha ritenuto che, con riferimento all'attività da svolgere ed all'utilità conseguita dall'Amministrazione, l'entità delle modifiche è tale da comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche, in quanto i maggiori oneri finanziari delle prestazioni non possono essere sostenuti interamente dalle somme a disposizione come risulta dal quadro economico che viene così rideterminato;

**LAVORI DI REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA MT/BT A SERVIZIO DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO "B. BUONTALENTI" - VIA DEI BRUNI n° 6 FIRENZE**

| <b>VOCI</b>                              | <b>DD 1417/21</b> | <b>PRES DET</b> | <b>VAR.</b> |
|--|-------------------|-----------------|-------------|
| Lavori al netto del ribasso del 5,69398% | € 99.344,50       | € 106.879,22    |             |

|   |              |                     |                    |
|---|--------------|---------------------|--------------------|
| Oneri della sicurezza                                     | € 3.500,00   | € 3.500,00          |                    |
| <b>Totale lavori a corpo (A)</b>                          | € 102.844,50 | <b>€ 110.379,22</b> | <b>€ 7.534,72</b>  |
| <b>Somme a disposizione per:</b>                          |              |                     |                    |
| Rilievi acc. ed indagini e allacciamenti ai pubb. servizi | € 12.000,00  | € 12.000,00         |                    |
| Imprevisti ed arrotondamenti                              | € 5.312,00   | <b>€ 0,00</b>       | -€ 5.312,00        |
| Spese per DL e CSE Spese per acc. verifiche e collaudi    | € 10.761,75  | <b>€ 6.881,39</b>   | -€ 3.880,36        |
| Incarico DL e Contabilità a misura DD 1417/21             | € 6.855,96   | € 6.855,96          |                    |
| Iva 22% sui lavori  | € 22.625,79  | <b>€ 24.283,43</b>  | € 1.657,64         |
| <b>Importo totale somme a disposizione (B)</b>            | € 57.555,50  | € 50.020,78         | <b>-€ 7.534,72</b> |
| <b>TOTALE (A+B)</b>                                       | € 160.400,00 | € 160.400,00        | <b>€ 0,00</b>      |

**RILEVATO** che per quanto sopra si rende necessario all'estensione dell'incarico ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

**DATO ATTO** che la spesa per l'approvazione della presente modifica contrattuale ex art. 106, comma 2, Dlgs 50/2016 ammonta complessivamente ad € 9.192,36 e trova copertura al BP 2021 sub-impegnando detto importo al cap. 20496, imp. 1978/2021 nei confronti della Ditta C.I.I.E.M. SRL con sede legale in Viale Galileo, 32 - 50125 FIRENZE (FI) – C.F./P. IVA 03653600480;

**DATO altresì ATTO**

- i lavori sono stati consegnati in data 9 luglio prevedendo una durata contrattuale di 90 giorni naturali e consecutivi e quindi da ultimarsi entro il 7 ottobre 2021;
- a seguito dell'approvazione della presente modifica contrattuale vengono riconosciuti ulteriori 10 giorni contrattuali;
- la spesa è esigibile nel 2021 in quanto i lavori, termineranno entro il 17 ottobre 2021;

**STABILITO** che le suddette modifiche sono ammissibili e legittime in riferimento all'art. 106 comma 2 del Dlgs 50/2016;

**PRECISATO** che il progetto ha le seguenti codifiche:

- **CUP:** B17H21000910005;
- **CIG:** 8694781842, dando atto che non si rende necessaria l'acquisizione di un nuovo Cig in quanto l'importo della presente modifica è inferiore al 20% dell'importo contrattuale;

**DATO ATTO** che

- per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo RUP elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

- l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale e preordinata all'adozione del presente atto, si è conclusa positivamente;

## **VISTI**

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 12 del 27/9/2019 con cui il sottoscritto è stato nominato reggente della Direzione Edilizia;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 117 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

- l'art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

- il Regolamento di contabilità della Provincia ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

## **DETERMINA**

per i motivi richiamati in premessa:

**DI APPROVARE** la modifica contrattuale ex art. 106 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 relativamente ai lavori di realizzazione di una cabina mt/bt a servizio dell'istituto Buontalenti in via dei bruni, Firenze - per effetto della quale risulta l'aumento dell'importo contrattuale per **€ 7.534,72** oltre Iva e Cnpaia per un ammontare complessivo € 9.192,36 (Iva al 22%) pari ad un aumento del 7,33% dell'importo contrattuale che passa da € 102.844,50 a € 110.379,22 e composta dagli elborati richiamati in premessa;

**DI AFFIDARE** gli ulteriori lavori oggetto di modifica contrattuale ex art. 106 comma 2 Dlgs 50/2016 alla Ditta C.I.I.E.M. SRL con sede legale in Viale Galileo, 32 - 50125 FIRENZE (FI) – C.F./P. IVA 03653600480;

**DI SUB-IMPEGNARE** nei confronti della Ditta Ditta C.I.I.E.M. SRL l'importo di € 9.192,36 al cap. 20496, imp 1978/2021, del BP 2021;

**DI DARE ATTO** che

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Silvia Pandolfi;
- la spesa è esigibile nel 2021 i lavori termineranno entro la data del 17/10/2021;

**DI COMUNICARE** il presente atto

- alla Ditta C.I.I.E.M. SRL;
- all'Osservatorio Regionale per il relativo monitoraggio;

SC/

Allegati parte integrante:

suppletiva.pdf.p7m (Hash: bd797420063978f53795f71ac91999e5b02bc8948927a73caa1c42b025b526ad)

QE .pdf.p7m (Hash: 32f720edb046cfe5c960670a96e318cc66fa2d1e063bef709d09c9c9afcd4d24)

Q.E. aggiornato alla presente DD .pdf.p7m (Hash: 67778e5d6136b8d6290fe342e7ddf63fb48f2ab74f2e571aa6dac4196ed4b3f2)

Firenze, **13/09/2021**

**IL DIRIGENTE**  
**CIANCHI GIANNI PAOLO**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”